

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [3] 보안관리 및 배전공사 설계 검토 소홀

소 관 부 서 : 충북본부, 전북본부, 대구본부, 부산울산본부, 제주본부

조 치 부 서 : 인사처, 충북본부, 전북본부, 대구본부, 부산울산본부, 제주본부

내 용

1. 업무 개요

배전분야 관리자(차장, 부장)는 보안담당자로서 정보보안, 개인정보 유출 예방 등 부서의 보안관리를 담당하고 있고, 배전 신규공사 담당자가 설계한 공사에 대해 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려·검토하여 설계를 결재하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지) ①항 6호에 따르면 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리를 철저히 하여야 한다. 또한 「취업규칙」 제10조(성실의무) ①항에 따라 임직원은 우리회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, ②항 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

따라서 배전분야 관리자는 부서원 및 외부 업체가 보안규정을 준수하도록 관리하여야 하고, 또한 신규공사 담당 관리자로서 본연의 업무인 공사설계 검토를 면밀히 하여 경제적이고 예산목적에 맞도록 배전공사가 시행되도록 하여야 하며, 성실히 부서원을 지도, 통솔하여 직무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 관리자의 보안관리 소홀

그런데 ‘지적번호 [2]’관련 대리설계 & 과투자 공사건에 대하여 충북본부 등 4개 본부의 관리자는 부하직원의 계정이 공유되어 대리설계가 이루어졌음에도 이를 알지 못했다. 이는 「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지)에 따른 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리를 소홀히 함이며, 더불어 '21. 4. 본사에서 사내시스템의 비밀번호 등 중요정보를 타인에게 제공하는 것을 금지하도록 전 사업소에 두 차례 공문⁹⁾을 발송하였음에도 조치를 취하지 않음으로 관리자로서의 책임이 있다.

나. 배전 신규공사 설계검토 포함 관리감독 소홀

또한 신규공사 담당 관리자로서 신규공급공사 설계에 대하여 배전가상화시스템 및 신배전정보시스템(NDIS)에 접속 후 설계도면, 설계서 등을 면밀히 검토하여야 하나 ‘지적번호 [2]’관련 대리설계 & 과투자 공사건에 대한 설계결재 시 설계도면 검토를 소홀히 하였다.

9) 문서번호 정보(보안)-414, ('21. 4. 6.) “배전가상화시스템 사용 관련 정보보안 수칙 준수 요청”
문서번호 배운(설비)-634, ('21. 4. 26.) “영배정보시스템 비정상 접속사례 및 주의사항 알림”

설계검토에 소요되는 시간을 확인하기 위해 특정감사(1차~3차) 기간 동안 다수의 배전 관리자들과 인터뷰한 결과, 우선 설계검토를 하기 위해서는 도면을 반드시 열람하여야 하고 공사의 규모와 난이도에 따라 차이는 있으나 대체로 검토에 필요한 시간은 5분정도 소요된다고 답하였다.

이를 바탕으로 ‘지적번호 [2]’관련 대리설계 & 과투자 공사건에 대한 관리자의 배전가상화시스템 접속내역 및 결재 소요시간을 확인해 본 결과, 설계도면 열람을 위해서는 배전가상화시스템에 필히 접속하여야함에도 불구하고 아래 [표]와 같이 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건이 59.0%로 매우 높게 나타났다.

[표] 대리설계 & 과투자 공사 설계검토 시 배전가상화 미접속 및 5분 이내 결재 건

구분	설계 결재 (건)	설계검토 소홀 (건)				비율
		① 가상화미접속	② 5분 이내 결재	③ 가상화미접속 & 5분 이내 결재	소계	
차장	140	19	36	24	79	56.4%
부장	60	9	1	29	39	65.0%
합계	200	28	37	53	118	59.0%

자료: 배전가상화시스템 접속로그 기록, 영업배전정보시스템 결재 이력 자료 재구성

특히 부장의 경우 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재하여 설계검토를 소홀히 한 경우가 65%로 차장보다 높게 나타났으며, 부장들은 차장의 1차 검토를 믿고 결재한 것으로 진술하였으나, 차장 또한 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건도 56.4%로 상당히 높게 나타나, 전반적으로 ‘지적번호 [2]’관련 대리설계 & 과투자 공사 관리자들이 설계검토를

소홀히 하였다고 판단된다.

따라서 ‘지적번호 [2]’관련 대리설계 & 과투자 공사 관련으로 충북본부 등 4개 본부 51명의 신규공사담당 관리자 30명은 ① 부하직원이 배전 협력회사 현장 대리인과 사내 시스템 계정정보를 공유하거나 관행적으로 대리설계를 하고 있음에도 관리를 제대로 하지 않았고, ② 또한 공사설계 검토를 소홀히 하여 대리설계를 통한 신규목적 외 설비보강 공사 시행 등의 과투자 공사를 초래하였으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

특히 △△본부 ♣♣♣ 차장의 경우, 관리자 본인의 계정정보로 배전 협력회사PC에서 접속한 이력이 확인되어, 이에 관리자 계정정보가 유출된 경위를 확인해 본 결과, 본인은 부재시 긴급한 작업지시서 결재 등 결재 편의의 사유로 배전가상화시스템 및 영업배전정보시스템 계정정보를 부하직원 ○★○에게만 알려주고 해당직원 외에는 계정정보를 알려주지 않았으나, 다만 해당직원이 이를 현장대리인에게 공유한 것으로 추정된다고 진술하였으며, 그럼에도 「정보보안업무기본지침」 제143조에 따른 중대 위규사항에 해당하는 것을 인정하여 관리자 계정정보를 유출한 ♣♣♣에게는 가중처벌이 필요하다.

관련자 의견

배전 협력회사 현장대리인의 대리설계를 인정한 4개 본부 51명의 신규공사담당자에 대한 관리자 30명은 부하직원의 부적절한 업무처리에 대한 관리감독 소홀을 인정하였다.

조치할 사항

인사처장, 충북본부장, 전북본부장, 대구본부장 및 부산울산본부장은 배전공사 설계검토 업무를 소홀히 하여 과투자 공사를 승인하였고, 부하직원의 계정공유 등 보안관리에 대한 관리·감독도 소홀히한 관리자에게 ‘경고’, ‘주의’를 각각 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

충북본부장, 전북본부장, 대구본부장, 부산울산본부장 및 제주본부장은

- ① 부하직원들이 사내시스템 계정정보를 타인에게 공유하고, 배전 협력회사 현장대리인에게 대리설계를 지시하는 사례가 없도록 전 관리감독자를 대상으로 재발방지대책을 수립하여 주시고,(통보)
- ② 관리감독자가 배전 신규공사 과투자를 예방할 수 있도록 경제적 신규공급 설비투자 방안에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
3	통 보 (2)	-	경 고 [10명] 주 의 [20명]	충북본부 전북본부 대구본부 부산울산본부 제주본부	인사처 충북본부 전북본부 대구본부 부산울산본부 제주본부