

한전&&(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-□□??-001

제 목 발전기차단기 긴급정비 적기준공으로 회사 신뢰도 제고

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 추진배경

□ ◇◇◇◇◇ 3호기 출력상승시험 기간 간이정비 중 주요설비인 발전기 차단기 순환팬 블레이드 소손과 이물질 내부 유입으로 공기 미준수 및 상업운전 지연이 예상되었음.

2. 추진 중 어려움

□ 발전기차단기 본체가 4ton에 달하고 제작사 외 내부점검, 성능시험 이력이 없는 등 정비의 어려움이 산재함.

3. 해결노력

□ 발전기차단기 교체 후 성능시험 절차 개발 및 근무형태의 능동적 변경을 통해 간이정비 공기단축(41일 → 34일) 달성.

개선 전	개선 후
· 제작사 TA 성능시험 수행(공정지연)	· 성능시험 절차 개발 및 □□&& 성능시험 수행으로 공기 단축 달성

4. 주요 성과

- ☐ 간이정비 공기단축(41일→34일)을 통한 상업운전 발판 마련.
- ☐ 해외원전 최초 발전기차단기 본체 교체와 성능시험을 통해 □□ 현지에서의 □□&&& 위상 제고.

5. 미담 사례

- ☐ ***** (現 ***** Operation)로부터 감사 메시지 수신.
- ☐ 이후, ■■■원전 3호기 상업운전 달성 기여로 ***** □□!!!!!!과 ***** (주) ■■■!!!!!!으로부터 감사패 수여.

6. 공적자

- ☐ (주 공적자) □□?? ◇◇◇◇사업소 \$\$\$ 선임과장 ***
- ☐ (부 공적자) □□?? ◇◇◇◇사업소 \$\$\$ 차장 **