

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-♠♠♠♣♣♣-003

제 목 RCP 축 밀봉장치 긴급 작업으로 고객 만족도 향상

관계부서 ♠♠♠♣♣♣

조치부서 ♠♠♠♣♣♣

내 용

1. 추진배경

□ ♠♠?호기 18차 계획예방정비 중 RCP 축 밀봉장치 내부로 계통수가 유입되어 RCP 3대의 축 밀봉장치 분해, 세척 후 재설치하는 긴급 작업이 발생함.

2. 추진 중 어려움

□ 사건 발생 후 작업 계획 수립, 완전 복구까지 6일이 소요되는 작업으로 작업 시간을 추가로 단축하지 못하면 계획예방정비공사 공기가 지연되는 긴급 상황이었음.

3. 해결노력

□ 아래와 같은 노력으로 작업 공기 3일을 단축

개선 전	개선 후
· 1개조 일 8시간 작업 투입 · 제어밸브 내부 작업과 조립 작업 및 수압 시험 실시 등 작업장 분산으로 인한 작업 관리 애로사항 발생	· 긴급작업에 따른 RCP 조장급 인원 추가 모집으로, 3개조 일 24시간 작업 시행 · 최적의 작업 계획 작성으로 안전사고, 재작업 미발생 · 사업처장 지시하에 계획된 공기 준수

4. 주요 성과

- ☐ 작업 공기를 계획 대비 3일 단축하여 고객사에서 요구한 일정인 3일 이내 작업 완료로 계획예방정비 완료 일정 준수에 기여함.
- ☐ 긴급 24시간 교대 작업임에도 불구하고 철저한 안전 준수 및 작업 절차 준수로 무사고, 무결점으로 작업을 완료함.

5. 미담 사례

- ☐ 고객사 발전소장을 비롯하여 발전부장, 기계부장으로부터 공기 준수에 대한 감사 인사를 받음.
- ☐ O/H 완료 후 고객사의 O/H 정비 설문조사에서 손광선 조장이 우수 정비원으로 최다 인원으로부터 추천을 받음.

6. 공적자

- ☐ (주 공적자) ♠♠♠♣♣♣ (((조장 +++