

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [11] 재생e 수용성 확보를 위한 대규모 건설사업 적기 완수
관 계 부 서 : 경북본부 전력사업처 배전연계부
모 범 직 원 : 경북본부 전력사업처 배전연계부 대리 ☒☒♥
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 경북본부 전력사업처 배전연계부에 근무하면서, 1MW 이하 재생e 적기 보급을 위한 신설 변전소 인출계획, 배전선로 신설, 주 변압기 인출변경, 계통보강 등 배전선로 건설 업무에 중추적 역할을 수행하고 있다.

최근 경북본부 관내 변전소 신·증설 계획이 다수 수립됨에 따라 배전선로 인출 및 보강 계획을 단기간 내 수립하여야 했다.

순 번	변전소명	사업개요	가압예정시기
1	◁◀	◁▷S/S 초과에 따른 변전소 신설	'27. 12
2	◁▶	◁♠S/S 초과에 따른 M.Tr 신설	'26. 12
3	☒☒♥	☒☒♥S/S 초과에 따른 M.Tr 신설	'26. 12
4	◁♠	◁♥S/S, ☒☒◀S/S 초과에 따른 변전소 신설	'27. 12
5	◁♥	◁♣S/S, ◁♠S/S 초과에 따른 변전소 신설	'26. 12
6	◁●	◁●S/S 초과에 따른 M.Tr 용량 증설 (30→50MVA)	'26. 12
7	◁◆	◁■S/S 초과에 따른 M.Tr 신설	'26. 12

1. 변전소별 공급구역 명확화 및 중복 공사비 절감으로 경제성 확보

경북본부 관내 1MW 이하 재생e 접속대기물량 급증 및 무제한 접속보장제도 폐지('24.10.31 이후 접수분)에 따라 배전선로 신설 및 보강 계획 수립시 적시성, 경제성, 시공성을 기준으로 특정 배전선로에 대해서만 보강 계획을 수립할 경우 후행 사업과의 연계성이 부족할 수 있고 중복 공정을 초래하여 매몰 비용이 발생할 수 있는 점을 고려하여, 신·증설이 계획된 변전소별 공급구역에 대한 재생e 로드맵을 마련하였다.

< (◀◁S/S 신설) 영주 관내 공급지역 로드맵 >

익명화

< (◀▶S/S 신설) 봉화 관내 공급지역 로드맵 >

익명화

< (◀♥S/S 신설) 예천 관내 공급지역 로드맵 >

익명화

상기 로드맵을 기반으로 신재생연계용량 확충사업 계획수립시 향후 중복 공사구간이 발생되지 않았으며, 최적 경과지 선정, 선종 검토 등 경제적으로 사업 계획을 수립할 수 있었다.

2. 실시설계 직접 수행을 통한 설계용역비 절감

「배전건설사업 설계업무 절차서」에 따라 배전건설사업의 설계업무 정확도를 제고하고 효율적인 업무수행을 위해 사업소 시행대상 사업의 경우 설계용역을 시행할 수 있다.

분산e 특성상 가공 지역에 다수 분포되어 있고, 설계용역비 623백만원 절감으로 회사 재무여건 개선에 기여하고자 실시설계를 직접 수행하였다.

승인 차수	사업명	배전공사 총공사비	설계용역금액 (백만원)
25-1차	◀♥S/S 6회선 신설공사(1구간)	2,087	27
	◀♣S/S 6회선 신설공사(2구간)	1,467	20
	◀♣S/S ◀◇, ◀♦D/L 일반 2회선 신설공사	3,823	48
	◀♠S/S ◀♠D/L 일반1회선 신설공사	3,123	39
	◀▣◀S/S ◀●D/L 계통보강공사	984	16
	◀▣◀S/S ◀♦D/L 일반 1회선 신설공사	2,928	39
25-2차	◀○S/S 일반 4회선 및 대용량 2회선 신설(통합설계)	3,816	48
	◀◎◀S/S ◀□D/L 신재생연계 계통보강공사	1,628	23
25-3차 (진행중)	◀▤S/S ◀▤, ◀▤D/L 대용량2회선 신설공사	2,102	27
	◀▤S/S 대용량6회선 및 일반8회선 신설공사, 계통보강 6건	28,458	336
합계	10건	50,416	623

3. 사업소 관계자 집중회의 시행으로 계획-운영 협업체계 구축

대규모 건설공사가 시행됨에 따라 운영사업소와 상시 협업체계를 구축하여 계획수립 단계에서 운영사업소 의견을 적극적으로 수렴 및 검토하였고, 향후 사업내용 변동성 및 인계인수 과정 중 충돌을 사전에 예방할 수 있었다.

익명화	익명화	익명화
◀■S/S 계획수립 회의 시행	◀▣S/S 계획수립 회의 시행	◀▤S/S 계획수립 회의 시행

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.