

시 정 요 구

제 목 부두지역 건축물 건설 축소에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 S사(70%) 및 P사(30%)와 “울산 BUOY 이설공사 계약(2015.7.17.)”을 체결하여 44인치 원유배관 신설(해저 3.61km, 육상 매설 0.45km)과 기존 BUOY 보수·보강 및 이설¹⁾을 추진하고 있다.

상기 계약에는 2014.5.30일부터 2015.8.29일까지 P사에서 추진한 실시설계보고서 결과에 따라 오래된 관리동, 자재창고, 전기동을 철거하고 통합 건축물을 건설하는 것으로 【표-1】 과 같이 계약내역에 반영하여 추진할 예정에 있다.

【 표-1. 통합 건축물 건설을 위해 반영된 계약내역 】

(단위: 백만원)

구 분	재료비 (지급비 포함)	노무비	경비	간접비 등	계
부두지역 통합 건축물(2층)	719	517	21	401	1,658

* 상기 금액에는 건축공사에 투입되는 레미콘(지급비)이 포함됨

더불어 울산시는 ‘온산 국가산업단지 당월지구 조성사업’ 추진을 위해 2015.3.19일 실시계획 승인 고시 후 사업을 개시하였고, 이에 당초 부두지역에 존재하는 공사 소유의 물량장과 부지가 해당 사업의 도로부지로 일부 수용됨에 따라 물량장의 기능이

1) BUOY(해상입출하설비) 이설은 울산 신항(남항) 개발계획[제3차 전국항만기본계획(2011~2020) 고시]에 따른 항만 시설(방파제)과 간섭되는 울산비축기지 BUOY 및 해저송유관을 2017년까지 남방파제 외곽으로 이설하도록 포함 고시되어 시행되는 사업임

상실되었다.(진입도로를 포함하여 총 16,997㎡ 중 66%인 11,170㎡가 수용)

따라서, BUOY 호스의 철거·정비·보관을 위해서는 물량장이 필수적이거나 해당 부두는 물량장이 없어 향후 활용도가 현저히 떨어지고, 기지 운영에 필요한 관리 대상 설비가 거의 없어 부두지역 건축물 건설에 대한 투자비는 최소화 할 필요성이 있다고 판단된다.

이에, 도로개설로 인해 불가피하게 철거되어야 하는 관리동과 자재창고만을 철거하고 회사 경영여건 및 사용빈도를 고려할 때 부두지역 신축 통합 건축물(2층)의 건설 대신 기존 전기동을 최대한 활용하고, 자재창고 등은 비용을 최소화하여 건설할 것이 요구된다.

조치할 사항

○○○○처장(○○○○건설출장소장)은 부두지역 신축 통합 건축물의 건설을 시공대상에서 제외 후 해당비용(1,658백만원)은 계약변경을 통해 감액하시고, 향후 운영부서인 ○○지사와 충분한 협의를 거쳐 기존 전기동을 최대한 활용하는 등 투자비를 최소화²⁾ 하시기 바랍니다.

2) 부두지역 신축 통합 건축물(2층) 시공제외에 따른 절감액(1,358백만원) : 시공제외 대상액(1,658백만원) - 추가 투자비(약 300백만원)