

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [14] 물가변동금액 검토 시 1식단가 비목 분류 재검토
관 계 부 서 : 전 건설본부
조 치 부 서 : 전 건설본부
내 용

1. 업무 개요

전 건설본부는 공사 계약 체결일 이후 90일 ▷▷▷고, 입찰일 기준 지수조정율이 3% ♡♡♡ 경우 물가변동에 의한 계약금액 조정을 검토 후 반영하고 있다.

전력구공사 물가변동 조정 검토 시, 1식 항목으로 견적을 받는 오락수 처리 시설, 스마트 건설안전관리 시스템 등은 물가변동 조정 검토 시에 특정 항목(표준시장단가)으로 일괄 분류해서 적용하고 있다.

[표 1] 지수조정을 산정 설명(요약)

- ① 지수변동율 = 비교시점 지수 / 기준시점 지수 ⇒ 대상금액 분류에 따라 변동하지 않음
- ② 비목군 조정계수 = 계수 × $\frac{\text{지수변동율}^{\text{①}}}{\text{해당비목금액}} \times \text{계수} = \frac{\text{해당비목금액}}{\text{순공사원가}} \Rightarrow \text{대상금액 분류에 따라 변동}$
- ③ 지수조정율(K) = $(\sum \text{비목군 조정계수}^{\text{②}} - 1) \times 100\%$
- ④ 물가변동 조정금액 = $\text{지수조정율}^{\text{③}} \times \text{물가변동 적용대가}$

2. 관계 규정 및 판단기준

「조달청 물가변동 질의응답집」에 따르면, 1식으로 되어 있는 경우에는 견적서 세부내역을 확인하여 해당 비목으로 분류하며, 세부 내역이 없는 경우에는 표준 시장단가 비목으로 분류하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

남부건설본부는 물가변동 조정 검토 시, 「조달청 물가변동 질의응답집」 내용을 확인하여, 1식단가를 세부비목으로 분개하여 물가변동 금액 조정 검토 시 적용 중이다.

[표 2] 물가변동금액 조정 시 1식단가 절감 내역(남부건설본부)

건명	물가변동 대상금액(원)	절감금액(원)
익명화	177,166,000	10,076,000
익명화	302,973,000	60,357,000
익명화	2,387,322,000	47,743,000

이와 관련하여 감사기간 중 남부건설본부의 건설본부 물가변동내역을 확인 결과, 「조달청 물가변동 질의응답집」의 관련 내용 미인지로 오락수 처리시설, 스마트 건설안전관리 시스템 등 견적서 1식 항목의 단가를 세부 비목으로 분개하지 않고 그대로 적용 중인 것으로 확인되었다.

그런데 1식 단가를 재료비·노무비·경비의 세부비목으로 분개하지 않을 경우, 물가상승폭이 큰 비목의 지수변동을 영향을 과중하게 받아서, 물가변동 조정 금

액이 비목을 분개했을 때보다, 물가변동 조정금액이 [그림 1]처럼 과다하게 산정 (10.65%) 될 수 있다.

[그림 1] 1식단가의 물가변동 조정(예시)

비 목	물가변동 적용대가(비목군)	계수(①)	기준시점 지수	비교시점 지수	지수변동율 【④=③÷②】	비목군 조정계수(⑤) 【①×④】	비고
			2023-09-13 ②	2025-01-01 ③			
① 노무비 합계	2,260,460,275	0.6562				0.68454784	
②직접노무비(A)	2,016,626,301	0.5854	100.00	104.32	1.0432	0.61068928	
③간접노무비(A)	243,833,974	0.0708	100.00	104.32	1.0432	0.07385856	
② 기계경비 합계	142,454,747	0.0414				0.04356221	4.32% 적용
③기계경비 비목군(B)	61,613,481	0.0179	100.00	107.34	1.0734	0.01921386	
④기타비목군(Z)	80,841,266	0.0235	100.00	103.61	1.0361	0.02434835	
③ 재료비 합계	476,510,445	0.1383				0.13954854	
④광산품(C)	15,334,111	0.0045	133.24	129.41	0.9712	0.00437040	3.61% 적용
⑤광산품(D)	461,118,994	0.1338	122.13	123.39	1.0103	0.13517814	
⑥전력, 가스, 수도 및 폐기물(E)	57,340	0.0000	139.37	150.93	1.0829	0.00000000	1.03% 적용
⑦농림수산물(F)			120.83	113.91	0.9427		
④표준시장단가공사비 합계							
①토목부분(G ¹) 1식단가			100.00	110.65	1.1065		10.65% 적용
②건축부분(G ²)			100.00	108.00	1.0800		
③기계부분(G ³)			100.00	107.49	1.0749		
④전기부분(G ⁴)			100.00	107.17	1.0717		
⑤통신부분(G ⁵)			100.00	108.87	1.0887		
⑤제경비 합계	565,644,065	0.1641				0.16981209	
순공사원가	3,445,069,532	1.0000				1.03747068	
일반관리비	148,227,775						
이윤	328,353,603						
부가가치세	392,165,090						
물가변동 적용대가 (조정율 산출을 위한 적용대가)	4,313,816,000						
♣♣ 지수조정율(K) = (1.03747068 - 1) × 100 = 3.74 % ♣♣							

관계부서 의견

전 건설본부 구조건설실 담당자는 물가변동 금액 조정 시 전력구 1식단가 비목 분류 재검토가 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였고, 견적서를 1식 항목의 단가로 받을 경우, 세부내역을 재료비·노무비·경비로 분개하여 받는 등 후속 조치를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

전 건설본부장은 물가변동 금액 조정 시 1식 단가 비목 분류관련 「조달청 물가변동 질의응답집」을 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 1	예산절감 [1,097,000,000원]	-	전 건설본부	전 건설본부

※ 개선에 따른 절감액

- 86,417백만 원(최근 1년간 전 건설본부 ES 대상금액) × 남부건설본부 절감율(1.27%)
= 1,097백만 원