

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [12] 공사 감리용역 현지 차량비 정산방법 개선 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 전 지역·건설본부

조 치 부 서 : 송변전건설단

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 「전력기술관리법」 및 각 분야별 공사 감리업무에 대한 사내 기준에 따라 공사 감리를 용역으로 발주하여 감리업자의 책임으로 시행하고 있으며, 해당 업무수행에 필요한 직접경비는 항목별 계상기준을 통해 산출하여 그 대가를 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전력기술관리법 운영요령」 제27조(직접경비) 및 [별표 4] 직접경비 계상기준에 따르면, 감리용역 직접경비의 항목 중 하나인 “현지 차량비¹⁾”는 [표 1]과 같이 손료 및 재료비를 구성요소로 하여 계상하고, 손료는 감리기간에 따라 정산하며, 일일 소모되는 주연료와 잡비는 정산하지 않는다고 명시되어 있다.

1) 현지 차량비 산출 방법 = 차량손료(차량가격 × 시간당 손료계수 × 일 사용시간 × 월평균 근무일수 × 개월수) + 주연료비(연료단가 × 일 사용량 × 월평균 근무일수 × 개월수) + 잡비(주연료비의 10%)

[표 1] 감리용역 현지 차량비 계상기준

구 분	산정일수	시간당 손료	주연료	잡비
승용차	월평균 근무일수	$1,547 \times 10^{-7}$	휘발유 10ℓ/일	주연료비의 10%
승합차	월평균 근무일수	$1,319 \times 10^{-7}$	경 유 10ℓ/일	주연료비의 10%

또한 송변전공사 감리업무 관련 사내 기준에는 “직접경비의 산출은 운영요령 제27조(직접경비)의 규정에 따른다.”라고 규정하고 있다.

따라서 감리용역을 발주할 때 직접경비 지급에 관하여 해당 공사의 특성에 맞게 별도의 규정(변전소 건설공사는 설계공정표상의 기기설치, 시험 및 가압에 해당하는 기간을 차량사용기간으로 함)을 두거나 계약특수조건 등을 통해 특별히 정한 사항 외에는 전력기술관리법 운영요령에 근거하여 감리기간에 따라 손료를 정산하는 방식으로 현지 차량비를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 중 확인한 전 지역본부 및 건설본부의 최근 3년간 현지 차량비 계상 송변전공사 감리용역에 대한 현황은 아래 [표 2]와 같이 구분된다.

[표 2] 현지 차량비 계상 송변전공사 감리용역 현황('22년 2월~'25년 2월)

(단위 : 건)

준공				미준공 (진행 또는 중지 중)	합계
송전	변전	변환	소계		
264	112	7	383	198	581

그런데 감사 기간 중 준공된 감리용역 383건을 대상으로 공사현장과 감리 현장사무실 간의 이동거리를 파악한 결과 공사현장과 같은 구내에 감리 현장사무실이 운영되었던 용역이 119건(31%)이었는데, [표 3]과 같이 송전은 15건 그리고 변전과 변환은 각각 103건과 1건으로, 현지 차량운행 실적을 확인한 결과 [표 4]와 같이 252건은 차량운행 실적에 대해 운행일지 등의 증빙이 없었고, 16건은 운행일지가 있더라도 운행거리가 기록되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 공사현장 및 감리 현장사무실의 동일 구내 여부 내역(준공)

(단위 : 건)

송전 (264)		변전 (112)		변환 (7)		합계 (383)	
구내	이격	구내	이격	구내	이격	구내	이격
15 (6%)	249 (94%)	103 (92%)	9 (8%)	1 (14%)	6 (86%)	119 (31%)	264 (69%)

[표 4] 감리용역의 차량운행 실적 증빙 현황(준공)

(단위 : 건)

증빙 無	증빙 有 운행기록 無	증빙 有 운행기록 有	합계
252	16	115	383

이에 대해 [표 3]의 구내 119건을 분석한 결과, [표 5]와 같이 송전공사 15건 중 용량증대 선종교체, 지중T/L 건설 등 현장의 범위가 방대하여 변전소처럼 제한된 구역 내에 감리 현장사무실 운영이 이루어진 것으로 보기 어려운 유형 9건, 변전·변환공사 104건 중 건설공사(연계 변전소 GIS 증설 등 보강공사 및 시험 수반) 27건 등 총 36건을 제외하면, 실질적으로 변전소와 같은 동일 구내에 송·변전 운영공사 현장 및 감리용역 현장사무실이 함께 운영되었던 대상은 83건으로 분류된다.

[표 5] 공사현장 및 감리 현장사무실의 동일 구내(변전소) 대상 재분류(준공)

(단위 : 건)

송전(15)		변전(103)		변환(1)		합계(119)	
제외	구내	제외	구내	제외	구내	제외	구내
9	6	26	77	1	-	36	83

또한 [표 6]과 같이 공사현장과 같은 구내에 감리 현장사무실이 설치·운영되었던 송전공사(변전소 구내 인출선로 지중화 공사)는 6건 중 2건만 자재검수 등 업무 관련 운행 실적이 있었고, 특히 변전공사(변압기 증설, GIS 교체 등 변전운영공사)는 차량운행 실적 증빙이 있는 16건 중 자재시험(인수), 장비운송 입회 등의 사유로 현지 차량을 이용한 2건을 제외한 나머지 14건은 감리원 숙소 또는 자로부터 현장으로 출퇴근하거나 식당 방문의 용도로만 현지 차량이 이용된 것으로 기록되어 있었다.

[표 6] 동일 구내 감리용역²⁾의 차량운행 실적 증빙 유무

(단위 : 건)

송전(6)		변전(77)			합계(83)	
有(A)	無(B)	有		無(E)	有(A+C)	無(B+D+E)
		(C)*	(D)**			
2	4	2	14	61	4	79

* 자재 인수/수령, 시험입회, 운송감리, 현장조사 등 업무 목적으로 운행

** 감리원 출퇴근, 식당 방문 등 사적 이용 목적으로 운행

상기와 같이 감리용역의 현지 차량비가 운행실적 증빙 유무 여부 및 원활한 감리업무를 위한 목적으로 실제 차량을 운행하였는지 등의 세부적인 점검 및 정산을 거치지 않고 지급이 이루어져 왔다는 것을 알 수 있었다.

2) 공사현장이 있는 변전소 감리 현장사무실 운영 : (송전) 변전소 구내 인출선로 지중화 공사, (변전) 변전운영공사

이와 관련하여 「전력기술관리법 운영요령」의 직접경비 계상기준에는 감리 용역 대가 산정 시 직접경비를 실제 소요비용으로 정산하도록 정하고 있지는 않고, 발주자가 해당 용역의 계약서 및 계약 관련 규정 등에 별도 명시하고 있는 경우 그 계약조건에 따라 대가를 지급할 수 있을 것이라는 전력기술관리법 유권 해석 사례(2017. 11. 13., 2018. 9. 11., 2022. 3. 15., 2022. 7. 18.)가 있으며, 동 요령 제 15조 제5호에는 “계약에 의하여 특별히 정한 경우 발주자는 감리업자와 협의하여 대가를 조정할 수 있다.”고 명시되어 있다.

따라서 감리용역 설계 시에는 계상기준에 따라 현지 차량비를 산출하여 반영하되, 차량운행 실적에 대한 증빙을 강화하고 그에 따라 실적정산으로 대가를 지급하는 것이 타당하며, 이를 위해서는 감리용역 관련 기준의 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

인천본부 및 송변전건설단 담당자들은 감리용역의 현지 차량비에 대해 실적정산 등을 통해 대가 지급이 합리적으로 이루어질 수 있도록 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 공사 감리용역의 현지 차량비 대가 지급이 합리적으로

이루어질 수 있도록 관련 기준의 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 1	예산절감 [251,417,500원]	-	송변전건설단 전 지역·건설본부	송변전건설단

※ 재정상조치 금액 산출

대상 용역*	현지 차량비 평균금액**	현지 차량비 절감 가능 금액***
79건	3,182,500원	251,417,500원

* [표 6]의 차량운행 실적이 없는 동일 구내(공사현장 및 감리 현장사무실) 감리용역

** 대상 용역 현지 차량비의 평균금액

** 현지 차량비 절감 가능 금액으로, 현장 여건상 현지 차량의 필요성 검토 후 제외 가능