

통 보

제 목 ☆☆ ✕✕사업 합작회사 파견인력 운용계획 미흡

관 계 부 서 □□□□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공사는 ☆☆ ✕✕사업을 추진하기 위해 2019. 11. 13. 공동 운영사인 ○○○○
등과 합작투자계약¹⁾(이하 “✕✕✕”라 한다)을 체결하고, 건설사업 관리, 자금 조달 및
시설 운영 등 원활한 사업추진을 위해 합작법인 □□□□□□□□□□(이하 “♣♣♣”라
한다)과 체결한 파견계약에 따라 공사 직원을 파견하고 있으며, □□□□□□□□□□는
자회사인 ♣♣♣ 운영에 관한 관리·감독부서로서 파견인력 운용 및 관리 업무를
수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

☆☆ ✕✕사업은 2008년 국정과제로 선정되어 공사가 추진하는 공공 정책
사업으로 공사는 동 사업의 수행주체로서 ♣♣♣의 1대주주 지위를 유지하고,
원활한 사업 운영을 위해 주도적인 역할을 수행할 것이 요구된다.

1) 합작투자계약(Joint Venture Agreement) : ☆☆ ✕✕사업 합작투자를 위해 2019.11.13. 참여사인 공사, ○○○○, ✕✕✕✕ 등이
체결한 투자합의서로 투자지분, 이사회 구성 및 이행사항 등에 대해 규정하고 있으며, 공사는 1대주주로서 공동 운영사인
○○○○와 함께 ✕✕✕ 별지I의 사업단계별 조직도에 따라 인력을 파견하고 있음

따라서 □□□□□□□□□□는 ♣♣♣가 현재 진행중인 저장시설 건설공사는 물론 시설사용 고객 확보와 신규사업 발굴 등 후속사업을 차질없이 추진하고, ★★ ✨사업 등 향후 공사가 추진하는 신성장 동력사업에 대비하여 전문인력 양성과 기술역량 제고 등 중장기적 관점에서 인력을 운용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□□□□□□□는 2019년 11월 ❄❄❄ 체결 후 사업단계별 조직도에 따라 공사 직원 13명을 ♣♣♣로 파견하였으나 [표 1]과 같이 2021년 10월 현재 공사 파견직원의 수는 11명으로 ❄❄❄에 따라 공사에 배정된 정원 대비 절반 수준에 그치고 있다. 실제로 ♣♣♣는 건설단계 진입에 대비하여 2차례에 걸쳐 추가인력 지원을 요청²⁾하였으나 결국 공사로부터의 추가 인력파견은 실행되지 않았으며, 이에 따라 ♣♣♣는 인력 수급의 어려움을 해결하기 위하여 부족한 인력을 자체적으로 채용하고 있다.

【표 1】 ♣♣♣ 건설단계 인력운용 현황 (2021년 10월말 기준)

구 분	공 사			○○○○○			♣♣♣ 직접채용			계
	팀장	팀원	소계	팀장	팀원	소계	팀장	팀원	소계	
정 원(A)	5명	16명	21명	5명	12명	17명	1명	-	1명	39명
현 원(B)	4명	7명	11명	5명	10명	15명	-	7명	7명	33명
충원율(B/A)			52%			88%			-	85%

자료 : ♣♣♣에서 제출한 조직도 재구성

또한, □□□□□□□□□□는 [표 2]와 같이 숙련된 ●급 파견인력을 본사로 복귀 조치하는 대신 경험이 부족한 ●●급 직원을 교체 파견하거나 아예 충원하지

2) ① ♣♣♣ 공문(2019.12.24.) “인력 추가파견 요청” : 건설단계 진입 관련 필요인원(5명) 추가 파견 요청

② ♣♣♣ 공문(2020.03.27.) “인력파견 요청(KNOC)” : 본격적인 건설사업 실행을 위한 필요인력(7명) 추가 파견 요청

않는 등 본사의 인력운용 상황에 따라 수시로 파견인력을 교체하거나 감축함에 따라 ♣♣♣ 파견직원의 근무 연속성이 저하되고 있으며, 효율적이고 예측 가능한 인력 파견이 이루어지지 않고 있어 중장기적 관점의 인력운용 계획 수립을 통한 ♣♣♣ 파견인력 관리가 필요한 실정이다.

【표 2】 2021년 ♣♣♣ 파견직원 인사발령사항

구분	발령일	분 야	직 급	이 름	발령사항	파견기간	비 고
1	2021. 1. 11.	전기팀장	㉠급	AAA	본사 복귀	21개월	감원(△1)
2	2021. 2. 16.	공정/기계	㉠급	BBB	본사 복귀	22개월	감원(△1)
3	2021. 9. 1.	인사/총무	㉠급	CCC	본사 복귀	27개월	감원(△1)
4	2021. 9. 1.	공정/기계	●급	DDD	♣♣♣ 파견	-	충원(+1)
5	2021. 9. 1.	인사/총무	■급	E E	♣♣♣ 파견	-	충원(+1)
6	2021. 9. 29.	재무팀장	㉠급	FFF	본사 복귀	28개월	감원(△1)
계							감원(△2)

자료 : ♣♣♣ 파견직원 인사발령사항 재구성

관계부서 의견 □□□□□□□□□□는 공사 내부의 잦은 상황변화로 인해 중장기적 관점의 인력운용 계획 수립에 어려움이 있으나, 향후 공사의 인력수급 및 ♣♣♣ 사업의 진행상황 등을 종합적으로 고려하여 파견인력 운용원칙 및 기본 운용계획 등을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□□□□□□□장은 효율적이고 예측 가능한 인력 운용이 가능하도록 중장기적 관점에서 사업 진행상황 등을 종합적으로 고려하여 ♣♣♣ 파견인력 운용계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)