

권 고 · 통 보 · 부 서 주 의

제 목 국내대륙붕 개발전략 수립 및 이행실적 미흡

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

공사는 국내대륙붕의 자주적 석유개발을 추진 중에 있으며, 감사일 현재 아래 [표 1]과 같이 3개 지역에서 탐사사업을 진행하고 있다.

[표 1] 국내대륙붕 탐사사업 진행 현황

광구명	광권 취득일	탐사기간	의무작업량	광구지분
A	20XX년 X월	1기 (3년)	시추1공 또는 3D 300km ² 또는 3백만불 이상의 탐사활동 관련 지출	공사 100%
		2기 (3년)	시추 1공 또는 1천만불 이상의 탐사활동 관련 지출	
		3기 (2년)	시추 1공 또는 1천만불 이상의 탐사활동 관련 지출	
B	20XX년 X월	1기 (3년)	3D 400km ² 또는 5백만불 이상의 탐사활동 관련 지출	W사 50% 공사 50%
		2기 (3년)	시추 1공 또는 5천만불 이상의 탐사활동 관련 지출	
		3기 (2년)	시추 1공 또는 400km ² 또는 5백만불 이상의 탐사활동 관련 지출	
C	20XX년 X월	8년	-	-

2. 관계규정 및 판단기준

20XX년 X월 정부는 제X차 해저광물자원개발 기본계획을 수립하여 시행하였

으며, 동 계획은 국내대륙붕의 개발 계획을 포함하고 있다. 이에 공사는 정부의 해저광물자원개발 기본계획에 따른 국내대륙붕 중장기 세부 종합개발계획을 수립하고 실행해야 한다.

또한, 중장기 세부 종합개발계획 수립 시 동해 가스전과 같이 생산시설(Hub시설)을 보유한 기존 생산광구가 존재할 경우 인근광구 탐사전략(Near Field Exploration Strategy) 등도 세부 탐사계획에 반영하여 탐사성공률 제고, 소규모 한계유전(Marginal Field)의 개발을 통한 매장량 추가 확보 등 국내대륙붕 개발 사업을 지속하는 전략을 추진하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 국내대륙붕 중장기 세부 종합개발계획 마련 필요

공사는 정부의 해저광물자원개발 기본계획에 따라 국내대륙붕 부존자원의 효과적 개발을 위해 광구별 중장기 세부 종합개발계획을 수립하고 이를 순차적으로 추진하여야 하나, 20XX년 X월 서남해 지역에 대한 중장기 탐사계획만 수립되어 있을 뿐 그 외 권역별·광구별 세부 탐사계획은 수립한 실적이 없는 것으로 확인되었다.

또한, 공사의 자회사인 D사, A사 등은 개발에 성공한 중·대형 광구를 중심으로 주변 지역의 탐사를 활발히 추진하는 인근광구 탐사전략(Near Field Exploration Strategy) 등 구체적인 탐사전략을 수립한 후 탐사사업을 추진하여 한계유전 개발에 성공하는 것과 달리 ●●●●처는 국내 유일의 동해 가스전 인근 광구의 탐사전략을 수립하여 탐사를 추진한 실적이 없는 등 전략적인 탐사사업 추진이 미흡하였던 것으로 확인되었다.

나. 국내대륙붕 탐사계획 대비 추진실적 미흡

한편, 정부의 해저광물자원개발 기본계획(20XX년)에 따라 공사가 실시한 국내

대륙붕사업의 주요 탐사 실적을 확인한 결과 아래 [표 2]와 같이 동해 울릉분지의 경우 계획 대비 추진 실적이 저조하고 서해와 제주분지의 경우에는 추진실적이 전무한 실정이다.

[표 2] 해저광물자원개발 기본계획(20XX년~20XX년) 대비 추진실적

구 분		계 획	실 적
울릉분지	시추	3~6공	3공
	2D 물리탐사	800~1,500 L-km	-
	3D 물리탐사	900~1,800 km ²	4,328 km ²
서해/제주분지	시추	2~3공	-
	2D 물리탐사	2,500~5,000 L-km	-
	3D 물리탐사	600~1,100 km ²	-

특히 서해대륙붕의 경우 해저광물자원개발 기본계획에 따른 시추 및 물리탐사 실적뿐만 아니라, 아래 [표 3]과 같이 공사가 자체적으로 수립한 계획(이하 “국내대륙붕 재탐사 계획”이라 한다)인 포트폴리오 업그레이드, 분지 종합평가보고서 작성 등에 대한 실적도 미흡한 실정이다.

[표 3] 국내대륙붕 재탐사 계획 및 추진실적(20XX년 X월)

계 획	주요 내용	추진 실적
신규 탐사플레이 발굴 및 자산 포트폴리오 업그레이드	· 울릉분지 탐사와 더불어 서남해 분지에 대한 광역 기초탐사 및 지속적 탐사포텐셜 평가로 중장기탐사 시추 성공 · 전산재처리를 통한 신규탐사 포트폴리오 업그레이드	추진실적 미흡 (관련문서 등 기록 없음)
분지별 종합평가 보고서 작성	· 정밀 유망성 평가 및 종합평가보고서 작성을 통해 서남해지역 탐사 포텐셜 극대화	추진실적 미흡 (관련문서 등 기록 없음)
전문가 자문 및 공동기술 심포지엄 개최	· 전문가 자문 및 공동 심포지엄을 개최하여 전문 역량 제고 및 기술신뢰도 강화	20XX년, 20XX년 개최
주변국과의 공동탐사 및 협력강화	· 중국, 일본과 서남해분지 공동탐사 및 자료교환/워크샵 재개 · 중장기 탐사계획 구축 후 국제협력 강화	추진실적 미흡

또한, 국내대륙붕 재탐사 계획에 따라 실시된 전문가 자문 및 공동 기술 심포지엄도 아래 [표 4]와 같이 20XX년과 20XX년에만 실시하는데 그쳐 국내대륙붕의 효율적 개발을 위해서는 전문가 그룹의 자문 등에 대한 일관적이고 연속성 있는 추진이 요구된다.

[표 4] 국내대륙붕 재탐사 계획에 따른 전문가 자문회의 개최내역

일 시	기 관	내 용
20XX년 X월 ~ X월	지질자원연구원 해양과학기술원	· 제주분지 내 탐사우선지역 선정 및 탐사전략 설정 · JDZ 지역 탐사전략 및 향후 경계획정
20XX년 X월	해양과학기술원	· 동해 대륙주변부와 울릉분지의 지하구조 형성

공사는 저유가 상황이 지속된 이후 신규 탐사사업이 크게 축소된 바, 신규 매장량 확보 등을 위한 국내대륙붕 중장기 세부 종합개발계획을 조속히 수립하고 동 계획에 따라 대륙붕 탐사활동을 내실 있게 추진할 필요성이 있다.

관계부서 의견 ●●●●●처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ●●●●●처장은

- ① 정부의 해저광물자원개발계획에 따라 국내대륙붕의 체계적 탐사와 개발을 위한 공사의 중장기 세부 종합개발계획을 수립하여 추진하고, (권고)
- ② 향후 종합개발계획 수립 시, 중·대형 유·가스전 개발 계획 뿐만 아니라 인근광구 탐사전략(Near Field Exploration Strategy) 등도 반영함으로써 한계유전의 연계개발 방안 등을 마련하며, (통보)
- ③ 국내대륙붕 재탐사 계획 등 기 수립된 광구별 세부 탐사계획이 내실 있게 이행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다. (부서주의)