

## 통 보

**일련번호** 16폐기물-07  
**제 목** 처리용역계약 원가산정기준 부적정  
**소 관 부 서** HHHH처  
**관 계 부 서** AA건설처, AA운영처, LLLL처  
**내 용**

HHHH처 MMMMMM팀은 관로건설에 대한 토목, 건축분야 설계 및 관리업무 뿐만 아니라 설계·시공기준 등 관련 지침 개발업무를 담당하고 있으며, 천연가스 주배관 건설공사 중 발생하는 건설폐기물에 대한 정상별 물량산출 및 기초가격을 결정하고 있다.

건설폐기물의 처리용역에 대한 기초가격 산정은 원가계산에 의한 방법, 거래실례가격에 의한 방법, 견적에 의한 방법 등을 적용할 수 있으나, 관련 법령이나 지침은 원가계산을 통한 예정가격 결정이 바람직하다고 규정하고 있다.

### <원가산정 관련 법령 및 지침>

| 법령 및 지침                   | 원가(예정가격) 산정                                                                                                                                            | 비 고                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률      | 건설폐기물의 처리용역을 분리하여 발주한 때에는 적절한 건설폐기물의 처리비용을 반영하여 적격업체를 선정하여야 한다.                                                                                        | 법률 제15조<br>시행규칙 제8조 |
| 건설기술 진흥법                  | -수집운반비 : 표준품셈에 따라 산출<br>-중간처리비 : 원가계산 또는 표준품셈에 따라 산출                                                                                                   | 시행규칙 제61조, 별표8      |
| 건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침 | 특수성을 고려하여 원가계산을 통해 예정가격을 결정하는 것이 바람직하며, 기획재정부에 등록된 기관에서 원가계산하여 공표하는 가격을 적용할 수 있다. 또한 한국건설자원협회에서 원가계산기관을 통해 산출한 최근연도 건설폐기물처리단가를 해당 용역의 예정가격으로 적용할 수 있다. | 환경부 예규 제552호        |

그러나, 우리공사는 건설폐기물 처리 및 수집·운반에 대한 원가계산 기준이 수

립되어 있지 않아, 거래실례가격을 기초가격으로 산정하여 폐기물 용역 발주를 시행하고 있으며, 기초가격 산정 시 중간처리단가<sup>1)</sup>는 한국건설자원협회, 수집·운반단가<sup>2)</sup>는 (사)한국건설폐기물수집운반협회에서 물가정보지에 등록한 자료를 참조하여 가격결정을 하고 있다.

하지만 건설폐기물 중간처리 단가는 원가계산에 의한 방법, 견적에 의한 방법, 거래실례가격에 의한 방법 순으로 높아지는 것으로 조사되었으며, 상당수 공기업과 지자체에서 과다 설계방지 및 예산절감을 위하여 원가계산방식을 적용하고 있다.

#### <기관별 건설폐기물 중간처리 단가 및 산정방식>

| 기 관           | 00공사  | 00남도   | 00시    | 타 기관 평균 | 00시    | 비 고                    |
|---------------|-------|--------|--------|---------|--------|------------------------|
| 단 가<br>(원/톤당) | 9,640 | 12,075 | 12,500 | 11,405  | 15,510 | 19,343                 |
| 산정방식          | 원가계산  | 원가계산   | 원가계산   | 원가계산    | 견적     | 거래실례가격<br>(물가자료 '16.1) |

[한국도로공사 중간처리비 원가계산 기준 수립 보고서 참조, '16.03]

또한, 건설폐기물 수집·운반 단가도 원가계산에 의한 단가가 거래실례가격보다 낮은 것으로 조사되었을 뿐만 아니라, '13년 이후 유가하락을 반영하여 원가계산 시 수집·운반 단가는 -6.8% 변동된 반면, 거래실례가격은 변동이 없었다.

#### <건설폐기물 수집·운반단가 산정방식 비교>

[운반거리 30km 기준]

| 구 분                   | 거래실례가격 |        | 원가계산      |           | 원가계산 변동폭  |
|-----------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 적용시기                  | '13.1  | '16.1  | '13.1     | '16.1     | -6.8%     |
| 단가(원/m <sup>3</sup> ) | 31,418 | 31,418 | 21,731.69 | 20,251.88 | 1,487.81원 |

한편, 건설폐기물 처리용역은 용역비가 2.1억원 이상일 경우 『국가를 당사자로

1) 중간처리단가 : 폐기물을 재활용하기 위하여 분리·선별·파쇄·압출·중화·탈수·고형화 등의 처리를 하는데 드는 비용

2) 수집·운반단가 : 폐기물의 분리수거, 중간처리 또는 최종처리를 위하여 수집·운반하는 데에 드는 비용

하는 계약에 관한 법률』 제4조에 따라 제한경쟁(지역)이 아닌 일반경쟁(전국)으로 입찰해야 하므로, 전국의 모든 폐기물처리 허가업체가 입찰에 참가할 수 있다. 우리공사의 건설폐기물 처리 및 수집·운반 단가가 원가계산방법보다 고가인 거래 실례가격으로 적용하고 있어, 원거리의 폐기물 업체가 운반비 손해<sup>1)</sup>를 감수하고라도 입찰에 참여하여 계약된 사례가 발생하였다.

### <건설폐기물 처리용역 원거리업체 계약 사례>

| 폐기물 처리용역               | 계약업체       | 계약일       | 운반거리  |
|------------------------|------------|-----------|-------|
| OO~OO 주배관 및 OO관리소 건설공사 | OOOOOO주식회사 | ‘13.12.20 | 240km |
| OO~OOO지구 공급설비 건설공사     | OO환경(주)    | ‘14.10.13 | 200km |
| OO~OO 주배관 건설공사         | OOOO개발(주)  | ‘14.04.24 | 140km |

따라서, 건설폐기물 처리용역의 적정 설계 및 사업비 절감을 위하여 기초단가 산정방식을 원가계산방법으로 적용함이 타당하며, 이를 위해 우리공사의 실정에 맞는 적정 중간처리비와 수집·운반비를 반영한 원가산정 기준 수립이 필요하다.

### 조치할 사항

HHHH처 MMMMMMM팀은 중간처리비와 수집·운반비가 원가계산에 의한 적정 단가로 산출될 수 있도록 건설폐기물 원가산정 시 관계부서와 협의하여 관련 기준을 수립하시고, 전 사업소에서 건설폐기물 처리용역 발주시 해당 기준을 활용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

1) 운반비 손해 : 건설폐기물 처리용역 발주시 운반비는 30km 기준으로 단가산출하고 있으며, 운반거리 30km초과에 따른 운반비 추가지급은 없는 것으로 과업지시서에 규정하고 있음