

권 고 사 항			
번호	12	관련부서(기관)	☐☐☐처
제 목 투자사업 사후관리에 관한 사항 내 용 공사(公社)는 기관(부서)별 투자요구 사항에 대하여 주관부서 및 예산부서 등의 검토 후 업무집행심의위원회, 예산심의위원회, 이사회 의결 절차를 거쳐 투자대상을 확정하고 있다. ☐☐☐처는 「예산관리시행세칙」 제8조(투자계획)에 따라 다음 연도 「투자계획 수립 지침(이하 “지침”이라 한다)」을 시달하면서 투자사업 사후관리 방안으로 투자 성과 계획 및 목표를 사전에 제출 받아 투자사업 집행이 완료되면 사후평가¹⁾를 실시하도록 하고 있다. 따라서 ☐☐☐처는 투자사업 완료 다음해에 필요 시 주관부서 등과²⁾ 성과평가를 실시하여 투자목표 달성여부를 판단하고 그 결과를 환류하여 미흡한 부분은 시정하게 하고 차후 투자심의 계획에 반영하는 등 지속적으로 사후관리를 하는 것이 합리적이다. 그런데 2010년부터 2016년까지 지침에 따른 투자사업 사후관리 실적에 대하여 점검한 결과 ☐☐☐처는 아래 [표 1]과 같이 2011년 이후 투자사업 사후평가를 실시하지 않고 있었다.			

1) 투자사업 사후평가는 체계적인 심사과정을 거쳐 추진된 투자사업이 당초 투자목적에 부합하도록 유지·관리되고 있는지 판단하여 지속적으로 투자 경쟁력을 확보하기 위한 성과분석 활동임.

2) ☐☐☐처는 2016. 9월 2017년도 투자계획 수립 지침을 시달하면서 사후관리 방안으로 생산시설은 ☐☐☐처 주관으로 합동 사후평가를 하고, 비생산시설은 ☐☐☐처에서 담당하기로 하였음.

[표 1] 2010년 이후 투자사업 사후평가 실시 내역

구분	2010 ^{주)}	2011	2012	2013	2014	2015	2016
평가부서	☐☐☐처	☐☐☐처	-	-	-	☐☐☐처	☐☐☐처
평가대상	기계장치 공기구 구축물	기계장치 공기구 구축물	-	-	-	기계장치 공기구 차량운반구	기계장치 공기구 차량운반구
비고	-	-	사후평가 미실시			생산설비 대상 사후평가	

주) 성과분석 실시연도이며, 성과분석은 전년도 투자사업 내역에 대하여 실시하는 것이 일반적임.

그 결과 2011년부터 2013년까지의 기간에 집행된 투자사업의 경우 사후평가가 지연³⁾ 되어 미흡한 투자사업⁴⁾에 대한 본사 차원의 적시성 있는 조치를 못하게 되었다.

한편 2011년부터 2015년까지 집행된 투자사업에 대하여 성과분석 결과 아래 [표 2]와 같이 당초 성과목표 ◎건 중 ☆건이 인력절감 목표를 달성하지 못하였거나 경제성이 미흡한 것으로 파악되었다([별표] “투자사업 성과분석 세부 내역” 참조).

[표 2] 투자사업 성과분석 결과(2011년 ~ 2015년)

(단위 : 건)

구분	대상사업 ^{주1)}	성과분석 결과	
		적정	미흡
인력절감 목표 달성여부	X	○	□
경제성 분석(NPV) 결과	◎	❖	☒ ^{주2)}
계	◎	⊕	☆

자료 : ☐☐☐처 제출 자료 재구성

주1) 최근 5년간 성과목표가 인력절감이거나 투자검토 당시 경제성 분석결과 NPV가 (+)로 분석되었던 1억 원 이상의 기계장치

주2) 2016. 10. 14. 감사일 현재 경제성 분석결과 NPV가 마이너스(경제성 없음)로 분석된 사업

3) ☐☐☐처에서 자체 업무계획에 근거하여 2015년에 성과평가를 하면서 2012년부터 2014년에 집행된 1억원 이상의 기계장치, 공기구, 차량운반구 등 생산시설을 대상으로 성과분석을 실시하였음.

4) * * * * * (20XX년 XXX백만 원 집행), ○○ ○○○ 장치(20XX년 XX백만 원 집행) 등

조치하여야 할 사항

☐☐처장은

투자사업에 대한 실질적인 사후관리가 가능하도록 투자사업 평가를 주기적으로 실시하시고 그 결과를 환류하시기 바랍니다.