

[18] [개선] 사항

1. 제 목 : 단지계획 및 토목설계 분야 용역대가 산정 기준 미비
2. 조치부서 : ♠♠♠♠처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社는 주택단지 및 산업단지 조성사업(이하 ‘조성사업’이라 한다)에 따라 시행하는 단지계획 및 토목설계 용역의 대가 산정 및 적용 방법을 규정하기 위하여 「용역대가 산정기준(단지계획부문)⁴⁸⁾」 및 「용역대가 산정기준(토목설계)⁴⁹⁾」을 운용하고 있다.

가. 「용역대가 산정기준(단지계획부문)」

조성사업 단지계획은 사업지구 여건(지형여건, 개발계획 변경 및 인·허가 추진과정 등)에 따라 불가피하게 변경될 수밖에 없으며, 이에 따라 수반되는 단지계획부문 용역의 추가 과업은 기존 자료의 활용성, 과업의 연계성 등의 사유로 대부분 기존 조사설계 용역에 설계변경하고 있다.

2015년도에 시행한 조사설계 용역 설계변경 중 계약금액이 1억 원 이상 증가한 계약은 20건으로 약 8,550백만 원의 용역비가 증가하였다.

48) 단지계획부문 : ①지구·구역지정 용역대가 산정 기준, ②기본계획 용역대가 산정 기준, ③교육환경평가 용역대가 산정 기준, ④지구단위계획 용역대가 산정 기준, ⑤하천기본계획 및 소하천정비종합계획 용역대가 산정 기준, ⑥송전선로 조사 및 계획 용역대가 산정 기준

49) 토목설계 : [단지조성공사 / 도로건설공사 / 도시시설물공사 / 단지조성공사+(도로건설+도시시설물공사)] 용역대가 산정 기준 및 방법

[표 63] 2015년 조사설계용역 설계변경 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	건 수	당 초	변 경	증 감	비고
■■■■본부	4	27,930	30,512	2,582	
▽▽▽▽▽본부	3	13,355	14,160	805	
○○○○○처	2	3,442	5,198	1,756	
⊖⊖⊖⊖본부	2	7,512	8,305	793	
□□□□본부	1	1,659	1,974	315	
▣▣▣▣▣본부	1	3,089	4,325	1,236	
⊕⊕⊕⊕처	1	1,620	1,734	114	
▤▤▤▤▤본부	1	7,069	7,360	291	
♠♠♠♠본부	1	1,185	1,433	248	
▢▢▢▢▢처	1	1,105	1,515	410	
소 계	20	67,966	76,516	8,550	

자료 : 2015년도 일상감사 자료 재구성

「용역대가 산정기준(단지계획부문)」에 따르면 용역대가 산정은 기존 자료를 활용할 수 있을 경우 중복·유사업무 항목에 대해서는 소요인력을 감하여 적용·산정하도록 규정하고 있다.

따라서 용역대가를 일관되고 형평성 있게 산정하기 위해서는 기존 자료를 활용할 수 있는 경우의 소요인력 산정에 대한 기준이 필요하다.

그런데 「용역대가 산정기준(단지계획부문)」에는 소요인력을 감하여 적용·산정하기 위한 관련 규정이 없다.

이에 따라 [표 64] 및 [표 65]와 같이 설계변경 시 소요인력을 산정하기 위한 보정계수가 지구별로 상이하게 적용되어 최대 3.7배까지 편차가 발생하는 등 설계변경 용역대가가 일관성 없이 산정되고 있는 것으로 나타났다.

[표 64] 기본계획 관련 소요인력 산정기준 적용 비교

직접인건비 산정 기준	중복과업 보정계수(%)					비고 (B/A)
	계룡00	화성002(A)	화성003	양주00	성남00(B)	
기준인원*보정계수	31	20	35	24	60	3배

자료 : 2015년도 일상감사 자료 재구성

[표 65] 지구단위계획 관련 소요인력 산정기준 적용 비교

직접인건비 산정 기준	중복과업 보정계수(%)						비고 (B/A)
	계룡00	화성002	화성003	양주00(A)	성남00(B)	00도시	
기준인원*보정계수	40	43	56	18	67	55	3.7배

자료 : 2015년도 일상감사 자료 재구성

그 결과 설계변경 용역대가가 과대 또는 과소하게 산출되어 용역비가 과다 지급되거나 용역이 부실하게 수행될 우려가 있다.

나. 「용역대가 산정기준(토목설계)」

「용역대가 산정기준(토목설계)」 4.2에 따르면 설계변경 항목이 기존 과업내용에 포함되어 있는지 여부에 따라 설계변경 대가 산출 방법을 달리 정하고 있다.

[표 66] 설계변경 대가 산출 방법

구 분	용역대가 산정방법	비고
당초 계약금액 연계방식	당초 계약금액 + [(변경 설계금액 - 당초 설계금액) × 낙찰률]	
신규 대가 산정방식	당초 계약금액 + 추가 설계금액 × 낙찰률	

자료 : 「용역대가 산정기준(토목설계)」 발체

이는 기존 과업과의 연계성 및 기존 자료의 활용 가능 여부, 기술자 투입 여건 등을 고려해 추가 과업에 대한 용역대가를 적정하게 산정하기 위한 취지로 보인다.

그런데 「용역대가 산정기준(토목설계)」에 따르면 ‘신규 대가 산정방식’은 설계 변경 항목이 기존 과업 내용에 포함되어 있지 않은 경우로서 “본 단지와 다른 법에 의해 인·허가를 받는 도로 등”을 추가 과업의 예로 기술하고 있으나, [표 68]과 같은 다양한 사례를 반영하지 못하고 있어 설계변경 시 혼선을 빚고 있다.

[표 67] 신규대가 산정방식 적용대상 규정 내용

구 분	규정 내용	비고
신규 대가 산정방식 대상	설계변경 항목이 기존 과업 내용에 포함되어 있지 않은 경우로서 설계변경이 타당하다고 판단되는 경우 추가 과업에 따른 설계변경 추가 과업 예) 본 단지와 다른 법에 의해 인·허가를 받는 도로 등	

자료 : 「용역대가 산정기준(토목설계)」 발췌

[표 68] 추가 과업의 발생 예시

조 건	기존 과업= 단지조성공사 + 도시시설물공사(보도육교 3개소, 배수지 1개소)
□ 추가과업의 내용	
case 1	본 단지와 같은 법에 의한 도시시설물(배수지 1개소) 추가
case 2	본 단지와 다른 법에 의한 도시시설물(배수지 1개소) 추가
case 3	기존 과업 인 도시시설물(배수지)의 위치 및 규모변경
case 4	기존 과업 인 도시시설물(배수지)를 삭제하고 지구 외 배수지를 신설
case 5	기존 과업에 포함되어 있지 않은 본 단지 내의 타 기관의 관로 이설

자료 : 감사실 조사자료 재구성

5. 조치할 사항

♣♣♣♣처장은

「용역대가 산정기준(단지계획부문)」에 따른 설계변경 시 중복·유사업무에 대한 소요인력 감경 기준을 마련하시기 바라며, 「용역대가 산정기준(토목설계)」의 추가 과업에 대한 구분 기준을 명확히 하시기 바랍니다(개선).