

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의 요 구

【2】

제 목 계약자 품질서류 검토 및 품질검사 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 * * * * 실 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 실 등 x개 부서

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 발전소 운영을 위해 발주한 기자재, 공사 및 용역(이하 “기자재”라 한다)과 관련하여 공급자가 제출한 품질서류가 품질보증요건을 만족시키는지 여부를 검토하고 있으며, 이를 통해 기자재의 품질검사를 체계적으로 수행하고 품질불량을 사전에 예방하여 기자재 품질을 확보하는데 도모하고 있다.

○○○○본부가 안정적 발전설비 운영을 위해 신뢰성 등급으로 사업을 시행한 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○○○본부 계약 및 신뢰성 등급 설정 현황

구 분	총 계약 건수	신뢰성 등급 건수
구매(소액자재 구매 제외)		
공사		
용역		

2. 관계 법령과 사규(판단 기준)

발전소 운영을 위해 발주한 기자재, 공사 및 용역(이하 기자재라 함.)에 있어 「품질규정」 제15조(구매 기자재 및 용역관리) ①항에 따르면 품질담당부서는 우리 회사가 직접 구매하거나 계약자를 통하여 구매하는 기자재가 구매서류와 일치하는지 여부를 확인하도록 하고 있고, 제13조 ①항 품질관련부서는 업무착수 전에 절차서, 지침서, 규격서 또는 도면 등을 작성하여 이에 따라 품질 관련 업무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「계약자 품질서류 검토 및 품질검사 절차서」 3.0항 책임과 권한에 따르면 발주부서장은 발주 기자재의 QIP 접수 및 검토, 접수된 QIP를 품질주관(담당)부서에 검토의뢰, 승인 및 최종분 접수, 기록관리, 품질주관부서 통보하도록 되어 있고, 품질주관부서장은 발주 기자재의 품질매뉴얼(또는 품질보증계획서) 승인, QIP 검토, 품질검사 수행업무를 하도록 되어 있다. 또 5.4.1항 발주부서는 QIP를, 품질주관(담당)부서는 품질매뉴얼 등 품질서류를 “품질안전협업시스템” 또는 공문으로 접수한다고 되어 있다.

또한, 신뢰성 품목에 대한 발주 시 필수적으로 첨부되는 「품질보증규격서」의 계약특수조건 1.2항에 따라 계약자는 품질보증계획서를 계약 후 7일 이내 당사 홈페이지에 제출하고 품질담당부서의 검토를 받아야 하며, 의견이 있을 경우 이를 반영하도록 하고 있다. 그리고 계약특수조건 3.1항에 따라 계약 후 7일 이내에 품질검사계획서, 검사 및 시험절차서(QIP & ITP) 초안을 제출, 협의하도록 하고 있으며, 착수 7일 전까지 남동발전 홈페이지를 통하여 발주 담당부서에 제

출하여 검토하고 승인을 받도록 하고 있다.

따라서 발주한 기자재, 공사 및 용역(이하 기자재라 함.)에 대해 규정과 절차에 따라 지속적인 품질보증활동을 통해 품질확보를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 ○○○○본부 발전설비 신뢰성품목 특정감사(2024. 6. 10. ~ 6. 21.)를 통해 확인한 결과 [표 2]와 같이 계약부서인 * * * *부에서 기자재 계약 체결사항을 품질주관(담당)부서인 * * * *실로 통보하지 않았고, 이로 인해 계약자의 품질보증계획서가 당사 홈페이지에 지연 접수되거나 미접수되는 사례가 발생되었다.

또한, ●●●●처 * *부 및 ○○○○처 * *부의 경우도 [표 3]과 같이 검사계획서, 검사 및 절차서가 지연접수된 사례가 있음을 확인하였다.

그 결과 품질보증계획서가 제출되지 않은 사업들은 품질보증에 대한 적정성을 확인할 기회를 상실하였고, 적기에 시행되어야 할 시험 및 검사가 이뤄지지 못하여 정비품질 저하에 따른 발전설비 안정 운영에 지장을 초래할 우려가 있다.

[표 2] 품질보증계획서 지연접수 및 미접수 현황

[표 3] 검사계획서, 검사 및 절차서(QIP & ITP) 지연접수 현황

관계부서 의견

****실은 품질보증계획서의 검토가 미흡하였음을 인정하면서 해당 서류를 계약 후 7일 이내 제출받도록 하고 있으나 사업의 계약체결 여부를 계약부서로부터 통보받지 못하여 발생한 사항으로 향후 계약부서로부터 계약체결 여부를 제출받아 철저히 관리하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

또한, 관계부서는 기자재에 대해 품질관리 업무를 소홀한 점을 인정하면서 앞으로 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 계약체결 사항을 ****실에도 통지하여 품질보증계획서가 지연되거나 미접수 되지 않도록 내부통제를 강화하여 주시고, (시정)

② 발주사업에 대한 품질서류에 대해 검토를 지연하거나 누락하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 관리, 감독을 철저히 하시기 바랍니다. (주의)