

크레인 정비 외주수리의 역무범위 초과 지시

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	시 정 2 통 보 1	주 의	1	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 발전소 ▶부는 기전분야 별도 발주공사 등을 담당하고 있다.
- ☞본부 비안전성 크레인 정비공사(U***, 이하 ‘크레인 정비공사’라 한다)의 공사시방서 제3조(공사범위 및 개요), 제5조(정비업무 수행방법), 제6조(종업원 및 고용원 관리) 및 제 17조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 발주자 손실 시 조치)를 보면,
 - 공사에 포함되는 업무는 “비안전성(A 등급 및 S 등급) 크레인(호이스트 포함) 기계/전기 분야의 점검, 정비 등”이며,
 - 계약상대자는 정비용 필수 공기구를 발전소별로 비치하여야 하고, 특수장비, 공법 및 기술필요 등의 사유로 인해 외주가공이 불가피한 것으로 판단되는 경우 발주자는 계약상대자에게 외주가공을 시행하게 할 수 있으며,
 - “계약상대자는 설계공량(정비물량)에 따라 발전설비 정비에 적합한 기술을 보유한 필수 인력을 발주자 사업소 현장에 상주시켜야 한다”고 되어 있으며,
 - “파업, 태업, 고의적 행위, 과실, 부작위, 태만, 정비인력 또는 기술부족 등 계약상대자의 책임있는 사유로 인해 정비가 지연, 안전운전 저해 또는 정비품질 불량 등의 문제점이 발생되거나 명백히 예상될 경우 발주자 사업소장은 계약상대자에게 전문인력 투입 등을 통한 시정조치를 요구하거나 발주자가 직접 조치하고 이에 따른 비용은 계약상대자에게 지급할 공사비에서 공제하거나 별도로 청구할 수 있다”고 되어 있다.

- 또한, 「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)을 보면,
 - 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 한수원 구입을 원칙으로 하되, 한수원 구입으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자, 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자 등의 경우에는 정비공사업체구입을 할 수 있다.
- ♣본부 발전소의 외주수리 지시서를 살펴본 결과,
 - 전동기 교체 작업은 크레인 정비공사의 공사범위에 포함됨에도 불구하고 ♣J 발전소 폐기물처리건물 크레인 호이스트의 전동기 교체를 ‘♣J 발전소 폐기물처리 건물 크레인 호이스트 전동기 외주수리’(이하 ‘전동기 외주수리’라 한다)로 처리한 것을 확인하였다.
 - 또한, 정비에 사용된 전동기는 한수원이 직접 구매하거나 정비공사업체구입(지입)을 통하여 구입하여야 하나 외주수리업체를 통해 구입하였다.
 - 크레인 정비공사 산출내역서와 전동기 외주수리 지시서의 노무비 비목의 직종을 비교해 본 결과, 전동기 외주수리로 처리할 만큼 특수장비, 공법 및 기술 등이 필요한 부분이 보이지 않았다.
- ❖ (관련부서 의견) 당시 업체구입으로 자재를 구매할 경우 상당기간이 소요될 것이며, 사전에 외주수리가 불가능함을 알고 크레인 정비업체와의 면담(1회)을 하였으나 정비업체의 외주수리 요청(인력 경험부족 등 사유)과 작업 시급성을 고려하여 외주수리로 진행하였으며, 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였다.

관련 부서(♣본부)의 소명 내용

폐기물처리건물(QA201) 크레인 호이스트 전동기 정비 관련 외주수리 대상이 아님에도 외주수리로 지시하였으나, ① 계획예방정비 작업시 원자로냉각펌프 분해정비에 사용되는 주요 크레인으로 발전소 비정상 상황 발생시 긴급정비로 안정적인 전력공급 등 공공의 이익을 추구한 점, ② 협력사의 인원 전원 교체(20명 6.)로 협력사 직원의 현장 여건파악 미숙, 협력사의 의견 제시, 크레인의 중요성 등을 고려하여 외주수리하여 정비기간 단축 등 적극적으로 업무를 추진한 점, ③ 계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

지 적 내 용(계속)

❖ (감사 의견) 폐기물처리건물(QA201) 내 크레인 용도(중저준위 폐기물드럼 이동), 외주수리 지시일(20++. 2. 2.) 및 제Ⅱ발전소 계획예방정비 기간(♫호기 정상운전 중, ♫호기: 20++. 2. 21. ~20++. 6. 21.)을 종합적으로 고려해 보면, 크레인정비를 일괄적으로 외주수리로 지시할만큼 시급성이 보이지 않으며, 설령 외주수리로 일괄 처리하였다 하더라도 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 경상정비 작업오더가 아닌 외주수리로 처리하였으므로 외주수리 비용 일부(전동기 구매 비용 제외)를 우리 회사의 손실 비용으로 계약상대자에게 지급할 공사대금에서 공제 등 조치를 했어야 한다고 판단된다. 따라서, 적극업무 면책 검토 결과, 긴급성을 요하지 않는 상황에서 계약상대자의 부당한 요구를 수용한 특혜성 업무처리로 여겨지는바, 적극업무 면책으로 처리하는 것이 부적절하다고 판단된다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 ① 외주수리 역무 범위를 초과하여 잘못 지시한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 ‘주의’ 처분하시기 바라고,(주의 1) ② 계약상대자(●●社)에게 전동기 외주수리 비용으로 지급한 금액 중 일부(***원, 전동기 구매 비용 제외)를 크레인 정비공사 기성비 또는 준공비에서 회수하시기 바라며,(시정 1) ③ 크레인 정비공사와 관련하여 ♣본부 내 계약상대자(●●社)의 인원, 장비 현황 등이 크레인 정비공사 계약서와 만족하고 있는지를 계약상대자의 본사에서 점검하도록 계약상대자에게 요청하시고, 필요시 크레인 정비공사의 계약서를 충실히 이행토록 요구하시기 바라며,(시정 2) ④ 크레인 정비공사 공사시방서의 외주가공 범위를 초과하여 외주수리 지시를 하지 않도록 방안(예를 들면, 해당 기준에 대한 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(▽부), 제Ⅱ발전소(▶부)
관련부서	