

보조기기 공급자의 도면/자료 준공 처리 절차 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉞처는 원전건설 자료관리 업무에 대한 기준 제시 및 지원을 담당한다.
 - 원전건설 표준사업관리절차서 「자료관리」(자료관리-01) 7.8을 보면,
 - As-Built 도면/자료는 시공/운영을 위하여 A/E, 시공사, 공급자, 사업자가 생산한 도면/자료인 ‘준공 도면/자료’와 기기 및 설비의 제작을 위해 공급자 또는 시공사가 생산한 ‘최종(Final Issue) 도면/자료’가 있으며,
 - As-Built 도면/자료 검토/승인과 관련한 업무의 효율적인 시행을 위하여 각 사업별로 현장여건을 반영하여 따로 절차를 정하여 시행할 수 있다고 되어 있다.
 - ♣,♪,♪호기 현장내부절차서(SIP) 「자료관리 절차서」를 보면,
 - 보조기기 공급자가 제출하는 준공용 도면/자료(최종 설계변경이 완료된 As-Built 서류)는 종합설계용역 수행업체인 ㉞社(이하 ‘㉞社’라 한다)의 최종 검토 및 승인 (Review Status 1, RS 1*)과 계약사후관리 부서(건설기술처, ♣제-++소)의 최종 승인을 받게 된다. 이후 준공용 도면/자료는 ♣제-++소 □부에 경유되어 드림스 자료관리시스템(LDM)에 등록되고 최종적으로 발전소로 이관된다.
- * RS 1(승인), RS 2(조건부 승인), RS 4(참조용), RS 5(배부용)

- ♣원자력발전소 ♪,♪호기 종합설계용역 계약서의 부록1.3에 따르면,
 - Ⓜ社는 보조기기 공급자 도서 제출계획 수립 및 검토/승인, 공급사와 발주처 간 업무협조 창구 역할을 수행하여야 한다.
- 사규 「품질보증규정」 제14조(서류관리)에 따르면,
 - 품질관련업무를 수행하는 부서는 해당업무에 대한 시방서, 도면 등 서류의 작성, 검토, 승인 개정 및 폐지에 관한 관리 절차를 작성하여 이에 따라 서류를 관리 하도록 되어 있다.
- 하지만, Ⓜ본부 보조기기 공급자가 제출한 서류를 살펴본 결과,
 - ♣제-++소는 자체적으로 ‘♣♪,♪호기 보조기기 공급자 도서 준공 적기 추진 (안)’(20○○. 3.)을 수립하여 공급자 부도로 공급자가 준공용 도면/자료 제출이 불가 할 경우 별도 공급자 도서 검토 양식에 따라 Ⓜ社 책임자(분야별 EGS) 서명 후 최종제출본 도면/자료를 준공처리하였다.
 - 그러나, 일부 도면이 조건부 승인(Review Status 2, RS 2) 상태*에서 공급자 사정에 의해 준공용 도면이 제출되지 못한 채 Ⓜ社의 검토만으로 마지막으로 제출된 도면을 승인한다면, 추후 공급자 도면과 관련된 이슈 발생시 하자 책임 및 이에 대한 공급자 면책 등 회사의 손해가 우려된다.
 - * J***(기상관측설비, 진양공업)의 경우 조건부 승인 상태에서 업체부도로 준공도서 미제출
 - 따라서, 보조기기 공급사의 폐업 등의 사유로 공급자 준공도서 처리가 불가능할 경우, 유관부서(품질보증처 등)와 협의를 통해 보조기기 부도업체 도서의 준공처리 절차 수립과 처리 절차에 대한 품질보증을 확보할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 보조기기 공급자의 사유로 인하여 공급자의 미제출 As-Built 도면/자료의 처리 방안(원전건설 표준사업관리절차서 「자료관리」(자료관리-01) 개정 등)을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉔처장은 보조기기 공급사의 폐업 등의 사유로 공급자의 As-Built 도면/자료 처리가 불가능할 경우를 대비하여 유관부서(품질보증처)와 협의를 통해 공급자 도서의 품질보증 확보 방안과 준공처리 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	㉔처(♣△실)
------	---------

관련부서	
------	--