

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 계획예방정비공사 대금 과다 지급

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부(①), ◀발전소(㉠파트)(②)

내 용

1. 업무 개요

직원G는 ♠본부 ◀발전소 ㉠파트에서 근무하면서 주기기 정비 등을 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「공사관리규정」 제18조(공사감독원)에 따르면, “공사감독원은 도급계약 조항의 이행 여부 확인, 지정된 자재의 사용 여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서·시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

[기기 청소 비용을 계획예방정비의 노무비와 경비(외주가공비)로 각각 지급]

'24-'25 수력발전소 A급 계획예방정비공사 계약을 보면, 계약상대자인 ㉠㉠의 역무에 '분해기기 점검 및 보수 조정'이 포함되어 있고, '분해기기 점검 및 보수 조정' 항목 중 발전기 공기냉각기 분해점검(분해 운반, 냉각기 분해 내부청소, 운반조립)의 노무량은 플랜트기계설치공 6.8 MD, 특별인부 11.6 MD, 보통인부 7.3 MD로 설계되어 있다.

그런데, ㉠㉠가 발전기 공기 냉각기를 점검 후 작성한 기기점검 결과 통보서를 보면, 정비 의견이 “발전기 Air Cooler 점검 결과 Air Cooler 이물질 유입에 따른 기능 저하로 Stator 온도상승 우려로 Air Cooler 분해점검 및 청소가 필요함”이라고 적혀 있다.

또한, 위 직원은 기기점검 결과 통보서를 받고 통보서의 조치계획 및 의견란에 “Air Cooler 반출수리하여 분해점검 및 청소하여 발전기 안전운전에 만전을 다하고 안전하게 작업요청”이라고 작성하였다.

그리고, 위 직원은 기기점검 결과 통보서를 근거로 20□■. 11. 발전기 공기 냉각기 반출수리 공사통보서를 발행하였다.

위 공사통보서와 관련된 반출수리의 규격서와 실지급된 비용(***원)의 내역서를 살펴보면, 수리내용은 발전기 공기 냉각기의 누수시험, 격막 변형부 판금, 에폭시 도장 등이며, 이는 ㉠㉠ 역무 외 외주가공에 해당한다고 판단된다.

또한, ㉠㉠의 역무인 '냉각기 분해 내부청소'와 관련하여 반출수리 규격서에는 청소 역무가 적혀 있지는 않지만, 외주가공 검수를 보면 공기 냉각기에 에폭시 페인트 도장까지 되어 있어서 외주가공업체(㉠㉠社)가 공기 냉각기 청소까지 수행했다고 볼 수 있다.

그리고, ㉠㉠은 수리된 공기 냉각기의 추가 청소 작업이 필요없이 공기 냉각기를 발전기 부속설비에 조립할 수 있는 것으로 판단된다.

그러나, ◀발전소 A급 계획예방정비공사 계약 준공 내역을 살펴보면, 노무비 비목에는 발전기 공기 냉각기 분해점검 역무의 냉각기 분해 내부청소 항목의 비용 ***원이 포함되어 있었고, 경비 비목에는 발전기 공기 냉각기 반출수리 비용 +++원이 있었다.

따라서, 계획예방정비공사 준공 내역의 경비 비목에는 외주가공업체(㉠㉠社)의 공기 냉각기 청소 비용이 포함되어 있으므로, 계획예방정비공사 준공 내역의 노무비 비목에는 ‘공기 냉각기 분해 내부청소’ 노임을 제외하여야 한다고 판단된다.

하지만, 상기 직원은 ㉠㉠ 소속직원 3명이 1.5일 동안 공기 냉각기를 분해하여 일부 청소를 수행하였기 때문에 청소비 ---원은 지급해야 한다는 의견을 제시하였다.

결국, 상기 직원은 ◀발전소 ▲호기 A급 계획예방정비공사 준공검사 시 노무비 비목 중에서 발전기 공기 냉각기 분해 내부청소 역무의 일부 공량을 제외하도록 조치(준공검사자, ㉠㉠ 담당자에게 통보 등)하지 않아서 계약상대자(㉠㉠)에게 노무비 (===원⁹⁾)를 과다지급하게 하였다.

관련자 의견 관련자는 감사결과를 수용하면서 계획예방정비공사를 처음으로 담당하였고, 계획예방정비공사 정산과 관련하여 계약상대자의 역무와 외주수리 내역을 철저히 확인하지 못했다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

9) 계약된 발전기 공기 냉각기 분해 내부청소 비용(***원)에서 ㉠㉠의 청소 비용(---원)을 뺀 금액

① 본인의 공사통보서 내역이 계획예방정비공사의 공사 범위와 중복됨에도 불구하고 계획예방정비공사의 계약상대자 또는 준공검사자에게 공사의 노무비 일부 감액 통보를 하는 등의 조치를 하지 않아서 노무비가 과다하게 지급하게 만든 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 처분하시기 바랍니다.(경고 1)

② 외주가공 역무가 계획예방정비공사 계약상대자의 역무와 중복될 경우 계약상대자의 역무 이행률에 따라 계획예방정비공사 비용을 지급할 수 있도록 방안 (예를 들면, 부서 직원 대상으로 교육 실시 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)