

6

건설공사 공기연장 관련 인력투입계획서 승인 소홀

현지주의 - ◇·■본부 ▣부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 공기연장 간접비 지급지침」 별표1에 따르면 공사계약 당사자간 분쟁 방지를 위하여 계약상대자는 **공사이행기간의 변경사유가 발생하는 즉시 인력투입계획을 제출하여 사전 감독의 승인을 득하여야 하며**, 발주자는 인력투입계획의 조정이 필요할 경우 계약상대자에게 조정을 요구할 수 있고,
- 제4조에 따르면 당공사는 계약기간이 연장될 사유가 발생되었을 경우, 계약상대자로 하여금 계약기간 종료 전에 공기연장의 사유, 수정 예정공정표, 현장 인력투입 계획서를 첨부하여 계약기간 연장을 신청 하도록 해야 함

【문제점】

- ① (절차 누락) 공사이행기간 변경사유 발생 시 현장 인력투입계획에 대한 검토·승인 없었고, 계약기간 연장신청 시에도 현장 인력투입 계획서는 누락 되었으며, 설계변경 시 계약상대자와 협의·조정하여 정산함

【조치할 사항】

- ▶ 현장 인력투입계획서 검토 및 사전승인 업무를 소홀히 한 부서에 **현지주의**