

감사결과 처분요구서

－ 출자회사[◇◇(주)] 운영실태 성과감사 －

2023. 7. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점사항	2
3. 감사 기간 및 인원	3
4. 감사 방법	3
II. ○ 사업추진 및 ◇◇(주) 현황	4
1. ○ 사업추진 현황	4
2. ◇◇(주) 현황	6
III. 감사 결과	8
1. 종합평가	8
2. 지적내용 및 조치할 사항	9
3. 우수활동(모범)사례	20
4. 현지조치사항 통보서	22
IV. 처분요구와 통보사항 일람표	24

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

정부는 에너지를 다양화 하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환과 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가 경제의 건전하고 지속적인 발전과 국민 복지의 정진에 이바지함을 목적으로 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법[약칭: 신재생에너지법(舊 대체에너지 개발촉진법, 1997.12.4. 제정)]」을 제정 하였다. 우리 회사는 신재생에너지법에 따른 발전 사업자로서, 총 전력생산량의 25% 이내 범위에서 의무적으로 신재생에너지를 이용한 발전량을 확보하여야 한다.

신재생에너지의무할당제를 RPS¹⁾라고 하는데, RPS 의무량의 80% 이상을 달성하지 못할 경우 부족 REC²⁾에 대하여 평균거래가격의 150%에 해당되는 과징금이 부과되기 때문에, REC를 안정적으로 확보하는 것이 매우 중요하다. REC 확보를 위해서는 신재생발전설비를 운영하거나 외부에서 REC를 구매하는 방법이 있는데, ① 자체설비 ② SPC(특수목적법인, Special Purpose Company) 설비 ③ 계약시장 ④ 현물시장 등을 이용할 수 있으며, 우리 회사에서는 상기 네 가지 방법을 모두 이용하여 REC를 확보하고 있다. 이번 감사대상인 ◇◇(주)(이하 “◇◇”라 한다)는 REC 확보를 위해 출자한 ○발전 SPC 중 하나이다.

1) RPS (신재생에너지 의무할당제, Renewable Energy Portfolio Standard) : 발전사업자에게 전력량의 일정비율(량)을 신재생에너지로 공급토록 의무화한 제도

2) REC (신재생에너지 공급인증서, Renewable Energy Certificate) : 공급인증서 발급대상 설비에서 공급되는 전력량에 가중치를 곱하여 MWh 단위를 기준으로 발급

이에 ◇◇의 운영을 종합적으로 점검하여, 미흡하거나 개선할 사항을 찾아
시정 가능한 사항은 즉시 시정하고 시정 불가능한 사항에 대해서는 보완대책과
재발방지책을 마련케 하는 한편, 이를 다른 출자회사와 후행 사업에 반영토록
하여 궁극적으로 출자회사 리스크가 우리 회사 경영에 부담이 되지 않도록 하는
것이 이번 감사의 목적이다.

2. 감사대상 및 중점사항

□ 감사대상

- 감사대상 기관 : ◇◇(주)
- 감사대상 기간 : 설립 일(2019. 2.) ~ 2023. 1. 31
- 감사범위 : 감사대상 기간 중 수행한 업무 전반

□ 중점사항

- 감사대상 기간 중 ◇◇의 업무 및 운영 전반을 점검하되, 다음 사항에
중점을 두고 감사를 수행

- ◇◇ 운영 전반에 대한 업무 적정성 점검
- 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검(필요시 컨설팅 수행)
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무 분야 등)
- 재무 건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 금전사고 예방을 위한 절차 및 시스템 점검
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 출자회사에 대한 관리·감독의 적정성 확인(관리부서)

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2023. 3. 27.부터 같은 해 3. 31.까지 감사실 검사역 4명을 투입하여 실지감사를 실시한 후 문제점을 종합 분석하고 관계부서 의견수렴과 감사실 내부 검토 과정을 거쳐 2023. 7. 19. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

4. 감사 방법

□ 성과 감사 : 특정 사업추진에 대한 성과감사

□ 기타사항 : 자체점검표(Self-Check)를 활용한 실지감사 시행

○ 과거 ◆◆ 감사실에서 시행한 ○발전회사 감사결과를 토대로 작성된 자체 점검표(Self-Check)를 활용하여 업무 수행 적정성을 확인함

☞ 감사사례 중 ◇◇에 해당되는 *건에 대해 점검한 결과, ◇◇에서 모두 조치한 것으로 확인되었고, 일부 상업운전 이후 해당되는 내용에 대해서는 준공 이후 적용 예정임을 확인함

※ SPC 감사근거 : 「출자회사 감사실시에 관한 협약서」

Ⅱ. ○ 사업추진 및 ◇◇[주] 현황

1. ○ 사업추진 현황

가. 우리 회사의 RPS 이행계획

- 신재생에너지 의무공급 발전사업자(현재 ◇◇ 등 25개社 지정)인 우리 회사의 20**년도 및 중장기 RPS 이행계획의 목표는 RPS 의무량의 *% 이상을 달성하는 것이고, ① 자체건설 및 SPC로 REC 우선 확보 ② 계약시장에서 추가 물량 확보 ③ 의무량 *% 부족분 현물구매 추진 ④ 기타 부족분 이행량 차년도 연기 등 방법으로 REC를 확보할 계획이다.
- 따라서, 대외적(→산업부)으로는 원전확대 정책에 따른 급증 의무량 관련 제도개선 요청[원전경감률 상향 (現 *% → 改 *% 이상)], 대내적으로는 RPS 이행을 제고를 위한 회사 차원의 자구 노력 등이 필요하다.

나. ○발전소의 수익구조

- ○ 발전사업 수익은 (SMP³⁾+2REC)에서 (연료비+유지보수비)를 제외한 수준에서 결정되나, 최근 REC 기준가격 하락·연료비 상승으로 수익성이 악화되고 있다.

3) SMP(계통한계가격, System Marginal Price) : 우리나라 전력시장에서 전기가 거래되는 가격, 전력도매가격이라고도 불리며, 우리나라의 전력시장 구조상 한국전력이 전력거래소를 통해 모든 발전소에서 생산된 전력을 구매하고 소비자에게 공급함

2. ◇◇(주) 현황

가. 사업 개요

◇◇는 ㄱ시 ㄴ면 ㄹ리(*㎡)에 위치하고 있으며, 용량은 *MW 이고, 총사업비는 *억 원이다. 건설기간은 20**.*.~20**.*.이고 준공 후 *년 간 운영 예정이며, 출자현황 및 자본구조는 특수목적법인에 다수의 회사가 출자하여 사업을 추진하고 있다.

나. 주요 추진 경위

- ◇◇ 발전사업 허가 : 20**.*.*.
- ◇◇ SPC설립 : 20**.*.*.
- ◇◇ 건축 허가 : 20**.*.*.
- 사업개발 검토요청 (개발사 → ◆◆) : 20**.*.*.
- MOU 체결 : 20**.*.*.
- ◆◆ 이사회 의결 (사업 출자 1건) : 20**.*.*.
- 건설공사 착수 : 20**.*.*.

다. 공사 현황

감사일 기준 공정률은 약 *%이고, 주요공정(Milestones Sch.)은 주기기 반입, 시운전, 준공이다.

Ⅲ. 감사 결과

2. 지적내용 및 조치 할 사항

가. 외화 계약에 대한 환위험 관리 미흡

EPC계약 중 주기기 구입비용을 외화로 계약하면서, 환율 변동에 따른 환위험을 적절하게 관리하지 못하여 불필요한 계약 변경 등 발생

○ ◇◇는 ○ 발전을 통한 전력과 REC 판매를 목적으로 설립된 SPC로서, ○발전소를 건설하기 위하여 아래와 같이 ▽(주)(이하 ‘▽’라 한다)와 EPC⁴⁾계약을 체결하였다. 이 계약 중 주기기 항목은 외화(USD)로 체결하였고, 그 대금은 한화(KRW)로 지급하기로 정하였다.

조치할 사항

◇◇(주) 사장은 향후 외화계약 시 환율 변동 위험을 관리할 수 있는 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (권고 1)

조치할 사항

◆◆(주) ◆◆본부장은 향후 신규로 사업을 추진 시 환위험을 관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고 1)

4) EPC(Engineering, Procurement, construction), 설계와 구매, 건설을 한 회사가 진행하는 계약 형식

나. 연료비 상승과 REC 기준가격 하락으로 인한 수익성 악화 우려

연료비 상승, REC 기준가격 하락, 기타변수 변동 → REC 요구가격 상승 및 SPC의 수익 악화 → 발전설비 이용율 향상 및 비용절감 등 선제적인 경영효율화 전략 필요

- ◇◇는 각 주주사의 출자금과 대주단(PF) 대출금으로 건설을 추진하고 있으며, 감사일 기준 약 *%의 공정률로 20**.*. 준공을 목표로 하고 있다. 준공 이후에는 발전에 따른 수익금으로 *년 동안 대주단 대출 원리금을 상환하고 *년차부터는 각 주주사에게 배당을 하는 구조로 자금이 계획되어 있다. ◇◇의 수익은 전력과 REC의 매출로 발생하는데, 이 중 REC 매출은 「신재생 공급인증서 매매계약서」에 따라 ◇◇에 의해 발행된 REC 전량을 ◆◆에 판매하여 발생한다. 이 때 REC의 매매단가는 정부에서 공시하는 ‘REC 기준가격’이 아닌 ◇◇에서 발생하는 PF원리금 상환비용, 전력판매수익, 연료비, 운영비용 등을 반영하여 결정(이하 ‘REC 요구가격’이라 한다)된다. ‘REC 요구가격’ (계약서상 금액)과 ‘REC 기준가격’ (정부공시 금액)과의 차이는 부채(미지급금) 또는 추가 수익(미수금)으로 회계처리하고, ◆◆과 사후 정산 하도록 되어있다.

REC 요구가격이 기준가격을 초과하게 되면, SPC에서는 ◆◆에 정산 차액을 지급하여야 할 책임(부채)이 발생하고, REC 요구가격이 기준가격보다 작을 경우 정산차액을 ◆◆으로부터 추가로 받을 수 있는 권리(수익)가 발생한다. REC 요구가격이 상승할수록 수익성은 악화된다.

- 그런데, 최근 발생한 러시아-우크라이나 전쟁 등의 국내외 정세 변화에 따라 국제 LPG 가격이 상승하여 REC 요구가격도 상승하게 되고, REC 기준가격 또한 하락함에 따라 ○ SPC의 수익성은 악화될 위험이 있다. 이러한 위험을 사전에 관리하기 위하여 ◇◇는 REC 요구가격 산정요소

중 자체적으로 관리 가능한 안정적 전력판매 수익 확보와 운영비 절감을 위한 노력이 필요하다.

조치할 사항

◇◇(주) 사장은 규모가 유사한 타 ○社 사례 등을 참고하여 최적의 조직과 인력을 운영하고 방만경영을 방지하여 운용비용을 절감하는 한편, 전력판매수익을 높이기 위해 발전이용률 향상방안을 마련하는 등 경영 효율화를 적극 추진하시기 바랍니다. (권고 1)

다. 사업초기 체결된 불명확하고 불합리한 계약에 대한 철저한 검토와 지원 필요

◆◆이 ◇◇ 사업 SPC에 참여하기 전 체결된 「발전사업시행대행용역」·「금융자문 및 주선용역」 등 계약 내용에 불합리한 부분이 있어 면밀한 검토가 필요, ◆◆ 관리부서는 SPC 설립 초기 SPC에 대한 철저한 인수인계와 지원이 필요함

1) 불명확하고 불합리한 조항 개선 필요

- ◇◇와 ◎◎(주)가 체결한 「◇◇ 발전사업 시행 대행 용역」의 역무를 보면 인허가 업무·계획설계 업무·사전부지정지 업무(대민협외 포함) 등으로 되어 있다. 이 용역의 과업 내용, 계약금액의 산출내역, 용역이행 결과의 검증 방법 등이 추상적이고 대금 지급조건도 SPC에 불공정하게 기술되어 있다.
- ◇◇는 설립 이후 사업추진 자금 대출을 위하여 20* *. *. *. 주식회사 \$\$은행, £ £ 과 「◇◇ ○ 발전사업 금융자문 및 금융주선 용역 계약」을 체결하였다. 계약서 내용을 보면 용역수행기간은 계약 체결일로부터 본 사업에 필요한 금융차입 계약 체결일까지로 되어 있고, 금융자문 및 주선 수수료인 성공보수는 금융차입 계약에 따른 타인자본의 최초 인출일에

전액 현금으로 지급하기로 되어 있는데, 이는 SPC에 매우 불리한 항목으로 추후 신규 ○사업 추진 시에는 다음과 같이 개선이 필요하다.

조치할 사항

◆◆(주) ◆본부장은 ○ 사업의 양수과정에서 개발사가 설립 초기에 체결한 계약 건들을 철저히 검토하여 불명확하고 불합리한 내용은 변경 및 개선할 수 있도록 하는 한편, 초기 계약의 도급자와 수급자 간 이해충돌 여부도 확인하는 장치를 마련하시기 바랍니다. (통보 1)

2) SPC에 대한 철저한 업무 인계와 지원 필요

- ○ SPC 근무자들은 신재생에너지법을 포함한 여러 가지 법령에 대한 기본적인 이해도 있어야 하고, 정부의 에너지정책과 PF 등 금융 지식, 출자회사·대주단 등 이해관계자의 상황 등을 어느 정도 알고 있어야 하며 그러기 위해서는 적지 않은 시간을 필요로 하는 게 사실이다. 그런데 현재 근무 중인 SPC 대표이사를 포함한 상당수 직원들이 20**.*. *. ◇◇에 채용되어 입사하였고, 수개월도 지나지 않은 기간 내에 SPC를 도급인(발주자)으로 하는 발전소 건설 EPC 계약, 장기서비스 계약, REC 계약, PF 대출 약정서 등 중요한 계약을 체결하였는데, 관련 내용을 이해하는데 물리적인 시간과 전문성이 부족한 상태였을 것으로 보인다.
- SPC 사업초기 원활한 사업추진 및 추후 계약관련 법적 책임 분쟁(SPC, 계약상대자, ◆◆ 상호 간)의 사전 예방 등을 위하여, SPC 설립을 준비한 ◆◆ 관련부서의 신설 SPC에 대한 철저한 업무 인수인계와 지원이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) ◆에서는 감사결과를 수용하면서 향후 신규사업 추진 시 SPC에 대한 철저한 업무 인계와 지원이 이루어지도록 방안을 검토

하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆(주) ◆본부장은 신설 SPC의 사업추진이 원활히 진행될 수 있도록, SPC 설립을 준비한 ◆◆ 관련부서에서는 신설 SPC에 대한 철저한 업무 인수인계와 지원방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 2)

라. 개발대행 용역 대금 중복 지급

◇◇ 발전사업시행대행 용역 관련 인허가, 설계, 민원 역무
일부 항목이 중복 지급됨

- ◇◇는 설립 이후 ○사업 추진을 위하여 '㉠㉠ 주식회사'와 「◇◇ 발전사업 시행 대행 용역」을 체결하였다.
- 20*. *. *. ◇◇ 제2차 이사회에서 위 용역계약의 선 집행비용 *백만 원을 정산 지급하기로 의결하여 지급 처리하였음에도, 같은 해 *. *. 제3차 이사회에서 사전준비용역 중 인허가 및 설계 비용 지급의 사유로 *억 원을 지급하기로 의결하여 지급 처리하였는데, 이중 *백만 원은 중복 지급(인허가, 계획설계, 대민협의 등 13개 항목)되는 결과가 초래 되었다.

조치할 사항

◇◇(주) 사장은 ㉠㉠ 주식회사와 체결한 용역계약 「◇◇ 발전사업 시행 대행 용역」의 대금 지급과 관련하여 선집행비용 정산금 중 중복 지급된 *백만 원에 대하여 추후 지급 예정인 대민협의 관련 용역 대금에서 공제 조치하시기 바랍니다. [시정 1 (시정완료)]

마. 공사비 추가요구에 대한 지급여부 적정성 재검토

EPC 계약상대자의 추가 공사비 요구에 대하여 해당 공사가 계약서의 기존 의무에 해당될 가능성이 있으므로 추가 지급에 대한 재검토 필요

- ◇◇는 *MW ○사업 추진을 위하여 ▽와 「◇◇ 발전소 건설공사 EPC 공사도급계약서」를 체결하여 현재 건설공사 중인데, ▽에서는 EPC 공사 관련 공사비를 추가로 요구하고 있다. 그런데 EPC 공사도급계약서 제 1.08조 [수급자의 의무범위 및 의무]를 보면 ‘수급자는 다음 각 호의 의무를 포함하여 계약문서에 따라 건설공사의 수행에 직간접적으로 관련된 업무 일체를 성실하게 이행하여야 한다’ 라고 되어 있고, 각 호에서는 ‘계약 문서에 명시된 제반 설계 및 건설공사의 수행’ 이라고 되어 있으며, 계약서에는 공종별 총액으로만 명시되어 있을 뿐 세부 공사 건에 대한 구분 및 금액은 별도로 명시되어 있지 않다.

또한 계약서 1.08.02를 보면 ‘계약문서에 달리 정하지 않는 한, 1.08.01에 명시된 의무를 포함하여 수급자가 부담하는 제반 의무 및 의무를 이행하기 위하여 소요되는 비용과 위험은 수급자가 부담한다.’ 라고 명시되어 있으므로 ▽에서 추가 공사비를 요구한 *건 공사는 EPC 계약서 상의 의무에 이미 포함된 것으로 판단할 여지가 충분하다.

- ❖ (관련기관 의견) ◇◇에서는 감사결과를 수용하면서 부지경계 사면 석축보완 공사 등 *건의 공사에 대하여 EPC 계약서 상 의무에 포함되는지를 시행사와 성실히 협의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇(주) 사장은 계약상대자(▽)의 부지경계 사면 석축보완 공사 등 *건의 추가 공사비 요구에 대하여 EPC 계약서 상의 의무에 포함되는지 여부를 면밀히 검토한 후 대응하시기 바랍니다. (권고 1)

3. 우수활동(모범) 사례

번호	소속	직위	성명	현보직일	주요 공적내용
1	◇◇(주) ▢실	**	A	20**.*.*	송전용 전기설비 공사 도로 점용료 감면
2	◇◇(주) ▢실	**	B	20**.*.*	경비성 예산 건축 운영으로 재정건전성 확보

우수활동(모범)사례 추천서

일련번호		관계부서	▢실											
제 목	송전용 전기설비 도로 점용료 감면													
1. 내용 □ ◇◇(주) ▢실은 한전 및 가스공급업체에서 시공한 전력, 가스 및 수도와 같은 시설은 공익사업으로 도로 점용료의 50%를 감면 적용받는 것에 착안하여 인허가 기관인 ㄱ시청과 지속적 협의를 거쳐 최종 50%의 도로점용료를 감면받으므로써 총 약 *만 원의 예산을 절감하였음 ○ 인허가 기관인 ㄱ시청에서는 전국 ○ 발전소의 도로점용료 감면여부를 확인하였으나 감면사실이 없으므로 감면 불가 입장을 주장하였고, ○ ◇◇에서도 타 ○의 감면사실을 확인하였으나 감면사례가 없었음 ○ 그러나 ◇◇는 지속적으로 ㄱ시청을 설득하여 국민신문고에 해당내용을 질의하였고 국토부로부터 감면 가능 답변을 받으므로써 ㄱ시에 50% 감면된 도로점용료를 납부하게 되었음 2. 관련자 <table border="1"> <thead> <tr> <th>소 속</th><th>성 명</th><th>직 위</th><th>담당업무</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▢실</td><td>A</td><td>**</td><td>-</td><td>포상추천</td></tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	▢실	A	**	-	포상추천
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
▢실	A	**	-	포상추천										
참고사항	◇◇(주) 사장상 추천													

우수활동(모범)사례 추천서

일련번호		관계부서	☑실											
제 목	경비성 예산 긴축 운영으로 재정 건전성 확보													
1. 내용 ☐ ◇◇(주) ☑실은 효율적 인력운영, 적절한 ERP 도입 등 예산 절감으로 재무건전성 확보에 기여함 ○ 재무적 효과 : 약 *억 원 절감 ○ 절감비용 산출내용 - 인력을 정원보다 축소 운영하여 인건비 절감 : *억 원 ※ ‘2*년말 직원 정원(현 직제규정 상) *명, 현원 *명 ○ 재무적 효과 - *만원 절감 ○ 적절한 ERP 도입에 의한 절감 : *억원 / 20**년 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 15%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">직 위</th> <th style="width: 35%;">담당업무</th> <th style="width: 20%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑실</td> <td>B</td> <td>**</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>포상추천</td> </tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	☑실	B	**	-	포상추천
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
☑실	B	**	-	포상추천										
참고사항	◇◇(주) 사장상 추천													

4. 현지조치사항 통보서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 발전소 건설 현장 합동 안전점검 - ◇◇ 발전소 건설현장 안전점검을 수행한 결과, · 아래 3개 사항이 미흡하여 조치 요구함 ① ‘A’형 사다리 등 사다리는 승강용, 이동용으로만 사용해야 하나 케이블트레이 설치 작업자들이 작업용으로 사용중(현장 즉시조치) ② 고소작업 시 안전대 안전고리는 작업자 보다 높은 위치에 걸고 작업해야 하나 낮은 위치에 걸고 작업중(현장 즉시조치) ③ 고소작업용 리프트카에서 작업 시 안전고리는 다른 지지물에 고정하여야 리프트카 전도 시 안전을 확보할 수 있으나, 리프트카에 안전고리를 걸고 작업 중(현장 즉시조치)	○ 안전점검 결과에 따른 미흡 사항을 즉시 조치할 것	불필요
2	○ 법인카드 사용 내역 점검 - 사지역 법인카드 사용 실적 점검결과 ♀호텔 *만원 사용건과 대표이사 출장 복명서 식비 지급이 중복 처리되었음을 확인했으나, ◇◇에서 기 회수조치하는 등 적절한 업무처리를 하였음을 확인함	○ 법인카드 사용 지침에 대한 전 직원 교육 실시	불필요
3	○ 홍보기념품 관리현황 확인 - 지자체, 경찰, 공공기관 등에게 제공하는 기념품은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 위반의 소지가 있으므로 주의하여 지급 관리할 필요가 있음	○ 홍보기념품 지급 시 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 위반 여부 검토 필요	불필요
4	○ 경조사비 지출 현황 확인 - 적절한 증빙(영수증, 이체내역서 등)이 관리되지 않고 청첩장, 부고장으로만 증빙되어 있어 이에 대한 개선이 필요함	○ 경조사비 등 각종 비용 처리 시 적절한 증빙이 첨부될 수 있도록 교육 필요	불필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
5	○ 포상관련 업무처리 미흡(❌실) - 「직원연봉규정」 제12조(포상자에 대한 가산 지급)에 따르면, 특등급의 포상은 연봉월액의 *%, 1등급은 연봉월액의 *%를 가산지급 하여야 함 · 그러나 20**년 *월 직원 *명에게 포상금 *만 원을 정액 지급하였음 - 「인사관리규정」 제48조(위원회의 설치 및 의무), 제32조(상벌의 기록)따르면, 인사위원회는 대표 이사가 정한 위원장 및 위원 5인으로 구성하여야 하고, 포상의 기록은 인사기록카드에 기록하여 영구보존하여야 함 · 그러나 20**년 포상관련 인사위원회 심의 시 내부 위원 2명으로만 구성하였으며, 포상을 받은 직원의 인사기록카드에 포상기록 누락하였음	○ 규정에서 정한 포상금에 대하여 추가지급 또는 회수 조치할 것(시정) ○ 소규모 사업장임을 고려하여 인사위원회 운영 규정의 개정 필요성을 검토할 것(통보) ○ 인사기록카드의 작성·관리를 철저히 하고, 재발방지를 위하여 담당자 교육을 시행할 것(통보)	결과 회보 필요

IV. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관련기관(회사)	구분	제목	처분요구종류	금 액 (천원,인원)	비 고
1	◆◆◆ ◇◇(주)	성과 감사	외화 계약에 대한 환위험 관리 미흡	권고 2	-	
2	◇◇(주)		연료비 상승과 REC 기준가격 하락 으로 인한 수익성 악화 우려	권고 1	-	
3	◆◆◆		사업초기 체결된 불명확하고 불 합리한 계약개선 및 지원 필요	통보 2	-	
4	◇◇(주)		개발대행 용역 대금 중복 지급	시정	*	시정 완료
5	◇◇(주)		공사비 추가요구에 대한 지급 여부 재검토	통보	-	