

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1	-	-	회 수	*	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원 시 정 요 구

제 목 시운전 소모품 비용 CCR 추가 청구 필요

관 련 부 서 ■건설소

조 치 부 서 ■건설소 ●부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 □□社(이하 ‘□□社’)와 ◇발전소(이하 ‘◇발전소’,) ▲~▽ 호기의 운영 지원용역(이하 ‘◇◇◇’,) 계약을 체결하여 시운전, 교육훈련, 인허가 지원, 건설/운영 관리시스템 구축 등의 역무를 수행하고 있다. 이와 관련하여 ●부는 현장에서 추가 역무로 수행한 내역을 ◇◇◇ 계약 변경(CCR)을 통해 □□社으로 비용을 청구하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

□□社-◇◇社 주계약서 Appendix C Article 1.1.8에는 □□社은 시운전 예비품과 소모품을 제공한다고 되어 있다. 그리고 Appendix J의 Article 1.1.1은 □□社의 소모품 공급 범위를 “발전소 운전에 직접적으로 필요한 소모품” 으로

광범위하게 규정하고 있고, Article 2은 ㉠㉠社이 공급하는 시운전 예비품 및 소모품의 예시로 lubricant, grease, oil 등을 명시하고 있다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠ 현지 국제변호사의 유권해석(20㉠㉠. 3. **.*)에 따르면, ‘예방정비는 ㉠㉠㉠ 계약하에서 시운전 역무의 일부이고, 예방정비에 소요되는 윤활유는 주계약 하에서 시운전 소모품이므로 모든 시운전 소모품의 공급 주체는 ㉠㉠社이다’ 라고 명기하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

■건설 공사는 주요설비의 설계 및 제작상의 오류, 자재공급 지연 등으로 인해 준공이 아래와 같이 지연되었고, 담당부서는 ㉠㉠社측으로 공기연장에 따른 시운전 소모성 자재비용을 CCR로 청구하였다.

그러나 ㉠㉠社으로 청구한 CCR의 세부 내역에는 시운전 소모품으로 사용한 연료유가 포함되지 않았는데, ㉠㉠社-㉠㉠社의 주계약서에 시운전과 운전에 필요한 예비품 및 소모품의 공급 의무를 명백히 ㉠㉠社으로 규정하고 있고, 관련 조항이 ㉠㉠㉠ 계약으로 flow-down 되지 않고 삭제되었으므로, 모든 예비품 및 소모품의 공급은 ㉠㉠社-㉠㉠社 주계약 하에서 ㉠㉠社의 의무이지, ㉠㉠㉠ 계약상 우리 회사의 역무는 아니기에, 시운전 소모품으로 사용한 연료유는 CCR 대상에 포함하는 것이 타당하다.

아울러 연료유를 제외한 시운전 소모품의 경우, 20㉠㉠년도 4월 이후에 사용한 품목은 반영이 되지 않았다.

따라서 시운전 소모품으로 사용한 연료유의 전체 구매 내역을 검토하여 CCR의 목록에 추가할 필요가 있고, 연료유를 제외한 시운전 소모품은 20㉠㉠년도 4월

이후 현장에서 사용한 내역을 반영하여, 현재 CCR을 개정 후 〇〇社으로 재청구할 필요가 있다.

관련자 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서 시운전 소모품 누락분을 반영하여 CCR을 개정 후 〇〇社으로 청구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■건설소장은

시운전 소모품으로 사용한 연료유의 전체 구매 내역을 검토하여 CCR의 목록에 추가하고, 연료유를 제외한 시운전 소모품은 20□□년도 4월 이후 현장에서 사용한 내역을 반영하여, 현재 CCR을 개정 후 〇〇社으로 재청구하시기 바랍니다.(시정 1)