

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 정비 업무 관리 부적정

관 련 부 서 ☆본부 제◎발전소 실 부

징계 대상자 ●직급 A

징 계 종 류 견책

조 치 부 서 △처 ▽부

내 몸

1. 업무 개요

위 대상자는 ☆본부 제㉠발전소 ◆실 ■부(이하 ‘■부’라 한다)에서 20□□. **. 부터 20□□. ++. 현재까지 ⚙️파트장으로서 ☆▼, ▽호기 터빈전기설비 정비를 총괄 하고 있으며, ☆▼호기 ==. =kV BUB 모선 차단기반 화재(20□□. □□. ◀. □.)로 소손된 차단기반, 케이블, 케이블 덕트 및 트레이 등을 교체하는 공사(이하 ‘차단기반 복구 공사’라 한다, 20□□. **. ~ 20□□. ++.)도 주관하였다.

2. 불명확한 부서간 업무 인수인계

1) 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제11절 사무인계 제67조(수속절차 인계)에는 “제65조 및 제66조 외에 기왕의 수속절차에 대하여 특히 명확히 함을 요하는 것에 대하여는 1건마다 서류를 구별하여 서면 또는 구술로서 상세히 그 사실을 인계하여야 한다”고 되어 있으며,

같은 규칙 제68조(인계서 첨부)에 따르면, “사무인계에 있어서 필요할 때에는 제65조의 규정에 따른 인계서를 첨부하여야 한다”고 되어 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

☆ 제◎발전소 ■부의 경우 ☆▼호기와 ☆▽호기 모두 계획예방정비를 수행하면서 ☆▼호기 차단기반, 케이블 등 자재 구매 및 교체 작업 현장 감독 등으로 부서 업무가 매우 가중된 상황이었다.

따라서, ■부 부장은 부서원들의 차단기반 복구공사에 대한 업무를 조정하고자 ■부서장 본인 주관으로 □부 직원을 호출하여 차단기반 복구공사의 작업 감독 업무 협의를 하였다.

그런데, 회의를 주관했던 ■부서장의 의도는 교체되는 차단기반, 케이블, 케이블 트레이 및 덕트의 설치작업 등 차단기반 복구공사와 관련된 모든 작업오더(**

개)에 대한 감독업무를 □부에 인계하려고 했다.

그러나, 위 ■부서장의 의도와는 다르게 회의에 참석한 □부 ●직급은 케이블 작업 감독은 생각하지 않고, □부 직원과의 차단기반 설치 작업 감독을 위한 근무조를 편성하여 운영하였다.

아울러, ■부 A ●직급은 본인 파트의 업무를 조정하는 부서간 협의였으나, 회의 시 세부적인 업무분장과 관련된 어떠한 발언도 하지 않았다.

더욱이, A ●직급은 작업 감독 업무 협의 회의와 관련하여 회의 참석 요청이나 회의 주제 알림, 회의자료, 회의 후 결과 통지 등 이와 관련된 공문, 이메일 등을 직접 작성하거나 파트 직원에게 지시한 적이 없었다.

결국, 위와 같이 불명확한 작업 감독 업무 인수인계로 인해 ■부는 □부서에서 차단기반, 케이블, 케이블 덕트 설치 작업 등을 감독하는 것으로 이해하고 있었고, □부는 차단기반 복구공사 전체가 아닌 신규 차단기반 설치 작업 감독만 담당하는 것으로 판단하여 회의(==. ==.) 이후 화상 사고 발생일(++. ++.)까지 총 ==일 동안 케이블 작업 감독 업무가 사각지대에 놓이게 되는 결과를 초래하게 되었다.

3. 일일 시험 및 작업계획의 작업감독자 불일치

1) 관계 법령 및 판단기준

☆본부 제◎발전소 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-+++++) 7.6

(일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토)에 따르면, “정비주관부서장(또는 작업책임자)이 작업계획 입력 후 작업리스크 검토 담당부서에서는 아래 기준에 따라 작업오더 안전작업요건 및 작업별 리스크를 검토한 후 그 결과를 일일작업계획 시스템에 입력하고 정비주관부서는 작업오더 안전작업요건 등에 수정, 반영한다”고 되어 있고,

“리스크 검토회의 결과, 작업계획 변경사항(작업일정, 안전작업요건 등) 발생시, 일일 작업계획은 회의주관부서에서 변경하고, 작업오더는 정비(작업)주관부서에서 변경한다”고 되어 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

■부 ☞파트 직원들은 ■부서장과 담당●직급의 지시로 차단기반 복구공사와 관련하여 신품 차단기반, 케이블 및 트레이 등 설치 작업 감독을 하지 않는 상태에서, A ●직급은 일일 시험 및 작업계획을 세부적으로 검토하지 못했으며 차단기반 설치 및 케이블 교체 작업오더의 감독자를 변경하도록 파트직원에게 지시하거나 담당부서(□부)에게 수정하도록 요구하지도 않았다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ☆▼호기 차단기반 복구공사를 주관하는 파트장이자 실무자로서, ❶ 본인 파트 업무임에도 □부와 작업 감독 업무 협의 시 명확하게 업무분장을 언급하지도 않았고, ❷ 본인이 회의록을 작성하거나, 파트직원에게 업무 협의 내용 공문(불가피할 경우 메일 등)이나 작업 현황 자료를 작성하여 □부에게 전달하도록 지시하지도 않았으며, ❸ 작업 감독 업무 협의 이후에도 일일 시험 및 작업계획의 이관하려는 작업의 감독자 이름을 변경하도록 조치하지 않는 등으로 인하여 부서간 업무 인수인계가 부적절하게 되면서 작업 감독업무를 이관받는 □부에서 사전에 안전사고와 관련된 작업의 자료(작업계획서, 위험성평가 등)를 검토, 보완할 수 있는 기회를 놓치게 되었는데, 부서간 업무 인수인계를 소홀히 한 책임을 물어 ☆본부 제◎발전소 ■부 A ●직급에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 “직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2(징계의결요구) 및 제103조의3(징계처분)에 따라 ‘징계(견책)’처분하시기 바랍니다.(징계 1)