

일련번호	09	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	1,477백만원

시정요구(금액)

제 목 크크크크 °F°F지구 1단계 조경공사 공사계획 변경

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(舊:::사업단)은 크크크크크크 개발사업 °F°F지구의 토목기반공사의 완료시기와 분양 및 입주계획을 고려하여 ‘크크크크크크 개발사업 °F°F지구 1단계 조경공사’를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「건설기술관리규정」 제64조(실정보고) 제2항에 따라 공사시행부서의 장은 시공 중 공사계획상 중요한 사항을 변경할 필요가 있는 경우 사업주관부서의 장에게 그 사유를 구체적으로 명시하여 실정보고를 하여야 하며, 같은 규정 제68조(설계변경) 제1항에 따라 공사시행부서의 장은 시공 중 관계법령 및 계약에서 정하는 바에 따라 설계를 변경할 사유가 발생하였을 때에는 변경 설계도서를 작성하여야 한다.

그리고, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항에 따라 설

제서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질·용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 해당하면 설계변경할 수 있으며, 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항에 따라 계약담당공무원은 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공종의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위해 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, 2024. 7. 22. ●●●●사업단은 ㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업 °F°F지구 1단계 조경공사에 포함되어 있는 ㄹ호 근린공원의 주요 공간을 인근 산업단지 근로자를 위한 녹음·휴게 및 전망을 위한 저관리형 공간으로 개선하기 위해 향후 공원 유지관리기관인 ■■시 KKKK과에 변경 계획을 첨부하여 의견 요청을 하였고, 이에 2024. 8. 23. ■■시는 ㄹ호 근린공원 내 중앙 산마루에서 산책로로 연결된 보행교 및 수변공간 변경계획에 의견이 없음을 회신하였다.¹⁾

ㄴㄴㄴㄴㄴ ㄹ호 근린공원 공간 변경 계획에 대해 향후 공원 유지관리기관(지자체)와 협의가 완료되었고, 「(계약예규)공사계약일반조건」 및 K-water 「건설기술관리규정」에 따라 ㄴㄴㄴㄴㄴ °F°F지구 1단계 조경공사 중 ㄹ호 근린공원 내 반영된 보행교 및 연못 공사 물량은 제외하고 숲길 및 전망공간 공사 물량은

1) 산마루 간 보행교 연결은 원활한 순환 동선과 조망경관을 위하여 조치하거나 대체 가능한 연결 동선 마련, 연못 등 시설 변경 구간은 조기녹음을 통한 경관축 조성 가능토록 식재기반 조성 선행 등 부가 의견 7건 제시

반영하는 등 실정보고 및 설계변경이 시행되어야 하나 감사일 현재까지 시행되지 않아 공사비가 과다하게 계상되어 있다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 감사의견을 수용하며 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 변경된 공원 조성 계획에 따라 크크크크
크크 °F°F지구 1단계 조경공사 내 반영된 보행교 공사 물량 제외 등 설계변경을
시행하시기 바랍니다. (시정(금액))