

1. 업무개요

수도권동부환경본부(▷▷▷▷▷▷처 ▶▶▶▶▶부, 이하 “▶▶▶▶▶부”라 한다)는 ▢▢군 ▢리 ▢▢ 하수처리구역의 오수관로 정비사업을 통해 하수의 적정 이송을 위한 오수 관로정비 및 이를 통한 공공수역의 수질개선, 지역주민의 주거환경을 개선하고자 “▢▢군 ▢리·▢▢ 하수관로 정비사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ▢▢군 ▢리·▢▢ 하수관로 정비사업 현황

계약업체	계약기간	사업규모	공사금액(백만원)
♀♀♀♀♀주	0000. 00. 00.~0000. 0. 00.	관로 00.0Km, 펌프장 00개소, 배수설비 000가구	00,000

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정) 같은 법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정), 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약 일반조건에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사 계약을 체결한 후 설계변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 그 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

그리고, 계약담당자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우, 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경

우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감과 시공 기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우 등에도 설계변경을 하도록 규정되어 있다.

따라서, ▶▶▶▶▶부에서는 공사 현장의 상태가 설계서와 다른 경우, 현장 여건 변경, 공사비 절감 등의 효과가 현저한 경우에는 실정보고 후 설계변경을 하여야 한다.


3. 감사결과 확인된 문제점

▶▶▶▶▶부에서는 “○○군 ○리·○○ 하수관로 정비사업”와 관련하여 ○○○군 ○면 ○○○리 ○○○-○ ○○○(○○○○ 부근) 구간에 신설 오수관로 시공에 앞서 0000년 0월부터 ○○○군에서 농어촌 도로 포장공사가 추진되고 있어 도로포장에 대한 품질 및 하자 문제 등이 발생할 수 있어 ○○○군과 오수관로 시공을 협의한 결과, ○○○군에서 농어촌 도로 포장공사 시 “○○리 ○○○-○ ○○○(○○○○ 부근) 구간”의 오수관로를 병행 시공(0000년 0월)하고 본 공사에서 ○○○-○ ○○○(○○○○ 부근) 구간의 오수관로를 삭제하기로 구두 협의하였다.

[표 2] 본공사 및 농어촌 도로공사 중첩 구간 시공물량

구분	규격	단위	수량			비고
			당초	변경	증·감	
경질폴리염화비닐관(내충격PVC관)	D200	MM	000.00	-	(감) 000.00	

[그림 1] 본공사 및 농어촌 도로공사 중첩 구간 평면도



하지만, ▶▶▶▶▶부에서는 ▣▣군 ▣면 ▣▣리 ▣▣-▣ ▣▣(▣▣▣ 부근) 구간은 0000년 0월부터 ▣▣군에서 농어촌 도로 포장공사 시 오수관로를 선시공 하고 있어 본 공사 시공물량에서 오수관로 물량(000.0m)을 삭제해야 함에도 이에 대한 설계변경 등의 조치를 이행하지 않아 공사비 000,000,000원이 과다하게 계상 되었다.

[표 3] 중첩구간 삭제로 인한 설계변경 필요 사항

항 목	총공사비(천원)				비고
	당 초	변 경	증 · 감		
총공사비	000,000	－	감)	000,000	
폐기물처리비	00,000	－	감)	00,000	
관급자재비	00,000	－	감)	00,000	
도급공사비	00,000	－	감)	00,000	

따라서, ▶▶▶▶▶부에서는 관련 규정에 따라 과다 계상된 공사비(000,000,000원)에 대하여 조속히 실정보고 후 설계변경하여 공사비를 감액할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

수도권동부환경본부장(▷▷▷▷▷▷처장)은 “▣▣군 ▣리·▣▣ 하수관로 정비 사업”에서 과다 계상된 공사비를 실정보고 후 설계 변경하여 000,000,000원을 감액 하시기 바랍니다. 【시정(회수)】