

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 요 구

일련번호 2024-♠♣♦⊗♡♡♣△-4

제 목 대외공사 설계 및 공사관리 미흡

관계부서 ♠♣♦⊗♡♡♣△

조치부서 ♠♣♦⊗♡♡♣△

내 용

1. 업무개요

♠♣♦⊗♡♡♣△는 감사대상 기간('20년~'23년) “(♡◀출)154 kV ▶⌘ T/L #9번 철탑 안전도 진단('19. 12. 2.~'20. 2. 27.)” 등 총 29건의 공사를 [표 1]과 같이 민간업체로부터 수주하여 대외공사를 수행하였다.

[표 1] ♠♣♦⊗♡♡♣△ 대외공사 수주 내역

(단위: 천 원, VAT 별도)

순번	공사내역	수주고객명	공사기간	공사금액
1	19년(♡◀출)154kV ▶⌘ T/L #9번철탑안전도진단	⑦◇♡①(d)	2019. 12. 2.~2020. 2. 27.	4,960
2	20년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(ㄹ(w)단독)	ㄹ(w)★@♪(주) b ㉔공장	2020. 2. 24.~2020. 3. 31.	5,400
3	20년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(ㄹ(w)공동)	ㄹ(w)★@♪(주) b ㉔공장	2020. 2. 24.~2020. 3. 31.	5,670
4	20년(☆♦출)154kV 수전선로 불량애자 검출작업(㉔⑧▲)	㉔㉑(a)②▲●(주) ☆♦	2020. 2. 24.~2020. 3. 31.	9,500
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
26	23년(☆♦)154kV 송전선로 점검공사(ㄹ(w)공동)	ㄹ(w)★@♪(주) b ㉔공장	2023. 4. 17.~2023. 4. 30.	7,600
27	23년(☆♦)154kV 수전선로 불량애자 검출작업(㉔⑧▲)	㉔㉑(a)②▲●(주) ☆♦	2023. 4. 17.~2023. 5. 31.	12,000
28	23년(♡◀)154kV 철탑 및 송전선로 유지보수 계약	⑦◇♡①(d)	2023. 5. 1.~2023. 11. 30.	72,000
29	23년(●●) ♠♣풍력 풍향, 풍속계 지지물 안전도 검토	㉑㉒□▷▽㉓주식회사	2023. 6. 21.~2023. 8. 11.	10,000

2. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)와 제16조(공사비 예산서)에 따라 계약예규 “예정가격 작성기준”에 규정된 산정기준과 공사규모, 공사기간, 건설공사 종류에 부합하는 조달청 원가계산 제비율 적용기준을 고려하여 공사설계서 작성 시 관계 법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하고,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2020-63호 / 시행 2020. 1. 23.) 제3조(적용범위)와 제4조(계상기준)에 따라 산업재해 예방 강화를 위해 공사금액 2천만 원 이상(2020. 1. 23. 이전 : 4천만 원 이상)의 공사 설계 시 공사수행에 필요한 안전관리비를 설계에 계상하여야 한다.

또한, 「공사관리규정」 제10조(현장대리인)와 제11조(작업일보 작성)에 따라 공사착공 및 준공 시 법적 자격을 갖춘 현장대리인과 책임기술자 등을 선임하여 제출하고, 공사 수행 간 공사 관련 제반서류를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♠●◆⊗♡♡♣△ 예하 6개 지점에서 ⑦◇♥①(d) 등 총 11개 민간업체로부터 수의계약으로 대외공사를 수주하여 시행하였으나, 적정 공사대금 산출을 위한 공사비 산출내역서 작성 시 “예정가격 작성기준”에 규정된 산정기준과 연도별 조달청 제비율 적용기준 발표분(매년 1월, 9월)을 확인 후 적용하지 않고 전임 담당자 작성분을 사용함에 따라, 아래 [표 1]과 같이 “20년(☆◆출)154kV 송전선로 점검공사(㉮(w)단독)” 등 20건의 공사에 대해 원가계산 제비율 등 오적용된 공사금액으로 작성하여 계약 후 착공 및 준공정산 처리하였다.

[표 1] 2020~2023년도 ♠♣♦⊗♡♡♣△ 대외공사 제비율 등 오적용 산출 현황

(단위: 천 원, VAT 별도)

순번	수행내역	원가계산 오적용 대상	산출금액 ㉔	적정금액 ㉕	차액 (㉔-㉕)
1	20년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)단독)	간접비, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료, 연금보험료	5,400	5,173	227
2	20년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)공동)	공량산출, 간접비, 공구손료, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료, 노인장기보험료, 연금보험료, 이윤	5,670	5,656	14
3	20년(J(h)전력♣♣♣)154kV 송전선로 점검공사(♣☆①㉕)	간접비,공구손료, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료 노인장기보험료, 연금보험료, 이윤	25,000	23,247	1,753
4	20년(♡◀출) 154kV 철탑 및 송전선로 유지보수 계약	간접비, 산재보험료, 건강보험료, 노인장기보험료	57,000	56,235	765
5	20년(♦♥♣)345kV ㉔ ㉕ ㉖-㉗ ㉘ ㉙ T/L 철탑변위 및 안전도진단	산재보험료, 안전관리비, 고용보험료	2,200	2,084	116
6	20년(J(h)♣♣♣)154kV ♦㉖㉗㉘T/L 긴급복구 공사	간접비, 공구손료, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료, 노인장기보험료, 연금보험료,	3,300	2,941	359
7	21년(♡◀출)154kV ㉔(w)구내 T/L 수전선로 점검공사	이윤율	2,800	2,699	101
8	21년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)단독)	간접비, 공구손료, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료 노인장기보험료, 연금보험료, 이윤	5,500	5,262	238
9	21년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)공동)	공량산출, 간접비, 공구손료, 안전관리비, 산재보험료 건강보험료, 노인장기보험료, 연금보험료, 이윤	6,200	6,009	191
10	21년(☆♦출)154kV 수전선로 불량애자 검출작업(㉔㉕㉖)	간접비, 공구손료, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료 노인장기보험료, 연금보험료, 기술료 중복, 이윤율	10,500	10,515	-15
11	21년(♣♣♣)154kV 송전선로 점검공사(♣☆①㉕)	간접비, 공구손료, 안전관리비, 산재보험료, 건강보험료 노인장기보험료, 연금보험료	25,000	22,089	2,911
12	21년(♣♣) ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ 송전선로 정밀점검 작업	공구손료, 이윤	24,200	23,100	1,100
13	21년(♡◀출)㉔♣㉕공사 ♠♣본부 철탑점검 소보수공사	고용보험료, 안전관리비, 이윤	808	763	45
14	22년(☆♦)154kV 송전선로 위험수목 벌목공사(♦㉖㉗㉘)	간접비, 안전관리비, 연금보험료	9,500	9,129	371
15	22년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)단독)	공구손료, 안전관리비, 이윤	6,500	6,322	178
16	22년(☆♦출)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)공동)	공구손료, 안전관리비, 이윤	7,000	6,819	181
17	22년(☆♦출)154kV 수전선로 불량애자 검출작업(㉔㉕㉖)	공구손료, 안전관리비, 이윤	11,000	11,101	-101
18	23년(☆♦)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)단독)	공구손료, 안전관리비, 이윤	7,000	6,921	79
19	23년(☆♦)154kV 송전선로 점검공사(㉔(w)공동)	공구손료, 안전관리비, 이윤	7,600	7,491	109
20	23년(☆♦)154kV 수전선로 불량애자 검출작업(㉔㉕㉖)	공구손료, 안전관리비, 이윤	12,000	12,312	-312
합 계			234,178	225,868	8,310

또한, 계약 체결 후 시공관리에 따른 법적 자격을 갖춘 현장대리인과 책임기술자 등을 선임하여 제출하고, 공사수행 관련 작업일보 작성 등 공사 수행 전·후 발주사로 제출하는 제반 서류와 우리회사 규정에 따른 서류 작성 등의 공사관리를 총 29건 중 21건의 미흡함을 확인하였다.

관계부서 의견 ♡●◆⊗♡♡♣△는 대외공사 설계 및 공사관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 대외공사 설계 및 공사관리를 미흡하게 처리한 건과 No.009(근거리여비 등 여비지급 부적정)건에 대해 ♡●◆⊗♡♡♣△에 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② ♡●◆⊗♡♡♣△장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)