

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【01】

제 목 공사 설계변경 업무 처리 부적정

관 련 부 서 삼천포발전본부 시설관리부, 제1발전처 터빈부

조 치 부 서 삼천포발전본부 총무노무부 등 5개 부서¹⁾

내 용

I 유지보수성 공사

1. 업무개요

삼천포발전본부 시설관리부는 전기·기계·토목·건축·조경 등 위 본부 시설구조물 유지보수 업무를, 자재연료부는 불도저 등 위 본부 중장비 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 위 유지보수 업무 관련 2013년 10월 이후 체결된 공사계약 중 원 계약금액보다 30%이상 증액된 계약현황은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 2014년 이후 삼천포발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

연번	계약명	담당부서	계약상대자
1	2014년도 전기사설물 유지보수 공사	시설관리부	(주)■■■■■
2	2015년도 기계시설물 보수공사	시설관리부	주식회사 □□□□
3	2017년도 조경시설물 유지보수공사	시설관리부	주식회사 □□
4	2014년도 전기사설물 유지보수 공사	시설관리부	(주)■■■■■
5	2015년도 전기사설물 보수공사	시설관리부	(주)■□■□■

1) 조치부서 : 삼천포발전본부 총무노무부, 시설관리부, 제1발전처 터빈부, 분당발전본부 총무노무부, OE사업처 사업총괄부

No	계약명	담당부서	계약상대자
6	2016년 전기시설물 보수공사	시설관리부	■■■■■■ 주식회사
7	2015년도 전기시설물 보수공사	시설관리부	(주)■■■■■
8	2014년도 토목시설물 유지관리 공사	시설관리부	■■■■■■■■ 주식회사
9	2017년도 토목구조물 보수공사	시설관리부	■■■■■■■■ 주식회사
10	2015년도 토목구조물 보수공사	시설관리부	주식회사 ■■■■■■
11	2014년도 건축시설물 유지관리 공사	시설관리부	(주)▲▲ ▲▲▲▲
12	2014년도 토목시설물 유지관리 공사	시설관리부	■■■■■■■■ 주식회사
13	삼천포본부 7,8배수구 집수조 설치공사	시설관리부	주식회사 ☆☆☆☆
14	삼천포본부 테니스장 환경개선공사	시설관리부	★★★★★★ 주식회사
15	35톤 불도저 정비공사	자재연료부	주식회사 ○○
16	수처리실 옥상 방수공사	시설관리부	●●●●(주)
17	제2저탄장 환경 개선 공사	시설관리부	◇◇◇◇◇ 주식회사

2. 감사결과

가. 전문공사 시행 방법 부적정

1) 업무 개요

삼천포발전본부 시설관리부는 '2014년 건축시설물 유지관리공사'를 시행하면서 다음 [표 2]와 같이 추가 공사를 계약상대자에게 공사통보 하였다.

[표 2] 2014년도 건축시설물 유지관리공사에 설계 변경으로 추가된 공사

년도	계약상대자	추가 공사 내용	시행품의일
2014	(주)▲▲▲ ▲▲▲▲▲	1,2호기 PA Fan 철골 도장작업	2014. 3. 20.
		6호기 보일러 철골 부분도장	2014. 5. 8.
		3~6호기 자재창고 외벽도장	2014. 5. 21.
		1,2호기 TBN 건물 옥상방수 작업	2014. 6. 3.
		1,2호기 자재창고 결로방지 뿔칠 및 바닥도장	2014. 6. 25.
		C-7 갤러리 및 지지철골 조합페인트 도장 작업	2014. 8. 11.
		3,4호기 PA Fan 철골 도장작업	2014.10. 20.

2) 관계 규정(판단 기준)

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에서는 “건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다” 라고 규정하고, 제16조(건설공사의 시공자격) 제2항은 “전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다” 라고 규정하고 있으므로 위 법률에 따라 등록된 건설업자는 등록된 업종에 관한 공사에 한하여 이를 도급받아 수행할 수 있다.

동법 시행령 [별표 1]에서 정한 전문공사인 ‘습식·방수공사업’ 업무 내용중 방수공사는 실링제·에폭시·합성수지 등을 사용하여 토목·건축구조물 등에 방수·방습·누수방지 등을 하는 공사로 되어 있으며, ‘도장공사업’의 업무 내용은 시설물에 도료 등을 솔·로울러·기계 등을 사용하여 칠하는 공사로 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부 공사감독자(→→→, ↑↑↑)는 ‘2014년 건축시설물 유지관리공사’의 계약상대자인 (주)▲▲▲▲▲▲에 다음 [표 3]과 같이 관련 전문공사 면허 등록업체에 별도 발주해야 될 공사를 추가 공사로 ‘2014년 건축시설물 유지관리공사’에 포함시켜 시행함으로써 발주방법이 부적정하였다.

[표 3] 시설물유지관리업 등록 면허로 수행한 전문공사 내역

계약 상대자	계약상대자 보유 면허	추가 공사	
		작 업 명	적정 면허
(주)▲▲ ▲▲▲▲▲	시설물유지관리업	① 1,2호기 PA Fan 철골 도장작업	도장공사업
		② C-7 갤러리 및 지지철골 조합페인트 도장 작업	도장공사업
		③ 3,4호기 PA Fan 철골 도장작업	도장공사업
		④ 1,2호기 TBN 건물 옥상방수 작업	습식·방수공사업
		⑤ 6호기 보일러 철골 부분도장	도장공사업
		⑥ 3~6호기 자재창고 외벽도장	도장공사업
		⑦ 1,2호기 자재창고 결로방지 뿔칠 및 바닥도장	도장공사업

나. 일상감사 누락, 공사통보서 미발행

1) 업무 개요

삼천포발전본부 시설관리부는 ‘제2저탄장 환경개선공사’를 시행하면서 다음 [표 4]와 같이 공사를 시행하였다.

[표 4] 제2저탄장 환경개선공사 시행 현황

계약명	담당부서	계약상대자	기본계획 품의	현지설계변경 요청서
제2저탄장 환경 개선 공사	시설관리부	◇◇◇◇◇ 주식회사	일상감사 누락	4건 접수

2) 관계 규정(판단 기준)

「예산관리규정」 제48조(적정 사업계획 수립)에 따르면 “사업주관부서장은 사업계획 수립 시 유사사업에 대한 실적분석 및 과거 예산변경 사례와 향후 기술발전 전망 등을 면밀히 검토하여 사업계획 확정 후 설계변경, 공법변경, 물량추가, 물가상승, 신규 세부사업의 추가 등의 사유로 총사업비가 증가되지 않도록 사업추진상의 제반여건을 충분히 고려하여 적정하고 합리적인 설계와 투자계획을 수립하여야 한다”라고 되어 있다.

또한 「공사관리규정」 제12조(공사변경) 제1항 1호에 따르면 “설계변경이라 함은 공사시행 내용 및 공사비의 일부를 변경하는 것을 말하며, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우가 설계변경에 해당한다”라고 되어 있고, 같은 규정 제13조에 따르면 “시공중 설계변경 사유가 발생한 경우 공사시공부서는 변경 사유 및 설계변경대비표를 작성하고 기본 설계기준 변경, 주요 시행계획 변경 등 중요한 사항은 공사주관부서에 승인을 요청하며 공사주관부서는 설계변경 결정권자의 설계변경 방침을 받아 승인을 하여야 한다”라고 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

위 공사감독자(↔↔↔)는 설계변경 사항 중 dead coal 건(추가 공사금액 계

171,684천 원)은 별도 보고문서를 작성하여 보고했다는 사유로 공사통보서를 발행하지 않고 구두로 공사지시를 하였다.

또한 위 공사 중 4건은 현지설계변경요청서(추가 공사금액 계 37,892천 원)를 수급자에게 받았다는 사유로 공사통보서를 발행하지 않고 구두로 공사 지시를 하였다.

다. 공사비 산정 소홀 등

① [표 1] 연번 8번 '2014년도 토목시설물 유지관리공사'

[표 1] 연번 9번 '2017년 토목구조물 보수공사'

1) 업무 개요

위 본부에서는 위 [표 1] 연번 8번 '2014년도 토목시설물 유지관리공사'를 시행하면서 2014. 11. 27.에 취·배수로 난간중고 공사를 지시하는 공사통보서를 발행하였다.

또한 위 [표 1] 연번 9번 '2017년 토목구조물 보수공사'를 시행하면서 2017. 9. 20.에 본부 내 그레이팅 교체 작업을 지시하는 공사통보서를 발행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

「삼천포발전본부 직무권한 내칙」에 따르면 공사시행 전 공사시행 규모에 해당하는 직무권한자에게 공사목적 및 금액, 필요성 등을 포함한 시행품의를 보고 및 승인을 받아야 하며, 「공사관리규정」 제18조(공사통보서)에 따라 공사감독원은 계약자에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지 목적으로 공사통보서를 발행하고 그 사본을 보관하여야 한다라고 되어 있다.

따라서 위 공사에 있어서는 개별적인 공사 설계가 이루어지면 그 적정 여부를 먼저 내부적으로 검토하여 공사 시행 여부를 결정할 수 있도록 내부결재 과정을 거친 다음, 내부결재가 완료되면 그 내용을 계약상대자에게 알리고 작업지시를 하기 위해 공사통보를 하는 것이 타당하다.

그리고 우리 회사 「계약규정」 제14조(견적자의 선정) 제1항을 보면 “입찰 이외의 방법으로 계약을 체결하고자 할 때에는 적어도 2인 이상의 견적자를 선정해야 한다” 라고 되어 있고 제2항에는 견적자 선정에 있어서 고려해야 할 사항을 기술해 놓았다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에는 “수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다” 라고 되어 있다.

그러므로 견적서로 예정가격 산정 시에는 적어도 2인 이상의 견적자를 선정하여야 하고, 견적자의 선정에 있어서는 생산설비 및 견적자 상호간의 관련 여부 등을 감안하여 담당자가 직접 제조사나 물품공급자로부터 견적을 받아 관련 물품에 대한 시장조사를 하여야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 ‘2014년도 토목시설물 유지관리공사’ 담당자(===)는 취·배수로 난간증고 공사를 시행하면서 2014. 11. 27.에 계약상대자에게 먼저 공사통보서로 작업지시를 하였고 공사비는 추후 정산하겠다고 하면서 공사비 내역없이 공사통보서를 발행하고 1.5개월 뒤인 2015. 1. 12.에 공사 설계서를 작성해서 함께 내부

결재를 받는 등 공사관리 업무가 부적정하였으므로 개별적인 공사를 시행하기 전 내부결재 과정을 거쳐 그 적정성 여부를 검토할 수 있는 기회를 상실하였다.

[표 5] 스틸 그레이팅 견적서 내용

(단위 : 원)

품명	규격	수량(EA)	《《《《《《《《		∈∈∈∈	
			단가	공급가액	단가	공급가액
스틸 그레이팅	390x490x50	1	22,000	22,000	22,000	22,000
	490x400x50	1	22,000	22,000	22,000	22,000
	470x1000x50	1	46,000	46,000	46,000	48,000
	480x1000x50	1	48,000	48,000	48,000	50,000
	590x630x50	1	36,000	36,000	36,000	37,000
	610x630x50	1	39,000	39,000	39,000	40,000
	680x680x50	1	45,000	45,000	45,000	46,000

또한, 위 '2017년 토목구조물 보수공사' 담당자(ㄹㄹㄹ)는 본부 내 그레이팅 교체 작업에 대한 공사비 산출명세서를 작성하면서 위 [표 5]와 같이 《《《《《《《《, ∈∈∈∈ 등 2개사로부터 견적을 받았는데 스틸 그레이팅 품목수가 7품목이면서 규격도 주문에 의해 맞춤 제작되는 제품인데도 불구하고 2개사의 단가가 동일하게 작성되었고 공급가액만 ∈∈∈∈이 조금 높게 작성해서 제출되어 1개사가 타사 견적서까지 작성한 것으로 의심할 여지가 충분하므로 공정하고 객관적인 공사 설계업무를 수행했다고 보기 어렵다.

이에 대하여 공사담당자(ㄹㄹㄹ)는 공사비 설계 당시에는 단가가 동일한 것을 발견하지 못하였고 공급가액만 확인해서 최저 견적가로 설계하였다고 하면서 직접 2개사로부터 견적서를 접수하였지만 단가가 동일한 것에 대해서는 견적 가격 정보가 사전에 업체간 협의되어 제출된 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

② [표 1] 연번 6번 '2016년 전기시설물 보수공사'

1) 업무 개요

위 본부 시설관리부에서는 삼천포발전본부 사옥 및 사택 전기시설물 유지관리를 위해 연간으로 유지보수 계약을 맺어 보수공사를 수행하였고 그 계약내용은 다음 [표 6]과 같다.

[표 6] 전기시설물 유지보수 공사 계약체결 내용

공사명	계약 상대자	공 사 기 간
2016년 전기시설물 유지보수공사	(주)UUUUUUUU	2016. 2. 24. ~ 2017. 2. 23.

2) 관계 규정(판단 기준)

「공사관리규정」 제21조(감독책임) 3항에 따르면 “공사감독원은 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치 여부에 대한 책임을 진다”라고 되어 있고, 같은 규정 제26조(공사의 기록유지) 2항에 따르면 “공사감독원은 공사준공 후 매물 또는 은폐될 주요부분에 대한 시공과정의 사진 촬영에 최선을 다하여야 하며 설비운용상 참고하여야 할 사항에 대한 기록을 반드시 작성·보존하여야 한다”라고 되어 있다.

그러므로 지입자재 검수사진과 작업 전후 사진등은 작업을 시행했음을 확인하는 중요한 근거서류이다.

3) 감사결과 확인된 문제점

위 공사담당자(UUU)는 설비개선 이용신고를 근거로 삼천포발전본부 사택 내 각 세대 전기시설물등을 보수, 노후 전기기구 교체등을 시행하는 공사통보서

를 발행하고 지입자재 검수, 그리고 작업을 완료한 후 작업에 대한 증빙으로 교체 후 사진등을 확인하여 직접공사비의 근거로 마련하고 있다.

그런데 2016년 전기시설물 유지보수 공사의 작업 증빙 사진을 확인해 본 결과 다음 [표 7]과 같이 대부분의 공사통보서 작업 후 사진이 서로 다른 세대 작업임에도 불구하고 동일한 작업 후 사진이 첨부되어 있어 공사감독원으로서의 직무인 물자의 적정설치 여부 점검 및 확인에 소홀했다.

[표 7] 작업후 동일 사진 사용 공사내용

공사통보서 번호	작업세대	작업 후 사진 동일내용
2016-9	용강현대사택 〇〇동 〇〇〇호, 〇〇동 〇〇호	등기구 교체
2016-9	선구동사택 〇〇동 〇〇호, 〇동 〇〇호	센서등 교체
2016-10	용강현대사택 〇〇동 〇〇호, 〇〇동 〇〇〇호, 〇〇동 〇〇〇호	현관센서등, 기구 교체
2016-11	선구동 독신자사택 〇〇호, 〇〇호, 선구동 사택 〇동 〇〇호	기구 취부, 기구 교체
2016-12	용강현대사택 〇〇동 〇〇〇호, 〇〇동 〇〇〇호	기구 교체

조치할 사항 삼천포발전본부장은 ① 작업을 지시할 경우에는 관련 면허 등록 여부를 확인하여 위법 부당한 방법으로 공사가 시행되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 공사 수행시 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인, 일상감사 의뢰 등 관련 규정과 절차를 준수하시고, (주의)

③ 앞으로 연도별 토목시설물 유지보수공사를 시행할 때에는 개별적인 공사

설계가 이루어지면 그 적정 여부를 먼저 내부적으로 검토하여 공사 시행 여부를 결정할 수 있도록 내부결재 과정을 거친 다음 계약상대자에게 공사통보를 하도록 공사 업무를 철저히 하시고, (주의)

④ 견적 가격으로 공사 설계시 견적가격의 투명성과 공정성이 확보되도록 공사관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

II 계획예방성 공사

1. 업무개요

삼천포발전본부는 2014년 이후 발전소 계획예방정비공사 8건을 시행하면서 소내 경상정비공사를 이행중인 협력회사들을 위주로 수의계약을 체결하였다. 원 계약보다 30%이상 증액된 계약현황은 아래 [표 8]과 같다.

[표 8] 2014년 이후 삼천포발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	계 약 상대자
1	2017년 해양소수력 제3,4호기 계획예방정비공사	^^^^(주)
2	2017년 제6호기 석탄취급설비 계획예방정비공사	^^^^(주)
3	제2호기 계획예방정비공사 현장제어설비 개선공사	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)
4	2016년 제2호기 석탄취급설비 계획예방정비공사	^^^^(주)
5	제6호기 터빈 및 발전기 계획예방정비공사	^^^^(주)
6	2015년 제6호기 현장제어설비 계획예방정비공사	ㄷㄷㄷ(주)
7	제5호기 현장제어설비 계획예방정비공사	^^^^(주)
8	제4호기 OH 현장제어설비 계획예방정비공사	^^^^(주)

2. 감사결과

가. 공사 설계변경 시행품의 일상감사 누락

1) 업무 개요

삼천포발전본부 1발전차 터빈부에서는 제1호기 계획예방정비공사 기간 중 1호기 순환수 배관 및 복수기 Water Box 내부라이닝 손상에 따른 부식으로 설비안전운전에 지장이 우려되어 제1호기 순환수 배관 및 복수기 Water Box 내부도장 공사(2015. 3. 24. ~ 4. 17. , 계 107,866천 원)를 완료하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

「문서규정2」 제5조(문서의 성립과 효력발생) 및 제26조(등록)에 따르면 문서는 최종결재권자의 결재로 성립되고 효력이 발생하며, 결재가 끝난 모든 문서는 문서등록대장에 등재하여 관리하여야 한다라고 되어 있다.

또한 위 본부 「일상감사 업무내칙」 별표1 일상감사 대상범위에는 사업 시행품의 및 변경(증가금액 기준)에 관한 사항으로써 공사, 구매, 용역, 제경비의 2,000만 원 초과분에 대해서는 일상감사를 요청하도록 되어 있다.

「계약업무처리기준」(2015. 4. 15. 개정)의 공사계약일반조건 제19조의7(설계변경에 따른 추가조치 등)에 따르면, 설계변경을 할 경우에 해당공종의 수정공정예정표, 해당공종의 수정도면 및 수정상세도면, 조정이 요구되는 계약금액 및 기간, 여타의 공정에 미치는 영향을 제출하도록 되어 있다.

따라서 공사시공부서의 필요에 의한 설계변경 시에는 산출내역서를 기초로

2) 2015. 7. 30. 기록물 생산규정이 제정되기 전까지 문서규정(2010. 9. 20. 개정본)을 적용함.

설계변경 되는 수량, 변경금액 및 기간 등을 첨부하여 시행품의 문서를 최종결재권자의 내부결재 과정을 거친 다음, 내부결재가 완료되면 그 내용을 계약상대자에게 알리고 공사통보를 하는 것이 타당하다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서에서는 제1호기 순환수 배관 및 복수기 W/B 내부 도장공사 시행 중 추가작업 발생이 되었는데도 설계변경 시행품의 문서등록을 하지 않고 계약변경 의뢰[삼일(터빈)-xxxxxx(2015. 4. 14.)]를 하였으며 계약변경 의뢰 전 이미 공사통보서(2015. 4. 8.)로 추가작업(면적 약150㎡, 추후 상세산출) 지시를 완료한 상태였다.

그 결과 설계변경 시행문서가 전자결재시스템에 등록되지 않아 설계변경 시행품의를 전자문서로 진행 하였는지 여부를 알 수 없게 처리하였다.

또한 사무실에 보관중인 설계변경조서에는 부서장까지 수기서명본이, 설계변경대비표는 파트장까지 수기서명 한 서류가 편철되어 있었으나 공사통보서 발행 시에는 별도의 일상감사 요청을 하지 않았다.

조치할 사항 **삼천포발전본부장**은 계획예방정비공사 기간 중 공사시공부서의 필요에 의한 설계변경이 필요한 경우 최종결재권자까지 시행품의를 완료하고, 계약상대자에게 통보하는 절차와 일상감사 요청대상 서류가 누락되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

III 신분 조치 요구

1. 직원 →→→의 경우

가. 전문공사 시행 방법 부적정

‘시설물유지관리업’으로 등록되어 있는 ‘2014년 건축시설물 유지관리공사’의 계약상대자에게 위 [표 3]과 같이 ‘도장공사업’을 등록한 전문업체가 수행해야 하는 ⑤ 6호기 보일러 철골 부분도장, ⑥ 3~6호기 자재창고 외벽도장, ⑦ 1,2호기 자재창고 결로방지 뿔칠 및 바닥도장작업을 추가공사로 ‘2014년 건축시설물 유지관리공사’에 포함시켜 시행하였다.

나. 징계사유의 소멸시효 완성

위 사람의 행위는 징계사유의 시효가 완성되었으나 유사한 사례의 재발을 방지하기 위해서 주의를 촉구할 필요가 있다고 판단된다.

이상과 같이 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 위반 사유에 해당된다.

2. 직원 ↑↑↑의 경우

가. 전문공사 시행 방법 부적정

‘시설물유지관리업’으로 등록되어 있는 ‘2014년 건축시설물 유지관리공사’의 계약상대자에게 위 [표 3]과 같이 ‘도장공사업’을 등록한 전문업체가 수행해야 하는 ① 1,2호기 PA Fan 철골 도장작업, ② C-7 갤러리 및 지지철골 조합페인트 도장 작업, ③ 3,4호기 PA Fan 철골 도장작업과, ‘습식·방수공사업’을 등록한 전문업체가 수행해야 하는 ④ 1,2호기 TBN 건물 옥상방수 작업을 추가 공사로 ‘2014년 건축시설물 유지관리공사’에 포함시켜 시행하였다.

나. 징계사유의 소멸시효 완성

위 사람의 행위는 징계사유의 시효가 완성되었으나 유사한 사례의 재발을 방지하기 위해서 주의를 촉구할 필요가 있다고 판단된다.

이상과 같이 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 위반 사유에 해당된다.

<위 ↑↑↑은 영수발전본부 조치요구서에서 조치함>

3. 기타 신분 조치 요구

가. 행위책임

위 I 유지보수성 공사, II 계획예방성 공사와 같이 「공사관리규정」, 「직무권한내칙」 등 관련 사규를 위반한 직원 ===, ≡≡≡, ☼☼☼, UUU, ↔↔↔은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당된다.

나. 관리책임

위 I 유지보수성 공사 중 전문공사 시행 부적정과 같이 「건설산업기본법」 등 법규를 위반한 경우 그 관리책임이 있으므로 관련 직원의 상위자로서 부하직원을 항상 성실히 지도하지 못한 차장 ♠♠♠과 ♥♥♥는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 조치를 통해 재발을 방지할 필요가 있다.

<위 ♥♥♥는 영흥발전본부 조치요구서에서 조치함>

조치할 사항 OE사업처장은 별도발주대상 계약건을 설계변경을 통한 수의계약으로 체결, 관련 법규를 위반함은 물론 경쟁을 통한 예산절감 기회를 실기시키

는 등 업무를 태만히 한 →→→은 징계사유의 시효가 완성되었으나 유사한 사례의 재발을 방지하기 위해서 그 행위를 통보하오니 관련자에게 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

삼천포발전본부장 및 분당발전본부장은 공사 설계변경 업무처리를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	직 · 성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
삼천포발전본부 시설관리부	직원 →→→			OE 사업처 고성사업실	경 고
삼천포발전본부 시설관리부	차장 ♠♠♠			분당발전본부 총무노무부	주 의
삼천포발전본부 시설관리부	직원 ===			삼천포발전본부 시설관리부	주 의
삼천포발전본부 시설관리부	직원 ≡≡≡			삼천포발전본부 시설관리부	주 의
삼천포발전본부 1발 터빈팀	직원 ☼☼☼			삼천포발전본부 2발 설비운영부	주 의
삼천포발전본부 시설관리부	직원 UUU			삼천포발전본부 설비운영1부	주 의
삼천포발전본부 시설관리부	직원 ↔↔↔↔			삼천포발전본부 기반조성부	주 의