

통 보

제 목 ☆☆☆☆ 인수 시 하류부문 가치평가 업무 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆☆사업처

내 용

공사는 2009년 10월 21일 ☆☆☆☆을 인수하는 계약을 체결하였다. 당초 공사는 ☆☆☆☆와 상류부문만을 인수하기로 합의하였으나, ☆☆☆☆ 이사회는 유가 상승 등을 이유로 상류부문만의 매각을 승인하지 않았으며, 오히려 2009년 10월 17일 ☆☆☆☆로부터 하류부문을 포함한 전체 회사인수에 대해 2009년 10월 21일까지 독점협상권을 주겠다는 제안을 받았다.

공사는 촉박한 협상기한을 맞추기 위해 주자문사인 ▷▷▷▷에게 ☆☆☆☆ 측이 제공한 ▶▶▶▶ 운영모델 등 경제성 평가 자료를 제공하여 하류부문 경제성 평가를 실시하여, 최종 제안 후 3~4일만에 하류부문에 대한 인수를 결정하였다.

I. 현금흐름할인법(DCF) 할인율 적용에 관한 사항

▷▷▷▷는 현금흐름할인법 평가 시, 8~10% 할인율을 적용하였다. ☆☆☆☆ 인수 당시 공사의 경제성 평가기준인 ‘해외유전개발 사업 평가기준 및 투자의사 결정 절차’(2009. 9월)에는 상류부문에 대한 할인율을 8~10%로 규정하고 있었으나,

하류부문에는 별도의 할인율을 규정하고 있지 않았다. 하류부문은 상류부문과 산업특성이 상이하여 산업에 따른 고유 리스크를 감안할 때 별도의 할인율로 하류부문을 평가하였어야 함에도 불구하고 성급한 인수결정으로 이에 대한 검토가 이루어지지 않았다.

II. Debottleneck 평가에 관한 사항

▷▷▷▷는 하류부문 평가시 Debottleneck 프로젝트¹⁾ 성공을 전제로 가정하였다. ▶▶▶▶은 공사 인수전부터 Debottleneck 프로젝트를 검토하고 있었으나, 자금사정 등으로 프로젝트를 보류하고 있었다. 공사 인수 직후 ▶▶▶▶은 관련 예산을 편성하여 일부 작업을 수행하였다.

그러나 ☆☆☆☆는 Debottleneck 프로젝트의 비용상승 리스크, ▶▶▶▶ 자체적으로 투자비 재원 조달의 어려움 등으로 동 프로젝트를 2012년에 중단하여, 당초 계획된 소기의 목적을 달성하지 못했었다. 하류부문 인수당시 촉박한 일정으로 경제성 평가의 주요 가정사항인 Debottleneck 프로젝트에 대한 검증이 미비하였으며 이로 인해 자산가치를 제대로 평가하지 못한 것으로 판단된다.

III. 비교가치평가법 검증에 관한 사항

▷▷▷▷는 하류부문 가치평가 시 현금흐름할인법에 추가하여 비교가치평가법에 따라 자산가치를 평가하였다. 특히, ▷▷▷▷는 10억불 이상의

1) Debottleneck 프로젝트 : 정유공장은 공정이 유기적으로 연결되어 있어 일부 공정의 효율이 떨어지는 경우 전체 공정이 저하되는 병목현상이 발생. 이를 제거하여 설비 효율을 높여 정제량 등을 개선하는 생산성 향상 프로젝트

거래를 평가대상으로 선정하여 자산거래실적 평가가치를 산정하였는 바, 이는

▶▶▶▶ 인수가격을 C\$10억에 준해서 평가한다는 것을 전제하고 있다.

☞☞☞☞²⁾보고서(2013.11월)에 따르면, 2002년부터 2013년까지 10억불 이상인 하류부문 거래는 전체 33건 중에서 6건에 불과하였다.

또한, 공사 이사회 자료에 따르면 비교대상 회사는 과거 5개년 및 비슷한 규모의 북미지역 정유시설을 대상으로 선정하였다 적시하고 있지만, ■■■의 경우 정제량 측면에서 ▶▶▶▶의 2배 이상 규모이며, 2006년 및 2009년에 거래된 실적 3건은 평가대상에서 포함되지 않았다.

조치할 사항

☆☆☆☆사업처장은

관련 부서와 협의하에 자산가치 평가시 할인율, 자본투자계획, 비교가치평가 대상회사 분석 등 철저한 검증 등을 통해 향후 자산취득 또는 매각 시 유사사례가 재발되지 않도록 관련 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보-회보불요)

2) ☞☞☞☞ Energy Advisor Corp : 미국 뉴욕에 본사를 두고 있는 투자은행으로 하류부문 평가 및 M&A 등 자문업무 수행