

① 탐방안내소 신축부지(국유지) 매입방법 변경으로 예산 절감

1) 추진 개요

- 국립공원 최초의 해상·해안형 탐방안내소 신축사업 추진 중 전체 사업비 중 과다한 용지보상비 비율(약 20%)로 건축 및 전시물 설치 등 고품격 탐방안내소 건축이 어려워 국유재산 관리전환을 통한 순공사비 확보를 위해 추진
 - ※ 국유재산법 제17조(유상관리전환 등): 국유재산의 관리전환 또는 서로 다른 회계 간 사용 시 유상 관리전환이 필요하며, 무상 관리전환 사례 전무

<사업현황>

- 위 치: ○○ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○○번지 일원
- 기 간: 2016. 01.~2017.12.(2년)
- 사업비: 총 50억원

구 분	합 계	용지비	설계비	건축비	전시비	기타비용
당 초	51억원	9억원	2억원	22억원	18억원	-
변 경	50억원	2억원	1억원	25억원	21억원	1억원
중 감	1억원(감)	7억원(감)	1억원(감)	3억원(증)	3억원(증)	1억원(순증)

- * 용지비 절감으로 인접부지 추가 매입(2필지) 및 순공사비 증액
- 규 모: 연면적 997㎡ (전시시설 670㎡)
 - 당초 편입 필지: 총 11필지
(환경부 특별회계 3필지/ 기재부 일반회계 3필지/ 농축부 일반회계 3필지/ 행자부 일반회계 2필지)
 - 최종 편입 필지: 총 13필지(군유지 1필지, 사유지 1필지 추가 매입)



사진설명: 사업대상지 및 관리전환(교환) 대상부지 현황

■ 기획재정부(일반회계)
 ■ 농림축산식품부(일반회계)
 ■ 행정자치부(일반회계)

2) 주요 내용

- 2011.01. 공원계획 고시(환경부고시 제2010-195호)

- 2015.09. 사업예산 확정(51억원) * 2017년 6월 50억원으로 감액 조정
- 2016.01. 설계용역 착수(건축부문)
- 2016.08. 환경부 및 기재부 협의(방문 2회/ 유선 10여회 등)

* 국유재산법 제17조 제2호 나목: 상호교환 형식으로 추진 협의

제17조(유상관리전환 등)

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 총괄청과 중앙관서의 장 또는 중앙관서의 장 간에 무상으로 관리전환하기로 합의하는 경우

나. 상호교환의 형식으로 관리전환하는 경우로서 유상으로 관리전환하는 데에 드는 예산을 확보 하기가 곤란한 경우

- 2016.12. 국유재산 관리전환 완료(소재지:○○ ○○군 ○○면 ○○리)

구분	지 번	지 목		지적면적 (㎡)	전 환면적 (㎡)	가감정액 (천원)	재산 소관부처
		공부	현 황				
합 계				2,730	2,730	819,000	
①	282-50	답	나지, 임야	526	526	157,800	기재부 (특별회계)
	284-21	전		321	321	96,300	
	284-5	전		303	303	90,900	
②	769-9	구거	나지	128	128	38,400	농축부 (특별회계)
	769-10	구거		112	112	33,600	
	769-11	구거		108	108	32,400	
③	284-4	전	임야	711	711	213,300	행자부 (특별회계)
	284-52	임야		521	521	156,300	

* 산출근거: 적용단가 300,000원/㎡ (가감정가)

3) 기대효과

- 기재부 등 일반회계를 환경부 특별회계로 무상 관리전환하여 순공사비 증액
- 용지비 예산절감으로 사업완성도 향상과 □□□□국립공원의 랜드마크 역할 수행
- 고품격 전시공간을 제공함으로써 식도락 위주에서 탐방 패러다임으로 전환 하여 국민의 보전인식 증진에 기여