

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구

제 목 : 제주영어교육도시 조경관리용역 관리 부적정

관계부서 : 교육도시처

내 용

교육도시처에서는 제주영어교육도시 1단계 사업부지의 광장, 공원, 녹지 등 공공시설의 조경관리 및 환경미화를 실시하여 조경수 생육 개선 및 청결한 단지환경을 조성하고자 매년 제주영어교육도시 조경관리용역(이하 ‘조경관리용역’)을 체결하여 운영 중에 있으며, 2018년도에는 경기도 성남시 소재의 〇〇〇〇 〇〇〇〇와 용역계약(2018.5.27.~2019.5.26.)을 체결하였다.

조경관리용역 과업내용서에 따르면 관리범위는 광장, 공원, 녹지, 도로 등 공공시설로 구성된 총 면적 1,403,914.3㎡로써 관리대상 수목은 교목, 관목, 잔디로 구분되어 있으며 세부사항은 아래 <표1>과 같으며 이를 기준으로 용역의 기초금액을 산정하였다.

<표1> 조경관리용역 관리범위 및 관리대상 수목

관리면적				관리대상 수목			
번호	구 분	단위	면 적	번호	구분	단위	수량
1	광장	m ²	11,274.5	1	교목	주	112,178
2	공원	m ²	179,793.9	2	관목	m ²	15,079
3	경관녹지	m ²	853,450.8	3	잔디	m ²	86,212
4	완충녹지	m ²	49,782.4				
5	일반도로	m ²	278,052.7				
6	보행자전용도로	m ²	31,560.0				
합 계		m ²	1,403,914.3				

과업내용서 일반근무지침에 따르면 계약상대자(〇〇〇〇 〇〇〇〇)는 녹지의 관리대상물별 종류, 특성, 생육시기, 주변 환경조건 등을 고려, 세심한 주의를 기하여 관리함으로써 각종 수목, 잔디 등이 정상적인 생육성장이 되도록 최선의 방법과 최고의 기술을 제공하여 관리하여야 한다고 되어 있고,

주변의 녹지와 연계한 조경관리체계를 세워야 한다고 되어 있어, 용역의 목적이 제대로 달성될 수 있도록 용역업체는 관리범위에 대하여 성실히 과업을 수행할 의무가 있고, 교육도시처 용역 담당자는 관리 감독의 의무가 있다.

서귀포시 대정읍 구억리 1108번지(7,312㎡)는 제주영어교육도시 조성공사 당시 멸종위기 식물인 개가시나무(교목) 약 200주를 이식한 경관녹지로 조경관리용역의 과업범위에 포함되어 있어 용역 초기부터 관리가 되었어야 하나, 용역 담당자의 과업범위에 대한 인지 부족으로 방치되고 있었으며¹⁾, 2019년 3월 제주특별자치도 〰〰〰〰〰에서 실시한 환경영향평가사업장 사후 관리조사에서 개가시나무의 생육이 정상적으로 이루어질 수 있도록 조사하고 조사결과 대책 등을 마련하여 정상 생육 할 수 있도록 권고 조치(2019.3.27.)를 받았다.

이에 따라 교육도시처에서는 〰〰〰〰 〰〰〰〰 측에 개가시나무 생육 방안을 요청(2019.4.8.)하였고, 〰〰〰〰 〰〰〰〰에서는 안전사고 방지와 과다한 인건비 투입을 절감하기 위해 추가 장비(굴삭기) 사용 및 이에 따른 계약변경(산출내역 변경)을 요청함에 따라 교육도시처에서는 〰〰〰〰 〰〰〰〰의 요청사항을 반영하여 계약변경(2019.5.2.)을 추진하였다.

한편, 직제규정시행세칙 별표1 업무분장에 따르면 공사·용역·물품 및 급자재 구매 등 계약에 관한 사항은 경영지원실의 업무이고, 계약업무처리 지침 제3조에 따르면 사업주관부서와 계약부서(경영지원실)를 구분하여 계약부서는 공사·용역·구매계약의 체결 및 계약관리 및 이와 관련된 업무를 담당하는 부서라고 되어 있어 경영지원실로 계약변경을 요청하여야 했다.

그러나 교육도시처는 경영지원실에 계약변경 요청 없이 부서 내부결재로만 진행하였으며, 용역기간이 완료된 2019.6.25.에서야 경영지원실에 계약 변경을 요청하였다.

그 결과 용역 담당자의 과업범위에 대한 인지 부족으로 인해 용역 초기부터 관리되어져야 할 경관녹지 및 교목이 관리되어지지 않아 차후 추가 장비

1) 과업내용서 [별첨2] 단지현황표에 따르면 서귀포시 대정읍 구억리 1108번지를 과업범위로 표시하고 있지 않아 〰〰〰〰 〰〰〰〰 측에서는 과업범위로 인지하지 못함

를 투입을 초래하는 예산낭비 사항이 발생하였고, 용역 계약변경 절차 미준수로 인해 용역대금의 지급이 지연되었다.

【관계부서 의견】

당초 용역을 담당하였던 직원의 퇴사로 인해 올 초부터 현 담당자가 업무를 담당하였으나, 업무 인수인계 부족 및 과업범위 도면 누락으로 인해 과업범위를 정확하게 인지하지 못하였으며 차후 동일한 사례가 발생하지 않도록 철저한 업무 인수인계 및 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

조경관리용역 관리업무를 수행함에 있어 예산낭비 사례가 발생하지 않도록 과업범위에 대한 정확한 인지 및 용역관리 업무를 철저히 하고, 계약업무 절차를 준수하여 업무가 지연되지 않도록 주의하시기 바랍니다. **[주의 : 교육도시처]**

[별첨1] 단지현황표

