

연번: 4

## 감 사 실

### 시 정 · 경 고

제 목 설계변경절차 관리감독 부적정

부 서 명 △▲지역본부

내 용

공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등), 사옥부지매입 및 사옥신축 실무  
바. 설계변경에 따라 공사 중 설계변경은 공사의 지연과 건설비용의 증가를 가  
져오는 중요한 사항으로 설계변경의 사유가 발생할 경우, 긴급한 경우를 제외하  
고 시공업체의 현장 상황보고에 따른 감리에 의한 현장 실정보고서와 발주처의  
검토 및 승인통보 등 제반 절차가 적기에 이루어 져야 한다.

그러나 ▽▲지역본부는 ●◎지사 사옥건축공사 기간 중 긴급한 사유로 인정  
되는 지하 1층 청소용역원실 이전 등 ◇건을 제외한 ‘옥상실외기 난간 높이조정’  
건 등 총 ◎●건(비용증가액: 000,000천원)의 공중에 대해 건별 설계변경 절차  
없이 변경공사를 진행하였다.

이후 공사 마감시점인 2000.00.00. 감리업체로부터 일괄 현장실정 보고를 받고  
별도의 승인 문서 발송도 없이 시공업체의 요구대로 일괄 설계 변경 하였다.

| 공종    |    | 건축 | 토목 | 기계설비 |
|-------|----|----|----|------|
| 건수(계) | 31 | 23 | 4  | 4    |

공사관리 담당직원은 설계변경사항이 발생한 즉시 이를 확인하고 적정성을  
검토하여 절차에 따라 처리하여야 함에도 공사 준공 전 이를 일괄 설계변경

처리함으로써 시공업체에 대한 관리감독 부재와 현장 공정관리의 부실을 초래하였다.

**【조치할 사항】 ▲▽지역본부장은**

설계변경절차 위반사항에 대해서는 향후 동일사례가 발생하지 않도록 조치하고,(시정) 공사관리자의 사전 검토 없는 설계변경으로 인하여 공정관리 부실을 초래한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)