

충남대학교병원

시정 · 주의요구

제 목 시설공사 법정경비 정산 부적정

관계부서 ◇◇과(◇◇팀)

내 용

◇◇과는 「업무분장규정」 제14조에 따라 건축·기계설비·소방·전기·통신 시설 공사에 대한 설계, 시공, 감독 업무를 담당하고 있고, 2016년 9월 행정동 연결통로 증축공사(도급업체 : 주식회사)를 착공하여 2017년 1월 준공(검사)을 하였다.

「산업안전보건법」 제30조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조에 따르면 산업안전보건관리비는 공사현장 진출입로 등에서 차량의 원활한 흐름 또는 교통 통제를 위한 교통정리 신호수 목적으로는 사용이 불가하다고 되어 있다.

그런데 위 부서는 위 공사 준공검사 시 산업안전보건관리비 사용불가 항목인 교통 정리 신호수 인건비 920,000원을 감액하지 않고 정산처리 하였다.

또한 위 부서에서는 2016년 10월 직장어린이집 신축공사(도급업체 : ■■■주식회사)를 착공하여 2017년 3월 준공(검사)을 하였다.

「건설산업기본법」 제22조 및 기획재정부 계약예규「정부입찰계약 집행기준」 제94조에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 ‘국민건강보험료 등’이라 한다)는 사업자 부담분을 사후에 정산하게 되어있고, 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하게 되어 있다.

그런데 위 부서는 위 공사 준공검사 시 위 도급업체에서 제출한 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서를 확인하면서 【표】와 같이 생산직 상용근로자(직접노무비 대상)가 아닌 현장감독자(현장대리인)이 납부한 보험료를 감액하지 않고 그대로 정산 처리하였다.

【표】 국민건강보험료 등 정산내역(2016.10.~2017.03)

구분	국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	합계
금액	189,790원	12,410원	137,610원	339,810원

이와 같이 위 부서는 시설공사 준공 시 사후정산 하도록 되어있는 각종 법정경비의 사용내역 및 증빙자료를 확인 하였음에도 불구하고 부당하게 사용한 법정경비(1,259,810원)에 대하여 감액조치를 하지 않는 등 위 시설공사 법정경비 정산업무를 부적정하게 하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 시설공사 준공 시 각종 법정경비를 부당하게 사용하여 정산 한 금액 1,259,810원(산업안전보건관리비 920,000원, 국민건강보험료 189,790원, 노인장기요양보험료 12,410원, 국민연금보험료 137,610원)을 계약상대자(공사도급업체)로부터 환수조치 하시고 (시정)
- ② 위 시설공사 법정경비 정산업무를 부적정하게 한 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 : (전)◇◇과 ◇◇팀 팀장 ▽▽▽▽ 3급 신 - 주의,
 ◇◇과 ◇◇팀 담당 ▽▽▽▽ 5급 임 - 주의]