

경고 요구

일련 번호 16폐기물-03

제 목 물가변동에 따른 계약관리 부적정

소 관 부 서 ##기지건설단

관 계 부 서

내 용

##기지건설단 공무팀은 ##생산기지 건설공사에서 발생하는 폐기물을 처리하고자 '11.10.05. OOOO주식회사와 체결한 『##생산기지 소각 건설폐기물 처리용역』, '12.08.07. OO산업(주)와 체결한 『##기지본부 제2차 소각폐기물처리 용역』에 대해 계약의 업무이행 관리업무를 담당하였다.

상기 용역은 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법을 품목조정률¹⁾로 적용토록 계약되어 있어, 입찰일 기준 90일이 경과하고 품목조정률이 100분의 3 이상인 경우에는 『용역계약일반조건』 제15조에 따라 물가변동으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

한편, 상기 계약의 기초단가 산출시 소각성 폐기물(보냉재 등)의 처리단가는 환경부에서 고시한 “방치폐기물 처리이행보증금 산출을 위한 폐기물의 종류별 처리단가(‘11.10.19) 중 ”소각대상 오폐수, 기타 소각대상 사업장 일반폐기물“ 단가를 적용하여, 고시금액의 변경이 있을 경우에는 물가변동으로 인한 계약금액 조정이 필요함을 검토하여야 한다.

1) 품목조정률 : 각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액 ÷ 계약금액

그런데, '13.10.18(시행일 '14.10.18) 환경부에서 고시한 “소각대상오니류, 기타 소각대상 사업장 일반폐기물”의 단가가 이례적으로 266천원에서 213천원으로 변동되어, 등락률¹⁾ -19.92%, 등락폭²⁾ -44,898원으로 품목조정률이 100분의 3 이상 발생하여, '14.10.18 기준으로 물가변동으로 인한 계약금액 조정할 요건이 성립되었음에도 이를 시행하지 않았습니다.

그 결과 '14.10.18 이후에도 계약금액 조정 없이 계약단가로 기성대가를 지급하여 약 00,000천원 상당의 예산을 절감할 수 없게 되었다.

<물가변동으로 인한 계약금액 비교>

[단위 : 원, 부가세 제외]

계약명	계약상대자	계약단가 적용(A)	물가변동 적용(B)	비 고
1차 소각	ZZZZ	000,000,000	000,000,000	
2차 소각	YYYY	000,000,000	000,000,000	
계		000,000,000	000,000,000	A-B=00,000,000원

조치할 사항

물가변동으로 인한 계약금액 조정업무를 소홀히 한 직무책임자를 “경고” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

AA본부 ##기지건설단 공무팀 차장 000 (00000000)

1) 등락률 : (물가변동 당시가격 - 입찰 당시가격) ÷ 입찰 당시가격

2) 등락폭 : 계약단가 × 등락률