

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제20-영업-07호

제목 탱크로리 LNG 위탁운송용역 계약변경 필요

소관부서 &*\$#@!!본부 @@!@@2처

조치부서 &*\$#@!!본부 @@!@@2처

내용

1. 업무 개요

공사는 배관을 통해 공급이 불가능한 수요처에 대하여 (*&!기지본부와 (*!!!기지본부에서 탱크로리 방식으로 LNG를 공급하고 있다. 이를 위해 (*&!기지본부 및 (*!!!기지본부에서부터 각 수요처까지의 예상운송 물량과 운송거리 등을 바탕으로 적정운송단가 산정 용역을 통해 운송단가를 바탕으로 「계약업무관리지침」에 따라 공정하게 입찰을 통해 해당 업체를 선정하고 있다.

공사는 정부의 대기질 개선을 위한 친환경차량 보급 확대에 기여하고자 LNG탱크로리 운반을 위한 총 27대의 경유차 모두를 LNG 연료차량으로 전환하는 계획을 수립하고 당초 2년 주기로 위탁업체를 선정하던 것을 4년으로 늘려 아래 표와 같이 계약하였다.

[표 1] 탱크로리 LNG위탁운송 용역계약(기간:2019~2023) 현황

구분	업체	계약기간	계약금액(원)
(*&!기지본부	*****	2019-08-01~2023-07-31(4년)	16,800,000,000
(*!!!기지본부	@@@	2019-08-01~2023-07-31(4년)	11,737,344,982

출처: 공사 전자조달시스템

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무관리지침」에 따라 계약금액 또는 기간 변경, 기타 계약변경 사유 발생 시 변경계약이 체결되어야하는 시점의 최소 15일 이전에 공사계약 담당부서에게 변경계약 체결을 의뢰하여야 한다. 또한, 용역계약 일반조건 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조에 따라 계약체결일이 90일 이상 경과하고 품목조정을 3% 이상 증감된 경우 계약금액을 조정할 수 있다.

따라서, GG#!@#@@부는 탱크로리 LNG 위탁운송 용역계약 체결 당시와 비교 하여 변동사항이 발생되면 변경계약 추진을 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

LNG 연료차량은 (*&! 및 (*!!!기지본부 LNG위탁운송 용역계약에 따라 아래 표와 같이 총 27대가 순차적으로 투입될 계획이었다. 이는 LNG 운송단가 산출용역(2019.3.14.)에 따르면 (*&!기지본부 계약금액의 약 15%, (*!!!기지본부 계약금액의 약 20%에 달하는 금액이다.

[표 2] LNG 연료차량 투입계획 및 비중

구분	LNG연료 트랙터 투입 계획					비고
	‘19.11월	‘20.11월	‘21.8월	‘22.2월	합계	
(*&!기지본부	4대	4대	4대	1대	13대(25.8억)	계약금액의 약15%
(*!!!기지본부	4대	4대	4대	2대	14대(23.9억)	계약금액의 약20%

※출처: LNG 위탁운송 용역계약 과업지시서, 2019.3.14. LNG운송단가 산출용역(낙찰률 배제)

그러나 2020.11.1.기준으로 총 27대 중 16대((*&!기지본부 8대, (*!!!기지본부 8대)가 가동되어야 하나 각 기지의 LNG충전설비 미비와 제작사의 출력 개선 작업 지연 등의 사유로 아직까지 단 한 대의 LNG 연료차량도 투입되지 못하고 있다.

한편, 2016년 영업분야 종합감사 처분결과에 따라 품목별 계약 단가의 등락 폭에 대한 조사를 시행하여 유류비(경유) 하락분에 대한 계약 변경을 추진한 사례가 있다. 유류비는 현재 시행 중인 LNG위탁운송 용역계약에서도 (*&!기지본부 계약금액의 약 18.5%(31억)와 (*!!!기지본부 계약금액의 약 24%(29억)를 차지하고 있으며 2019년 3월 운송단가 산정시 평균유가는 1,275원/L 이었으나 2020년 10월말 기준은 1,151원/L로 약 9.8% 하락하였다.

따라서, GG#!!!@#@@부는 계약 체결 후 90일 이상 경과 후 품목 단가에 대한 물가변동에 따라 기준 등락폭에 도달 할 경우 관련 법·규정에 따라 변경 계약을 추진 할 수 있으므로 유류비 등 큰 비중을 차지하는 품목별 계약단가에 대한 모니터링이 필요하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

GG#!!!@#@@부는 S@#@SS!@부 및 KOGAS *&!!!! GGDS!@#! TF 등 유관 부서와 LNG 연료차량 투입 및 운용계획을 재검토하여 계약변경을 추진할 것이며 담당 기지본부 @@부와 주기적인 유류비 모니터링을 실시하는 등 계약 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

@@!@@2차장은

① (*&!기지본부 및 (*!!!기지본부의 LNG위탁운송 용역계약 기간(2019.8.1.~2023.7.31.) 내 LNG 연료차량 투입 계획을 재검토하고 필요시 계약 변경을 추진하시기 바라며, (통보)

② LNG위탁운송 용역계약 세부 내역 중 유류비 등 품목별 계약단가에 대한 모니터링을 통해 품목조정률 방법에 의한 변경계약 기준 달성 시 계약변경을 검토하시기 바랍니다. (통보)