

통 보

1. 제 목 : 장례식장 증축 공사 하자보수 처리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 '18년 6월 장례식장 증축 및 보훈의학연구소 건립 공사를 준공하였으며, 장례식장은 [표 1] 같이 3층 규모 15개 빈소로 운영하고 있습니다.

[표 1] 장례식장 운영 현황

구 분	장례식장 층별 시설 현황
3층	빈 소(7실) : 1호(176㎡), 2호(176㎡), 3호(176㎡), 5호(176㎡), 6호(224㎡), 7호(180㎡)
2층	빈 소(8실) : 1호(152㎡), 2호(142㎡), 3호(176㎡), 5호(176㎡), 6호(176㎡), 7호(171㎡), 8호(158㎡)
1층	영결식장 1실(50석), 안치실 1실(18구), 연습실 1실, 참관실 1실
로 비	전시실, 상담실, 매점, 카페 등

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「계약예규」 공사계약일반조건 제33조(하자보수)에 따르면 계약상 대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날 부터 계약서에 정한 기간 동안에 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있고, 계약상대자는 하자 보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며, 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원은 담보책임의 존속기간 동안 정기적으로 하자검사를 실시하여 하자보수 이행을 통지하는 등 하자보수 관리에 철저를 기하여 시설이 정상적으로 운영될 수 있도록 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018년 7월 ○○보훈병원종합감사 시 지적된 장례식장 로비 및 출입구 천정의 원인불명 누수 등 #건의 미이행 하자보수에 대해 방수공사 등의 조치로 '18년 9월 현재 누수현상 없음으로 보고하고 향후 누수부위 확인 및 진단으로 시설물 유지관리에 지장이 없도록 보수 계획을 수립하여 진행하겠다고 조치결과를 제출하였으나, 그 이후 [표 2]와 같이 누수, 미장균열 등 ##건에 이르는 추가적인 하자가 지속적으로 발생하였습니다.

[표 2] 장례식장 증축공사 후 하자 유형

구 분	하자 유형	건 수	비 고
건 축	마감불량	##	• 누 수 : 1층 안치실 복도 천장, 207호 천장, 207호 벽면 누수 및 들뜸, 302호 복도, 302호 천장, 302호 벽면 누수 및 들뜸. • 미장균열 : 로비층 전시실 벽면, 로비층 상담실 벽면, 로비층 운영실, 로비층 매점 벽면 균열 등
	미장균열	##	
	시공불량	#	
	누 수	#	
	방수불량(누수)	#	
	장비불량	#	
	구배불량	#	
	배수구 막힘	#	
	침 하	#	
기계	내화충진불량	#	
합 계		##	

이와 관련하여 ○○보훈병원에서는 하자보수를 통지하였으나 2020년 1월에 이르기까지 시공사의 하자보수 이행이 이루어지지 않아 207호 빈소의 경우 누수로 인해 2019년 4월부터 10월간 7개월 월평균 이용 일수가 2일에 그쳤고(타 호실 평균 23~25일), 302호의 경우 누수 및 출입문 탈락으로 2019년 5월부터 6월간 월평균 이용 일수가 7일에 그치는 등 하자보수 지연으로 인한 장례식장 운영에 차질을 초래하였습니다.

또한 누수로 인한 벽면 들뜸의 경우 2020년 7월 감사일 현재까지 시공사와 관급자재 시스템에어컨 설치사 간 책임 분쟁을 이유로 하자보수가 이루어지고 있지 않는 등 준공 후 발생한 하자에 대한 보수공사가 장기간 지연되거나 이행되지 않았습니다.

그 결과 장례식장이 증축 준공되었음에도 일부 시설의 빈소 이용 제한으로 이용객으로부터 민원 및 빈소 운영 제약에 따른 영업손실이 발생하고, 미장균열·출입문 탈락 등으로 이용자 및 상주 직원들에 대한 시설물 안전관리에 차질을 빚었습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서 장례식장 시설물 관리 계획을 강화하는 등 관련 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- 장례식장 하자보수를 빠른 시일 내 시행하고, 향후 추가 발생하는 하자에 대해 빠른 시일내 하자보수가 이루어질 수 있도록 처리 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)