

시 정 · 개 선

제 목 건강보험료 등 간접비 조정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 L사(80%) 및 K사(20%)와 계약을 체결(2015.9.25.)하여 "여수 추가 지상탱크 건설공사"를 수행 중에 있으며, 2015.12월 순성토 운반거리 변경, 가설사 무실 설치수량 정산 등의 현장여건 변동을 반영하여 계약금액 조정을 시행하였다.

「계약예규-공사계약일반조건」 제20조에 의거 계약금액의 증감분에 대한 간접 노무비, 보험료 및 일반관리비 등은 산출내역서¹⁾상의 율에 의하되 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다고 규정되어 있다.

또한, 「계약예규-정부입찰·계약 집행기준」 제93조에 의거 입찰참가자가 입찰 금액 산정시 예정가격 작성때 계상된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하, 국민건강보험료 등 이라 한다)를 조정 없이 반영하여야 한다고 규정되어 있다.

하지만, 감사기간 중 설계변경으로 인한 계약금액 변경 내용을 검토한 결과, 순성토 운반거리 변경(15km→4km)에 따른 계약금액 변경시 재료비와 직접노무비의 변동에 대해서 간접노무비, 경비 및 일반관리비의 조정이 되지 않아 【표-1】 과 같이 추가로 반영된 금액은 설계내역에서 감액함이 필요하다.

1) 산출내역서 : 입찰 또는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 기재한 내역서

【 표-1. 조정된 계약금액(총괄) 】

계약금액(총괄)		차액(㉠-㉡) (감액 대상금액)
2015년 계약변경 금액(㉠)	간접비 미 반영분 적용 금액(㉡)	
79,864,400천원	79,820,694천원	43,706천원

국민건강보험료 등에 있어서는 모든 건설공사에서 예정가격 작성시 계상된 보험료를 조정 없이 계약내역에 반영하였으나 현장여건 변동 등에 따른 설계변경으로 계약금액 조정시에는 각 출장소별로 【표-2】와 같이 상이하게 적용하고 있어서 이에 대한 충분한 검토 및 기준 수립이 필요한 실정이다.

【 표-2. 설계변경시 건강보험료 등 조정 현황 】

건설출장소		
울산지하화, 거제	여수	울산브이
당초 계약금액 기준으로 고정	당초 계약금액 + 계약금액 증감분에 대해 조정	조정된 계약금액 기준으로 반영

조치할 사항

○○○○처장(○○건설출장소장)은 2015.12월 계약변경에 따른 계약금액 조정시 일부 간접비의 미반영분(43,706천원)에 대해서 계약변경을 통해서 감액하시기 바랍니다.(시정)

○○○○처장은 설계변경에 따른 계약금액 조정시 건강보험료 등을 조정 계상하는 방식에 대해서 기준을 마련하시고, 각 출장소별로 향후 설계변경시 동 기준을 바탕으로 업무가 수행될 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)