

개 선

제 목 비축지사 중장기 방호개선 계획 수립절차 미흡

관 계 부 서 △△△△처, ▲▲▲▲처

내 용

△△△△처는 「보안·방호업무 절차서」에 따라, 매년 국내사업장의 방호·보안 설비, 장비 등의 개선방향을 검토하여 중장기(3개년) 방호개선계획을 수립하고 있다.

상기 절차서에 의하면, 비축지사 방호담당자는 사업장의 특성에 맞는 자체 중장기 방호개선계획(안)을 작성하여 시설팀의 협조¹⁾를 득한 후 매년 3월말까지 △△△△처에 제출하여야 한다. 또한, △△△△처는 동 계획에 대한 적정성을 검토하여, 전사 중장기 방호개선계획을 확정 후 비축지사에 배포하고 있다.

한편, 「시설물 보수공사 절차서」에 따르면, 비축지사 시설팀장은 비축시설물에 대한 법규상 조치, 노후시설물 보수 필요성 등을 고려한 3개년 연차보수계획(안)을 작성하여 매년 2.15.까지 ▲▲▲▲처로 제출하여야 한다. 또한, ▲▲▲▲처는 동 계획에 대한 적정성을 검토하여 전사 3개년 연차보수계획을 확정 후 비축지사에 배포하여야 한다.

하지만, 비축지사에서 제출한 연차보수계획에 방호개선계획 내용이 포함되고 있음에도 최종 방호개선계획을 검토·확정하는 부서가 △△△△처와 ▲▲▲▲처 2곳으로 업무중복과 혼선이 발생하고 있다. 또한, 2개 부서간 협의절차가 없어 【표-1】와 같이 방호개선계획과 연차 보수계획 내용이 서로 상이한 사례도 발생하고 있다.

1) 시설팀은 중장기 방호개선계획을 소속 지사의 연차보수계획 작성에 반영해야 함.

【 표-1. 방호개선계획과 연차보수계획 상이 사례】

(단위 : 천원, 부가세 제외)

구 분	건 명	최종방호 개선계획	최종연차 보수계획	비 고 (미반영사유)
‘15년	‘16년 ●●지사 유행철조망 교체	67,848	미반영	지사(시설팀)에서 미반영
	‘17년 ●●지사 유행철조망 교체	71,240	미반영	”
‘16년	‘17년 ☆☆지사 유행철조망 교체	28,224	미반영	▲▲▲▲처에서 조정
	‘17년 ●●지사 차량출입 차단기 설치	169,911	미반영	”
	‘18년 ★★지사 사각지대 CCTV추가설치	114,500	미반영	지사(시설팀)에서 미반영
‘17년	‘18년 ●●지사 유행철조망 교체	60,000	미반영	지사(시설팀)에서 미반영
	‘18년 ●●지사 정문 밖 안내데스크 신축	152,873	미반영	▲▲▲▲처에서 조정
	‘18년 ★★지사 정문 차량출입시스템 설치	166,930	미반영	”
	‘19년 ●●지사 유행철조망 교체	60,000	미반영	지사(시설팀)에서 미반영
계	9건	891,526		

중장기 방호개선계획 수립의 목적은 국내사업장의 특성을 고려한 방호·보안 설비, 장비의 개선을 통해 체계적인 방호·보안 대비태세를 구축하기 위함이다. 하지만, 공사 시행부서인 ▲▲▲▲처의 연차보수계획에 반영되지 않는 개선공사는 시행될 수 없으므로 그 목적을 달성할 수 없다.

예산제한 등의 사유로 방호개선계획의 전부를 연차보수계획에 반영하는 것이 어려운 경우, 상급기관 점검 또는 방호 목적상 시급한 시설에 대해서는 우선적으로 연차보수계획에 반영 시행될 수 있도록 2개부서간 협의절차 도입 등 방호개선계획 수립절차의 개선이 필요하다.

관계부서 의견 및 검토내용

△△△△처는 방호개선계획을 ▲▲▲▲처가 연차보수계획에 반영하지 않는 경우가 종종 있다고 주장하였으나, 양 부서간의 협조가 부족한 것이 원인으로 보인다. 따라서 상기 문제의 해결을 위해서 앞으로 예산을 고려하여 일관된 중장기 방호개선계획이 수립되도록 관련 절차를 개선함이 타당한 것으로 판단된다.

조치할 사항

△△△△처장과 ▲▲▲▲처장은 상호 협의를 통해 합리적인 방호개선계획이 수립되고 연차보수계획에도 반영하여 실제 시행될 수 있도록 관련 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)