

비축시설처 제보 관련 조사 결과

2018년도

한국석유공사
감 사 실

1. 조사배경

- 지하화 건설공사 버력처리 관련 제보 우편 접수

2. 조사방법

- 조사기간 : '18.5.29~6.8 (8일간)
- 조사방법 : 관련 직원 문답, 사실관계 및 규정 확인, 관련서류 검토 등
- 조사반 : 감사실 직원 3명

<이하여백>

통 보

제 목 지하화 건설공사 버력처리 관련 관리감독 개선 요구
관 계 부 서 ▲▲처(KK건설출장소)
내 용

우리공사는 △△건설(주)과 “KK비축기지 지하화 건설공사” 계약을 체결하여 저장용량 000만배럴 규모의 지하공동 건설공사(2018.5.31.현재 공정률 24.3%, 터널 굴착공사중)를 수행하고 있다.

한편, 현장 터널 굴착공사중 발생하는 대규모 버력¹⁾은 현장내에 적체되면 굴착 중단으로 동굴공사 공정에 지장을 초래하므로, 원활한 버력반출을 위해 공공기관에 무상 제공하도록 설계하였으며, 실제 2016년부터 공사현장 인근 3개 공공기관²⁾과 버력 반출합의서(무상으로 제공하고, 필요시 버력의 소할·선별 후 반출가능)를 체결하여 선별기 설치 후 버력을 반출하고 있다.

하지만, KK사의 반출지연(OI사업 지연 등의 사유)으로 현장 버력적치장(최대용량 80만³⁾m³)이 포화상태에 이를 것으로 예상됨에 따라, 2018.1월 시공사(△△건설(주))가 일부 버력(20만³m³)을 외부에 매각하고 매각대금은 도급비에서 차감 정산토록 조치하였다.³⁾

1) 버력: 굴착중에 나오는 잡돌

2) 공공기관 : KK사(OI사업용 사용예정), KKH청, PPP청

3) 관련문서 : ▲▲처-290(2018.01.17.) “버력 부분매각 방안 보고”

시공사에서 버력매각 입찰을 진행한 결과, (주)AAA이 외부매각 계약업체(계약기간 : 2018.2.28. ~ 5.31)로 선정되었으며, 입찰공고에 의하면 현장내 크라셔 설치 및 기타 선별 등의 작업은 불가하고 발파암은 별도의 소할 및 선별 등의 작업 없이 원석 상태로 반출하도록 하고 있다.

하지만, 버력반출 현장 조사결과 계약업체인 (주)AAA은 2018.5.31.까지 총 계약 물량 중 절반정도인 약 10만^m만 반출하고 있었으며, 일부는 선별기에서 분류된 선별석 또는 원석에서 선별 반출하였음이 확인되었다.

시공사에 버력 매각처리를 위임하였다고 하나, 버력의 소유와 관리주체가 우리 공사에 있으며, 반출되는 버력에 대한 관리 소홀로 계약업체((주)AAA)가 원석 외에 선별석을 임의로 상차하는 사례가 발생한 바, 유사사례 재발방지를 위해 버력처리에 대한 관리감독 방법을 개선할 것이 요구된다.

또한, (주)AAA은 입찰공고와는 달리 원석이 아닌 선별석을 일부 반출하였음이 확인되었으므로 동 물량만큼의 매각 계약금액과 선별석 공정가액의 차액을 추가 하여 정산토록 시공사에 요구함이 필요하다.

그리고, 2018.5.31. 현재 총 계약물량(20만^m)중 절반정도(약10만^m)만 반출되고 있어, 보다 적극적인 버력반출 관리가 필요하며 시공사에서 관련 후속조치 ((주)AAA에 대한 계약이행 촉구, 반출지연에 따른 지체상금 부과, 부정당업자 제재 등) 토록 할 것이 요구된다.

조치할 사항

▲▲처장은 (주)AAA에서 반출한 선별석에 대하여 계약금액과 선별석 공정가액의 차액을 추가 정산토록 시공사에 요구하시고, 버력반출 절차에 대한 관리감독방법을 개선하시기 바랍니다.

또한, (주)AAA의 버력반출 지연에 대하여는 조속히 반출되도록 조치((주)AAA에 대한 계약이행촉구, 지체상금 부과, 부정당업자 제재 등을 시공사에 요구)하시기 바랍니다.