

우 수 업 무 사 례 5

관련부서

□□지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 매설 송유관 보수공사의 조기 시행으로 예산절감

1. 개 요

- 송유관(기지~Buoy구간) 건전성 검사를 통한 결함 부위 발굴 및 보수(4구간)를 조기 시행함으로써 매설 송유관의 안전성과 건전성 확보

2. 현행 문제점

- (현상황) 매설 송유관 보수공사는 기지~Buoy 구간 총 4개소이며, 도로굴착을 동반하기에 지하매설물 유관기관과 협의 후 도로관리 기관의 인허가를 득해야 시행 가능(약 4개월 이상 소요)
- (문제점) 보수공사 구간 중 2개소는 도로 개설공사(□□도시공사 당월지구산업단지조성공사)가 시행중으로 준공이 도래(준공예정 :2018년 4월)하였으며, 준공 후 해당도로는 관리주체가 이관(□□도시공사→울주군)되고 신규 도로포장으로 인해 도로굴착 인허가가 3년간 불허되어 송유관 보수공사 시행에 어려움이 있음

3. 개선 내용

- 매설 송유관 보수공사 계획 중 일부구간(2개소_#1,2구간)을 당월지구 산업단지 도로포장 공사 전 조기 시행 및 완료
- 간섭구간 조기시행으로 도로 재포장 미시행 등 과업 축소 및 예산절감

4. 기대효과

- 도로 개통 전 간섭구간 조기 시행으로 대민 교통안전과 송유관 건전성 조기 확보
- 능동적 업무수행을 통한 과업 축소(보수공사 후 도로 재포장 미시행 등)로 예산절감(절감액 : 26,865천원, 부가세 포함)

