

우 수 업 무 사 례

관련부서

가스전운영사무소
생산운영팀

관련자

4급 정원주, 4급 김상원

□ 제목 : 코로나 19 상황 속 가스전 “GCM-A 압축기 분해 작업방식”
변경을 통한 차질없는 오버홀(Overhaul) 추진

1. 개 요

- 코로나 19 상황 속에서 해상플랫폼 가스가압기(GCM-A, Gas Compressor Module) 분해작업을 위한 일본 제작사의 엔지니어 파견이 보류되자, 제작사와 협의한 “국내 전문업체에 의한 분해작업 시행방안”을 검토·추진하여 차질없는 오버홀 실시 및 비용절감(일본 제작사 용역 대비 △372백만원) 달성

2. 현 실태 및 문제점

- 동해가스전 해상플랫폼 GCM-A(가스가압기) 오버홀 작업 추진
 - 추진목적 : GCM-A 진동문제 관련 오버홀을 통한 안전성제고 및 성능개선을 통한 가스생산 최대화
 - 과업비용 : 1,810백만원
 - 과업기간 : 2020. 5월 ~ 12월까지
- 코로나사태로 인해 분해작업을 위한 제작사(일본) 엔지니어 파견 거부·보류
 - 압축기 분해작업을 통해 주요 구성품 일본공장 운송 후 점검·보수 작업이 진행되어야 하나 분해작업 차질 발생
 - 일본 기술자가 아닌 제3국(스위스/인도)의 제작사 기술자파견 대안에 대해서도 협의하였으나, 동일 상황으로 파견불가

3. 개선내용

- KNOC에서 위탁하는 국내 회전기계 전문업체에 의한 분해작업 시행토록 상호 역할분담 합의·시행
 - KNOC : 국내 회전기계 전문업체(석원기공(주))와 계약하여 분해작업(작업자4명) 도급 실시('20.7.27~9.30)
 - 제작사(KHI) : 진동 원인분석을 위한 국내엔지니어(2명) 입회·조치하고, 분해작업 관련 무상 원격기술지원(Zoom 등 활용)

4. 기대효과

- 코로나 대비 적극적 대안제시와 제작사 설득·협상으로 국내 전문업체에 의한 분해작업 가능토록 조치함으로써 분해작업 외자 비용절감(372백만원)
- 분해작업, 원격 기술지원 및 원인분석에 대한 Buyer-Seller-국내업체 상호 역할분담 합의도출을 통해 차질없는 GCM-A 오버홀 추진

첨부 : 내부품의문서 및 증빙자료 1부. 끝.