

구매계약 조달주체 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★양수발전소 ▷팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약 체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제17조(조달주체의 기준)에 따라 물자는 원칙적으로 본사에서 구입한다. 다만, 국제조달 대상이 아니면서 본사에서 구매를 위임한 물자, 조달청 구입물자, 품질등급이 일반산업등급(S등급)이면서 구매건당 추정가격이 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액 미만인 정비부분품(SPAR), 설비자재(FACI), 일반품목(GENE), 기타설비 및 사무용품(OFFI), 계측 및 공기구(TOOL)는 소요 사업소에서 구입하여야 한다.
 - 그런데도 ▷팀에서는 ‘★양수 노후 차단기 구매계약(계약금액 : 85,670천 원, 계약일자 : '17. 9. 1.)’ 등 품질등급이 A등급인 구매계약에 대해 본사에서 구입하여야 하는데도, 2015년부터 2017년까지 10건의 구매계약에 대해 사업소에서 직접 구입했다.

조 치 사 항

1. ★양수발전소장은 조달주체에 대한 관련 규정을 숙지하여 물자를 구입하도록 전직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★양수발전소(▷ 팀)

관련부서

용역구매 입찰 자격제한 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- '15. 3. ★양수발전소는 발전설비인 Air compressor 흡배기밸브(S등급), Shaft Seal Water Strainer System(A등급), Pump-Turbine Bearing Lube Oil Cooler(A등급)의 사용수명이 경과하여 설비신뢰도 향상 및 예비품 확보 목적으로 위 설비를 구매하였다.
- 「계약규정 시행세칙」 제22조 1항4호에 따르면 공급자격의 사전 등록을 요하는 경쟁 입찰의 경우에는 「공급자관리지침」에 따라 공급자격의 등록을 하도록 되어 있다.
 - 그러므로 위 발전설비를 구매할 경우, 안전성영향 등급으로 분류된 A등급 품목은 관련규정에 따라 입찰참가 자격을 우리 회사 유자격 공급자명부에 등록된 공급 유자격업체로 제한하여야 하고, 일반산업등급 품목(S 등급)의 경우 일반경쟁으로 구매입찰을 진행하여야 함에도 입찰참가 자격을 우리 회사 보조기기 공급유자격업체이거나 한국전력 발전회사에 납품실적이 있는 회사로 제한한 것은 잘못이다. (입찰결과 유자격업체로 낙찰됨)

조 치 사 항

1. ★양수발전소장은 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 철저히 교육하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★양수발전소(▷ 팀)

관련부서

손상 설비에 대한 후속처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 2015. 6. 18. ★양수 발전소 ▶ 팀은 경상운전 중에 PH3 TR 차단기(VCB 2633)에 문제가 발생되어 차단기를 인출하여 정비를 수행하고 다시 설치하는 작업을 경상정비공사 업체인 A사에 지시하였고 공사업체는 관련 정비 작업을 수행하였다.
- 우리 회사 ♡처에서 계약을 체결한 「2013~2015년도 양수발전소 경상정비공사」(수행업체 : A사, 계약금액 : 74,619,600,000원)의 공사도급계약서 제3장 공사계약 일반조건 제13조(사급자재 및 대여품)에는 사급자재 등(특정자재 또는 기계 기구)은 계약상대자에게 인도 후에는 관리상의 책임이 계약 상대방에게 있으며, 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 발주자에게 변상하여야 하고, 제36조(일반적 손해)에는 계약상대자는 계약 이행 중 공사의 목적물, 사급자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 하며, 제4장 공사계약 특수조건 제22조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 발주자 손실 시 조치)에는 파업, 태업 등 노동조합 및 노동관계조정법 상 쟁의행위, 고의적 행위, 과실, 부작위, 태만, 정비인력 또는 기술부족 등 계약상대자의 책임 있는 사유로 인해 정비지연, 안전운전 저해 또는 정비품질 불량 등의 문제점이 발생되거나 명백히 예상될 경우 발주자 사업소장은 계약상대자에게 전문 인력 투입 등을 통한 시정조치를 요구하거나 발주자가 직접 조치하고 이에 따른 비용은 계약상대자에게 지급할 공사비에서 공제하거나 별도로 청구 할 수 있다고 명기하고 있다.

지 적 내 용 (계속)

- 공사업체인 A사는 차단기를 정비 후 원상복귀하면서 차단기를 들어 올리는 유압식 Lift Device의 유압 Line 파손으로 차단기가 낙하하여 손상을 입혔고, ★양수발전소 ▶팀은 손상된 차단기를 외주 정비(정비금액 : 12,111,110원)를 하여 설비를 정상화 하였다.
- ★양수발전소는 이건 사고에 대해서 법률자문 없이 우리 회사가 유압식 Lift Device의 관리책임이 있는 것으로 자의적으로 해석하여 공사업체인 A사에 배상 책임을 요구하지 않고 경고 조치로 마무리 한 것은 잘못임.

조 치 사 항

1. ★양수발전소장은 전 직원을 대상으로 경장정비공사 계약내용을 교육하시고 동일한 사항이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	★양수발전소(▶ 팀)
관련부서	

지하발전소 근무원실 개선 공사 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★양수발전소는 노사협약에 따라 지하발전소 근무원실을 개축하기로 결정하였고, ▶팀은 방진, 방음시스템이 포함된 지하발전소 근무원실 개축공사(계약금액 : 137,327천 원, 계약일자 : 2016. 3. 9.)를 수행하였다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제9절(간이공사)에 간이공사는 추정가격 1,000만 원 미만의 소규모공사에 적용하며, 「계약관리시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지)에는 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업 내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 명기하고 있다.
 - 그런데 지하발전소 근무원실 개축공사(준공일 : 2016. 6. 7.) 이후에도 근무자들이 소음 문제를 제기함에 따라 방음 보완 공사를 추가로 시행하였는데 동일한 공사 건을 지하근무원실 내부 방음 및 방진공사(계약금액 : 10,615천 원, 계약일 : 2016. 12. 20.)와 지하근무원실 외부방음 및 방진재 설치공사(계약금액 : 10,472천 원, 계약일 : 2017. 1. 10.)로 분할하여 간이공사로 추진하였다.
 - 빠른 시일 내에 지하근무자들의 근무 환경을 개선하고 계약 체결에 소요되는 행정 소요일을 줄이기 위해서 부득이 동일 공사 건을 간이공사 금액에 맞춰 2건으로 나누어 추진했다는 것을 감안하더라도 사규를 어기면서 공사를 추진하는 것은 잘못 임.

조치사항

1. ★양수발전소장은 전 직원을 대상으로 동일 건의 공사를 분할하여 발주하지 않도록 관련 규정을 교육하고, (통보)
2. ★양수발전소장은 행정편의에 따라 사규를 준수하지 않고 계약 방법을 결정한 아래 직원에 대해서 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	▷팀	과장	갑	'15. 2. 25~현재	업무처리 부적절	주의 (사업소)
조치부서	★양수발전소(▷팀)					
관련부서						

부동산(토지) 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★양수발전소 ▷팀에서는 비유동자산의 취득·유지·보존 및 운용(관리)과 재산의 처분 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리)에 따라 관리하는 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고 실지상의 권리침해를 방지하기 위하여 관리하여야 한다. 또한 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다.
 - 그런데도 ▷팀에서는 회사의 사용승인·협의 없이 우리 회사 소유 토지에 무단으로 건물(커피숍) 및 건축물(테라스)를 설치하게 하였고, 사실 확인 후 권리침해자에게 원상회복의 기회를 3차례 부여하였으나 기한까지 조치를 취하지 않았다.
 - 그 결과, 법무사를 통한 민사소송을 진행하였으나 법원의 화해권고결정에 따라 해당 토지를 매각(292㎡, 19,418천 원)하는 결과를 초래했다.

조 치 사 항

1, ★양수발전소장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부동산 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★양수발전소(▷ 팀)

관련부서

물자 저장관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ★양수발전소 ▷팀은 자재의 구매계약, 검수, 재고 및 저장관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 자재관리지침에 따르면 자재의 저장관리 시 각 자재별로 자재식별 꼬리표를 붙이고, 「위험물안전관리법」에 따라 제4류 위험물로 분류되어있는 인화성 물질인 페인트, 윤활유 등은 일반자재와 분리하여 방화 및 누유방지 조치를 철저히 하여 보관하여야 한다.
 - 그런데 ★양수발전소 ▷팀에서는 일부자재에 대하여 자재식별꼬리표가 부착되지 않은 채로 보관하고 있으며, 인화성물질인 윤활유를 유류저장창고에 따로 보관하지 않고 일반자재와 같이 자재창고에 보관하였다.
 - 그 결과, 자재의 손·망실을 방지하고 입·출고관리의 효율을 위해 반드시 필요한 자재식별꼬리표를 부착하지 않은 채 물자를 관리하여 긴급정비 시 필요한 자재수급에 혼란을 줄 우려가 있으며, 인화성물질인 윤활유를 일반자재 창고에 같이 보관하여 화재가 발생할 수도 있는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

1. ★양수발전소장은 작업효율과 안전을 고려하여 계획적으로 물자를 저장관리 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★양수발전소(▷팀)

관련부서

설계변경관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사 · 용역설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★양수발전소 ▶ 팀은 설계변경 제안접수, 심의위원회 개최, 사업심의 요청 등의 업무를 수행하고 있다.
- 수력양수 표준절차서 「설계변경 관리」에는 수력·양수발전소의 구조물 및 계통, 기기에 대한 설계변경 및 설비개선과 기기의 설정치 신설 또는 변경, 기기명, 경보 명 변경 또는 정보장의 경보위치 변경과 경미한 설계문서 변경도 절차와 기준에 따라 수행하며 ‘설계변경 제안 → 심의위원회 검토·승인 → 사업심의위원회(총사업비 1억 이상) → 설계변경서 작성 → 공사시행 및 준공 → 설계변경 완료’ 순으로 업무를 처리하도록 되어있다.
 - 그런데 ★양수발전소는 총 12건의 설계를 변경하면서 설계변경 제안도 없이 공사를 먼저 시행하고 이후에 설계변경 제안 및 심의위원회를 개최하는 등 설계변경 절차에 따르지 않았는데, 다른 양수발전소 역시 ♣양수발전소와 ●양수발전소를 제외한 대부분의 양수발전소가 설계변경관리 절차에 따르지 않고 작업을 수행하였다.

사업소	절차서 제정('13.10)이후 설계변경 건수	설계변경절차 이행 건수	비 고
★	12	0	
♣	30	30	절차 이행
♣	16	0	
▣	8	2	
◆	76	0	
◎	24	0	
●	10	10	절차 이행

지 적 내 용 (계속)

- 그 결과, 2013.10. 이후 수행된 ★양수발전소를 포함한 대부분의 양수발전소 설계변경이 제대로 된 설계심의 없이 처리되어 설계변경 제안의 타당성, 경제성 등을 적절하게 검토하여 수행하였는지에 대한 우려가 있으며, 또한 설계변경 후속조치(설비 및 자재마스터, 설계도면 등 관련서류에 반영)가 제대로 이루어졌는지 확인이 필요한 실정이다.

조 치 사 항

- 1 ♡처장은 설계변경절차서 제정이후 양수발전소 및 <본부의 설계변경 내역을 확인하여 절차를 따르지 않은 설계변경 건은 후속조치를 철저히 하고 향후 절차에 따라 설계변경이 수행되도록 교육을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	♡처(♡팀)
관련부서	

계측장비 교정 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★양수발전소는 보유하고 있는 계측장비(23대)에 대해서 매년 교정 계획을 수립하고 국가 공인 교정기관에 의뢰하여 교정을 수행한 후 현장 설비를 점검하는 용도로 사용하고 있다.
 - 우리 회사 수력양수 표준절차서인 「공구 및 휴대용 계측기 관리(ISO표준-01-082)」 제7.6항(교정검사)에는 기술표준원장이 정한 측정기의 교정대상 및 주기를 기준으로 주기를 설정하여 교정검사를 수행하여야 한다고 명기되어 있고, 한국인정기구(KOLAS) 「공구 및 휴대용 계측기 관리(ISO표준-01-082)」의 별표 2 “인정분야 세부분류 및 교정주기”에는 각 계측기를 세부분류하고 교정 주기를 명기하고 있다.
 - 그런데도 ★양수발전소 ▶팀은 보유하고 있는 계측장비 중 교정대상이 되는 진동측정기 등 11개 품목을 한국인정기구에서 제시하고 있는 교정주기 12개월을 적용하지 않고 일괄적으로 24개월을 적용하여 관리하는 것은 잘못임
- ※ 한국인정기구는 11개 계측장비에 대해서 12개월 동안 보증하는 교정성적서 발행

조 치 사 항

1. ★양수발전소장은 보유하고 있는 계측장비에 대해서 기술표준원장이 제시하는 교정 주기에 따라 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★양수발전소(▶ 팀)

관련부서

신축사옥 관정개발 업무처리 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- '17. 9. ★양수발전소는 사무실 노후화에 따라 신축사옥을 건설하여 사무실을 소내 부지로 이전하였으며, 신축사옥 건설에 따른 음용수는 신규 관정을 개발하여 공급하기로 하였다.
- 「지하수법」 제8조 및 「국토교통부 업무수행 지침」에 따르면 같은 사업장에서 기존 신고시설 외에 신규로 지하수를 개발함으로 인해 양수능력 합산으로 허가시설(100㎥/일)이 되는 경우 각각의 시설은 허가시설로 관리하여야 한다고 되어 있다.
- '17. 6. ★양수발전소 ▷팀은 신축사옥 관정개발공사 시행안을 검토하면서 실소요량 대비 양수능력이 과다하게 신고되어 있어 실 사용 현황을 반영하여 양수능력을 100㎥/일 이하로 조정하고, 지하수 영향조사 비용(850만 원)도 저감하고자 하였으나 감사일 현재까지 관련 업무를 지연하고 있는 것은 잘못이다.

조치사항

1. ★양수발전소장은 신축사옥 준공시까지 지연되고 있는 관정개발공사 관련 업무를 조속히 진행하시기 바랍니다.(통보)
2. ★양수발전소장은 신축사옥 준공시까지 관정개발공사 관련 업무처리를 지연한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다.(주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	★양수발전소 ▷팀	대리	을	'14 10 ~ 현재	업무처리 부적정	주의 (사업소)
조치부서	★양수발전소(▷팀)					
관련부서						