

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고 · 주의 · 통보요구

제 목 기사재 인수검사 일정지연

관 계 부 서 ☒본부

내 용

- 한국수력원자력주식회사(이하 “우리 회사”라 한다.) 「취업규칙」 제10조의 규정에 따르면, 직원은 법령과 회사의 제 규정을 성실히 지키도록 되어있고, 「계약규정」 제4조에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있으며, 「계약규정시행세칙」 제80조(검사) ①항 및 계약규정시행세칙 (별표4) 물품구매계약일반조건 제20조 ①,②항에 따르면, “검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료하여야 한다.”라고 명시되어 있다.

그러므로, 담당자들은 인수검사 업무를 수행하면서 신의 성실의 원칙에 따라 계약을 이행하여야 하고 규정과 계약조건에서 정해진 기한 이내에 검사업무를 제때 처리하여야 한다.

그러나, 「♣,♠호기 전력용변압기 유중가스분석기(설치조건부)」의 경우 시험 및 검사결과보고서에는 2017년 11월 28일 설치 및 성능시험을 완료하였음에도 기술검사완료까지 24일이 소요되는 등 검사일정이 10일 지연되었으며, 계약번호 ***** (스폴 1EA 등 6품목) 등 10건은 기술 및 품질검사 기한이 14일을 초과하는 등 검사 일정이 지연되었다.

[표1] 발전기자재 기술 및 품질검사 지연 현황

계약번호	납품내역	물품도착일	설치일 또는 검사보고일	기술및품질 검사완료일	담당자	14일초과 지연일수
*****	유증가스 분석기 2개	2017.11.28.	2017.11.28. 2017.12.08. ¹⁾	2017.12.22.	A	10
*****	밸브,솔레노이드용 1품목	2017.10.11	2017.11.09	2017.11.14	B	20
*****	밸브,솔레노이드용 3품목	2017.11.08	2017.12.04	2017.12.05	C	13
*****	6" MOV/AOV Gate Valve 8ea 등 3품목	2018.02.20	2018.04.16	2018.04.27	D	52
*****	◎,◆발 디지털형 컴퓨터 4EA	2017.12.27	2018.03.15 2018.02.28	2018.03.15 2018.03.15	D E	64 49
*****	전원공급기 3품목	2018.02.23	2018.04.27	2018.05.02	D	54
*****	실린더 헤드 등 44품목	2017.12.27	2018.01.25	2018.01.29	D	19
*****	클램프/부싱어셈블리,축-허브용, BUSHING,BOLT & NUT,COUPLING 등 8품목	2016.08.11	2016.09.19	2016.09.20	F	26
*****	제어기,산업공정용,SINGLE CONTROLLER 1품목	2017.08.23	2017.09.27	2017.09.29	G	23
*****	방열판 26 SET 1품목	2017.06.29	2017.07.24	2017.08.01	H	19

※ 공급사 귀책으로 인한 소요일수는 제외

검사지연 사유 확인결과, 계획예방정비(O/H)/설비개선업무 등 타 긴급업무 수행으로 인한 인수검사 지연, 검사기한 규정 숙지 미흡, 특별한 민원발생 사례와 연계된 건이 없는 점 등을 참작하되 지연횟수 및 기간 등을 고려하여 경고 및 주의조치를 요구한다.

조치할 사항

■본부장은 ① 인수검사 업무소홀에 따른 지연사례를

- 1) 2017년 11월 28일 기동변압기 및 보조변압기용 유증가스 분석기를 현장설치 후 시험및검사 결과 보고서를 작성하였으나, 시험검사와 무관한 연결용 너트를 분실하여 2017년 12월 8일 현장조립 완료 후 절연유 누유 추이관찰을 목적으로 검사일정이 지연됨

발생시킨 ○소 □팀 ☆직급 D에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 경고조치를, ◎소 ■팀 ★직급 F, ◎소 ▯팀 ★직급 A, ○소 ▯팀 ★직급 H, ○소 ▮팀 ★직급 E, ○소 ▮팀 ★직급 B, ㉠소 ▮팀 ★직급 C 및 ●소 ▮팀 ★직급 G에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의조치가 필요하며, ② 재발방지를 위해 인수검사 일정준수 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)