

한전KDN[주] 상임감사 주의, 경고 요구

제 목 자재구매규격서 승인절차 및 검수 미시행

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆처(○○○○○○○○팀)

구분 품질관리

내 용

☆☆☆☆☆☆처 ○○○○○○팀은 「□□ □□□□□□ □□□ H/W, □□□ 설
비 구매('17.08.03, 228,126,800원)」와 「□□□ □□□□□□□□ □□□ H/W, □□
□ 설비구매('17.08.28, 77,605,000원)」 2건에 대하여 계약상대자인 (주)◇◇◇◇◇
◇과 발주계약을 체결하여 상·제품 및 자재를 납품받았다.

발 주 명	장소	계약 상대자	계약 체결일	계약서 납품일	자재규격서 납품일	실납품일	비고
□□ □□□□□□ □□□ H/W, □□□ 설비 구매	△ △	(주)◇◇	'17.08.03	'18.03.30	'17.12.29	'17.09.08	납품완료
	㉠㉡㉢㉣					미정	건물 공사중
□□□ □□□□□□□□ □□□ H/W, □□□□ 설비구매	㉤㉥㉦	◇◇◇◇◇	'17.08.28	'17.08.31	'17.08.31	'17.08.31	납품완료

① 「자재구매규격서」 승인절차 위반

○○○○○○○팀 사업담당자 □□□과장은 계약상대자로부터 「자재구매규격서」에 명시된 ‘공급자 확약서/품질보증 및 기술지원 확약서(계약체결일)’, ‘품질보증 계획서/제작규격서(계약체결 후 5일 이내)’를 제출받아야 하나 제출받지 않았고, 그 결과 검사계획과 검수시험 합격기준 등에 대하여 부서장의 승인을 받지 않았

으며, 계약상대자가 제출한 ‘검수요청서(납기 4일전까지)’의 시험검수 계획 및 방법에 대해서도 부서장의 승인을 받지 않는 등 「자재구매규격서」 상의 승인절차를 위반하였다.

② 검수 미시행 건 자재납품 완료

○○○○○○○팀 사업담당자 □□□과장은 「□□ □□□□□□ □□□ H/W, □□ □□ 설비 구매」 발주계약 관련하여 설치 대상지역인 △△시험센터는 상·제품 및 자재 납품 이전(납품일 '17.09.08)에 해야 할 검수시험 합격기준 및 검수방범 수립과 검수를 시행하지 않았다.

③ 검수 미시행 건 부당 대가지급

○○○○○○팀 사업담당자 □□□과장은 「□□□ □□□□□□□□ □□□ H/W, □□□ 설비구매」 발주계약 관련하여 계약상대자가 요청한 검수일('17.08.31)까지 검수시험 합격기준 및 검수방법을 수립하지도 않았고 검수 후 계약상대자가 제출 하도록 명시되어 있는 ‘종합성적시험서’를 제출받지도 않는 등 검수를 정상적으로 시행하지 않고 발주계약 대가 77,605,000원을 지급하였다.

④ 부적절한 사업수행에 대한 관리책임자의 관리 소홀

○○○○○○○팀 ▽▽▽팀장은 검수와 관련하여 ‘품질보증계획서’, ‘제작규격서’, ‘자체검수보고서’에 대하여 검토 및 승인 후 대가가 지급되도록 관리감독을 철저히 해야 하나, ‘품질보증계획서’, ‘제작규격서’ 없이 □□□과장이 작성한 ‘자체검수보고서’만으로 승인하고 대가지급을 승인하는 등 관리감독을 소홀히 하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒ **처장**은 상·제품 및 자재 구매 관련과 관련하여 「자재구매규격서」에 명시된 ‘공급자 협약서/품질보증 및 기술지원 협약서(계약체결일)’, ‘품질보증계획서/제작규격서(계약체결 후 5일 이내)’에 대한 승인절차를 위반하고, 검수를 시행하지 않고 상·제품 및 자재를 납품받고 대가를 지급한 관련자에게 ‘주의, 경고’ 조치하시기 바랍니다.(주의, 경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
☆☆☆☆☆☆☆☆ ○○○○○○○○팀	부장(예정)	▽▽▽	'16. 1.16~'18. 4. 6	관리감독소홀	주의
☆☆☆☆☆☆☆☆ ○○○○○○○○팀	과 장	□□□	'16. 1.16~'18. 4. 6	업무처리 부적정	경고