

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 □처 ㉠부는 공사, 용역 및 구매 등 계약 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 고시 제20321-1080호, 2021. 9. 17. 시행) 제2조(정의), 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제5조(공사기간 산정근거 등의 명시), 제6조(공사기간 산정)에 따르면, 건설공사의 공사기간에 대해 규정하고 있다.

또한, 「중대재해처벌법」 시행에 따라 안전사고 예방을 위해 마련된 안전보건 경영절차서 「중대재해 예방 및 대응」(안전보건-****, 2024. 4.) 7.1.8 및 붙임 8.4(공사 기간산출)에 의하면, “제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우, 산업재해

예방 조치와 안전·보건을 위해 건설업에 대하여 「공공 건설공사의 공사기간 산정 기준」을 적용하고, 안전보건 확보에 미흡한 사항이 있는지 검토해야 한다”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부에서 수행한 공사계약 중 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사의 입찰공고를 점검한 결과, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 준수하지 않은 사례를 확인하였다.

공사감독부서는 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사기간을 산정하였고, 이를 포함한 공사설계서를 ㉠부로 구매요청 시 제공하였으나, ㉠부 담당자는 업무 미흡으로 관련 자료를 인지하지 못하였고, 입찰공고 시 공사기간 산정 근거 서류를 누락하였다.

이처럼 입찰공고를 할 때 공사 기간 산정 근거를 공지하지 않는다면, 공사 기간 부족 시 계약상대자와의 갈등과 안전사고가 발생할 수 있고, 공사 품질 또한 저하될 우려가 있다.

관련부서 의견 관련부서는 감사의견을 수용하면서 추후 건설공사 진행 시 공사 기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사를 입찰 공고할 때에는 공사 기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)