

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 통 보 1	주 의	2	기 타	***	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의·시정요구 및 통보

제 목 외주수리 업무 처리 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ■부(①),

제◎발전소 ▼부(②, ③), ◆부(③),

제●발전소 ◆부(③)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 중에서 ① G 직원은 ☆본부 제◎발전소 ◆부에서 근무하면서 기계 설비 정비를 담당하였고, ② H 직원은 ☆본부 제●발전소 ◆부에서 근무하면서 순환수펌프 설비 정비 업무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「물자관리규정」 제16조(조달구분)에는 “물자의 조달은 계획구입, 건별구입, 조달청 구입, 수요부서 직구입, 정비공사업체 구입, 업체구입 및 한수원 구입으로 구분한다”고 되어 있다.

그리고, 「공사관리규정」 제61조(적용범위)에는 공장반출 수리공사에 대하여 “② 보수에 소요되는 물자의 정확한 수량, 보수작업 공량 및 보수에 소요되는 공작기계류의 종류 등을 공사설계서 작성자의 지식으로는 알 수 없다고 객관적으로 판단되는 경우에는 사업소장의 결정으로 공장반출 수리공사(공사비 결정 포함)를 시행할 수 있다”고 되어 있다.

또한, 「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙)에는 예산운영부서장의 역할로 “1. 자체예산에 대한 권한을 가지고 이에 대한 책임을 진다. 3. 예산절감을 위하여 자체 절감계획을 수립·시행하여야 한다”고 되어 있다.

발전소 업무지침서 「외주수리/가공 및 자재 업체구입 지침」(정비지침-*****-++)

7.1 외주수리/가공에는 외주수리(가공) 대상기준을 명시하고 있다.

외주수리와 공장반출 수리공사의 지급비용면에도 차이가 있다.

외주수리 지시를 이행한 정비공사의 계약상대자는 정비공사 기성고 신청 시 외주수리 비용뿐만 아니라 지시 이행에 따른 일반관리비(외주수리 비용 × 일반관리비 요율)도 포함하여 기성금을 청구한다.

즉, 외주수리 비용과 공장반출 수리공사 비용이 동일하더라도, 외주수리의 경우 우리 회사는 외주수리 이행에 따른 일반관리비를 추가적으로 지급해야 한다.

따라서, 외주수리와 공장반출 수리공사는 발전소 정비공사 계약상대자가 아닌 제3자(외부전문업체)에 의해 설비 수리가 이루어지는 점은 동일하지만, 수리 예상 소요일, 공사 계약 방식·소요일, 예산금액 등을 고려하여 정비 시급성이 높은 경우에는 ‘외주수리’로, 시급성이 낮은 경우 ‘공장반출 수리공사’로 처리하는 것이 정상적인 업무 방식으로 볼 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 정비 시급성이 낮은 설비를 외주수리로 처리

예비품과 Stop Gate 수리를 공장반출 수리공사로 가능함에도 외주수리로 처리함으로써 지급되지 않아도 될 일반관리비가 취수설비 정비공사 기성시 추가 지급되게 하였다.

* 기성시 추가 지급(일반관리비) = 외주수리 지급 비용 × 해당 정비공사의 일반관리비 요율

☆▶ 호기 복수기 순환수 계통 펌프 PFP 예비품 외주수리의 경우, 20◀□년 2월경 교체된 펌프 PFP는 별도의 오더를 통한 정비나 점검없이 펌프하우스 건물내에 20□◎. 2월까지 현장 보관중이었다.

PFP 예비품의 담당부서인 제○발전소 ■부는 ☆▶ 호기 제*차 계획예방정비 기간(20◻. 4. ~ 20◻. 9.) 중 수행한 복수기 순환펌프 분해점검을 통해 차기 계획예방정비 시 PFP 교체 필요성을 판단하였고, 이후 ▶ 호기 제+차 계획예방정비를 대비하여 보관중인 PFP를 수리하고자 한 것이다.

그러나, 담당부서는 수리도 되지 않은 채 장기간(20◀□. 2. ~ 20◻◎. 2.) 펌프하우스 내부에 방치된 상태인 PFP를 예비품으로 활용하고자 공장반출 수리공사가 아닌 외주수리로 처리한 것은 잘못되었다.

★△ 호기 =차 계획예방정비 대비 Stop Gate 외주수리의 경우 해당 Stop Gate는 ★△ 호기 - 계획예방정비 기간(20◻. 6. ~ 8.)에 사용되고 이후 취수구 현장에 보관중이었으며, ★△ 호기 =차 계획예방정비(20◻◎. 7. ~ 8.)를 대비하고자 외주수리로 녹 제거, 도장 등이 되었다.

하지만, Stop Gate의 현장 보관기간(20㉮. 8. ~ 20㉮. 5.), 외주수리 지시일(20㉮. 5. 21.), 예비품 수리 기간(약 1개월)과 Stop Gate가 사용되는 ★△호기 계획예방정비의 착수일(20㉮. 7)을 감안한다면 정비 시급성이 높다고 볼 수 없으므로 외주수리가 아닌 공장반출 수리공사로 추진함이 적절하다.

② 자재를 정비공사업체구입이 아닌 외주수리로 구입 처리

경상설비 예방점검시 필요한 자재를 한수원 구입이나 정비공사업체구입이 아닌 외주수리로 구입하였다.

취수설비 정비공사업체((주)□□)가 Trash Rake의 분해 및 조립작업을 수행하였으나, 솔레노이드 밸브 자재비, 유압호스 재단, 도르래 실측 및 제작, 유압펌프 덮개의 재질 변경 제작 등은 자재 사양을 명시하여 정비공사업체 구입으로 처리해야 하지만, 외주수리로 구입한 것이다.

담당자는 “하계철 해양 이물질 대량 유입 시기에 취수구 설비 정상화를 위한 긴급 정비를 수행하고자 불가피하게 자재등록 및 정비업체구입으로 하지 아니하고 외주수리로 시행하였다”고 답변하였다.

③ 정비공사업체의 이행 가능한 역무임에도 외주수리로 처리

☆▶ 호기 원자로건물 크레인(Boiler Room 60T Bridge Crane)은 기전설비 정비공사업체(※※)의 정비대상이고, 감속기 구매 및 교체, 크레인 시운전 및 정리정돈이 정비공사업체의 이행 가능한 역무임에도 불구하고 작업오더가 아닌 외주수리로 처리하였다.

따라서, 기전설비 정비공사(가 아직 미준공 상태이므로, 청구되는 외주수리 비용에서 재료비(***원, VAT 불포함)만 지급할 필요가 있다.

관련자 의견 제○발전소 ◀부 ▶파트장은 파트직원들의 타부서 이동 및 업무 조정 등으로 업무 처리에 어려움 점이 있었다는 의견을 제시하였다.

제●발전소 ▶부 담당자는 계획예방정비 직전에 Stop Gate의 심각한 손상 상태를 발견하여 급히 외주수리를 하게 되었다는 의견을 제시하였다.

☆▶호기 ▶▶▶ 크레인 외주수리와 관련된 ☆▶호기 원자로건물 크레인 정비업체(▶▶)는 “20 ▶ ▶년도 크레인 업무를 기존 ▶▶社에서 ▶▶로 처음 수행함에 따라, 도면, 장비, 정비절차서 등 제반사항이 없는 상황에서 감속기 교체관련 제반되는 기술이 확보되지 않아 외주가공이 필수적이었다”고 답변하였다.

그러나, 크레인 정비와 관련된 기전설비 정비공사의 공사시방서의 4.5 기술 관리에 따르면, 계약상대자는 정비원의 기술력 향상을 위해 지속적인 노력해야 하고, 정비절차서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 당해연도 정비품질 및 정비기술 향상계획(기술제휴, 장비구매·개선 항목 및 금액 포함)을 수립하여 착공 후 2개월 이내에 발주자에게 제출해야 하므로, ‘제반사항이 없는 상황’은 계약상대자가 계약이행을 충실히 못했음으로 볼 수 있다.

또한, 크레인 감속기 교체에 있어서 특별한 공법을 요구하는 작업 내용이 보이지 않으므로 특수장비, 공법 및 기술 필요 등의 사유로 인해 외주수리가 불가피한 것으로 판단되지 않는다.

따라서, ▶▶의 크레인 감속기 교체 작업 이행이 가능함에도 외주수리로 처리한 점이 잘못되었다고 판단된다.

조치할 사항 ☆본부장은

① 「예산운영지침」에 따라 직원은 예산절감을 위하여 노력하여야 하지만, 정비

시급성이 낮은 설비를 공장반출 수리공사로 충분히 추진할 수 있음에도 외주수리로 처리하여 불필요한 기성고 금액(일반관리비 추가)을 지급하게 된 책임을 물어 아래 관련 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 2)

② 기전설비 정비공사의 계약상대자(※※)가 준공 요청할 경우, ☆▶호기 원자로 건물 크레인 외주수리와 관련하여 청구되는 외주수리 비용에서 재료비(***원, VAT 불포함)만 지급하도록 처리하시기 바라며,(시정 1)

③ ❶ 시간적 여유가 있음에도 예비품, 순환품 등을 공장반출 수리공사로 하지 않고 계획예방정비를 앞두고 정비 시급성을 내세워 외주수리하여 불필요한 일반 관리비가 지급되거나, ❷ 정비공사업체구입을 통해 물자 조달이 가능함에도 구입 방법을 우회하여 외주수리로 구매하거나, ❸ 정비공사업체가 이행 가능한 역무를 외주수리로 처리하는 경우가 재발하지 않도록 재발방지 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하여 실시하시기 바랍니다.(통보 1)