

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 시 정

제 목 [가-4] 공사 설계변경 적기이행 필요

소 관 부 서 ♡소 □부

조 치 부 서 ♡소 □부

내 용

### 1. 업무 개요

■처는 ♡소발전소 O호기 건설의 적정 공기확보를 위한 사전대비공사로서 “♡소 군도#호선 이설도로 건설공사”(이하 “이설도로 건설공사”라 한다.)를 계획하고 시행하였고, “♡소 O호기 토건공사”(이하 “♡소 토건공사”라 한다.) 최초 공정인 모선타널 굴착 이전 시행이 필요한 일부 공사를 조기시행하는 방안으로 이설도로 건설공사에 설계변경으로 포함하여 시행하였다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

“♡소 #,#호기 토건공사 도급계약서”에 따르면 특정 공종의 삭제 등의 사유로 설계서를 변경할 필요가 있을 경우 계약상대자에게 설계변경개요서 등을 첨부하여 서면으로 설계변경을 통보할 수 있다.

또한 공사관리규정에 따르면 공사감독원은 계약상대자에 대한 설계변경통보를 목적으로 공사통보서를 발행하고 이를 문서관리시스템에 등록하여 관리되도록 하여야 한다.

따라서 공사 시공중 설계변경 사유가 발생하여 계약금액이 증액 또는 감액될 때에는 지체없이 계약상대자에게 통보하고 계약변경을 수행하는 것이 바람직한 업무처리 방식이다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 추가시행 된 공사에 대하여 도로이설 건설공사 공사비 증액은 설계변경이 완료되었으나, ♡소 토건공사의 공사비 감액에 대한 계약자 통보 및 설계변경은 시행되지 않은 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 추가된 공사의 경우 ♡소 토건공사 설계내역서상 각 Package의 여러 공정 중 일부로 포함되어 있는데, 사토장 성토공사의 경우 ♡소 토건공사 설계내역서상 옥외변전소 부지조성공사(CL#-#)의 일부 공종 포함되어 있고 하천유로 변경공사의 경우 착수대비공사(CC-#)이 일부 공종에 포함되어 있어 정확하게 구분하여 정산하지 않을 경우 미시공 물량이 그대로 지급될 우려가 있다.

따라서 ♡소 ㉠부는 본 건에 대해 정산이 될 부분을 정확하게 산출하여 계약자에게 변경사항을 통보하고 설계변경을 시행함으로써 예산의 과지급을 사전에 방지할 필요가 있다.

**관계부서 의견** ♡소는 감사결과를 인정하면서 이설도로 건설공사에 추가 진행된 일부공사에 대하여 ♡소 토건공사의 물량을 설계변경하여 계약금액을 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** ♡소장은 ♡소 토건공사의 물량 변동에 관한 사항을 즉시 계약자에게 통보하시고 도로이설 건설공사로 선집행된 범위의 물량을 정확히 반영하여 설계변경(감액)을 시행하시기 바랍니다.(시정)