

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	경 고	#	통 보	#	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 공사설계 시 노무비 공량 과잉 산출

관 련 부 서 ○○ ■부, ○파트

조 치 부 서 ○○ ☼팀, ■부, ○파트

내 용

지 적 요 지

❖ 공사설계서 작성 시 노무비 할증이 포함된 재료비를 기준으로 공사원가를 산출하여 공사금액이 과잉 설계된 것이 #건 확인됨

1. 업무 개요

○○ ■부는 ○○의 기계·전기·제어분야 발전설비 정비 업무를 총괄하는 부서로서, 발전설비 유지보수를 위한 공사계약 발주를 위하여 공사설계서를 작성 후 예정가격을 산출·결정한 후 계약을 체결하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

○○ 계약예규 「예정가격 작성기준」에 따르면, 원가계산 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계

상되지 않도록 하여야 한다고 규정되어 있고, 같은 기준을 보면 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성하여야 하며, 재료비와 노무비는 각각 재료량·노무량과 단위당가격의 곱으로 결정한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사 「시설공사 원가계산기준」에도 계약예규 「예정가격 작성기준」과 동일하게 원가를 산출하도록 규정되어 있다.

한편, 공사원가 산출을 위한 공사설계서 작성 시 재료비는 재료를 현장에서 운반, 절단, 가공하는 경우에 발생하는 재료의 손실량을 보정하기 위하여 정미량(설계도면 등을 근거로 산출한 정확한 수량)으로 계산된 재료량에 건설공사 표준품셈에 따라 할증률을 곱할 수 있는데, 재료량의 할증률을 재료비에만 적용하여야지 다른 원가 비목에는 적용하면 원가가 과잉 산출된다.

따라서 노무비를 산출하기 위하여 노무량을 산정할 때, 재료량과 단위공량의 곱으로 산출하는데, 이때 할증이 반영된 재료량을 적용하게 되면 노무비가 과잉 산출되어 공사원가가 증가하게 되므로 재료비 할증이 노무비 산출에 적용되지 않도록 유의해서 공사설계서 작성 업무를 해야 한다.

따라서 공사원가 산정을 위한 공사설계 시, 재료비 할증이 노무비 산출에 적용되지 않도록 관리하여, 공사원가가 과잉되게 설계되지 않도록 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ○○에서 발주한 공사의 공사설계서를 점검한 결과, 노무비 산출 과정에서 재료량을 정미량으로 산출하여야 하는데도, 할증이 포함된 재료비 기준으로 노무비를 산출하여 노무비가 과잉 산출된 공사가 #건 확인되었고, 특히 #건 공사에 대한 공사설계를 규정에 따라 재산정한 결과, 약 #원의 공사비가 감액될 수 있는 것

으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○○는 감사의견을 수용하면서 향후 관련 규정을 철저히 준수하여 동일한 사항이 재발되지 않도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○장은 ① 공사의 공사설계서 작성 시 노무비를 잘못 산정하여 원가를 과잉 산출한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 ‘경고’ 처분하고,**(경고)**

② “○○ 지하발전소 소화설비 개선공사” 공사설계와 관련하여 노무비 산출 시 할증 방식 오적용으로 과잉 산출된 #원에 대해서는 계약상대자에게 손실 보전 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.**(통보)**