

한국전력공사 상임감사위원

경고 요구, 통보

제 목 : [6] 보조기기(BOP) 기자재 구매 잘못

관 계 부 서 : UAE원자력본부

조 치 부 서 : 인사처장, UAE원자력본부

내 용

1. 업무 개요

UAE원자력본부는 ●◆●간 체결된 OSS(Operating Support Services Contract) 계약에 따라 실질준공 전까지 수행하는 ●◆●의 유지보수(C&C) 업무와 관련하여 보조기기 시운전예비품(CSP)을 공급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

한전과 발주처(△△●●) 간 체결한 주계약에 따르면, 한전이 발주처에게 공급해야 할 시운전예비품이 명시되어 있으며, 한전은 이를 공급할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

UAE원자력본부 원자본부 담당자 ★&☆(4나)직급)이 '20.11.11. ●◆●(OSS)의 요청으로 고장이 발생한 BNPP 3호기 공조기기 RCFC 3대의 Speed¹⁾ 계측기

1) Speed 계측기는 SE(vibration Sensor), ST(Transmitter, Signal Converter) 로 구성되어 있음

부속 자재 중 하나인 Signal Converter(ST)를 구매하는 과정에서 자재명 혼선 및 착오 등으로 인하여 Vibration Sensor(SE)로 잘못 구매하여 14,758,770원(운송비 포함)의 추가 비용이 소요된 것으로 확인되었다.

[표 1] 자재구매 진행 경과

일 자	진 행 사 항	내 용
'19.09.10.	●◆●/SIMS 시스템 ²⁾ 상 미결항목 등록	자재명 : 4-611-SE-3073/3074/3075
'20.02.11.	공급사(▷#) → 한전/견적서 송부	RCFC 진동센서(Accelerometer*) 교체 등 * Vibration Sensor(SE)
'20.09.29.	한전 → 공급사/이메일	신규 자재 추록 발행을 위한 견적 요청 - '4-611-J-SE-3073/3074/3075/3076 Speed' 품목 추가
'20.10.12.	●◆● → 한전/이메일	NCR 발행 대상 확인 요청, 4-611-J-ST-3073~3076
'20.10.13.	한전 → ●◆●/이메일	3-611-J-ST-3073~3075에 대한 NCR 및 ECTR 발행 요청
'20.11.01.	한전 → ●◆●/이메일	ECTR 상 4-611-SE-3073/3074/3075 구매 예정 알림
'20.11.11.	●◆● → 한전/NCR 발행	3-611-J-ST-3073/3074/3075(Transmitter is not working~)
'20.11.11.	(한전) 자재 구매시행 품의	3호기 Vibration Sensor(SE) 소손 발생으로 자재 구매
'22.07.13.	●◆● → 한전/이메일	4-611-J-ST-3073~3075 구매 필요 알림(Signal Converter 3개)

●◆● OSS 담당자는 2019년 9월 업무시스템(SIMS)을 통해 고장난 BNPP 3호기 공조기기 RCFC의 자재를 요청하는 과정에서 자재명 혼선으로 고장난 부품인 “ST”가 아닌 “SE”로 잘못 기재하여 요청하였으며, 고장 자재의 교체 및 검교정을 담당하는 국내 공급사(▷#)로부터 한전 담당자에게 제출된 견적서(2020.2.11) 상에도 Accelerometer(Vibration Sensor(SE)의 다른 명칭)로 표기되어 있었다.

그러나 최초 ●◆● 측의 SIMS 시스템 상 요청된 자재명, 공급사 견적서 상 자재명 표기에 오류가 있었던 것은 사실이나, 고장난 자재 구매를 시행

2) SIMS : Start-up Information Management System(시운전 정보관리시스템)

(2020.11.11.)하기 이전, 한전 담당자인 ★&☆과 ●◆● OSS 담당자간 교신한 메일(2020.10.12.)을 확인해 보면, ●◆● 담당자는 NCR(Non Conformance Report, 부적합보고서) 발행 대상 확인을 위한 메일 상, 고장 자재가 “ST”임을 명확히 명시하고 있으며, ★&☆ 역시, ●◆● 담당자에게 직접 회신한 메일(’20.10.13.) 상에 “ST”로 정확히 기재한 것을 확인할 수 있었다.

또한 ●◆●이 조치 대상 자재를 “ST”로 명시하여 NCR을 발행(2020.11.11.)하였음에도 담당자로서 구매 시행 전 대상 자재에 대한 재확인을 소홀히 하였다고 판단된다.

아울러 해당 자재구매 오류 건은 설비손상조치 의결위원회³⁾에 상정 한전/●◆● 각각 책임이 있는 것으로 하여, 분담비율이 50:50으로 결정(●◆● 참여, 책임 불인정)되었으나, 의결 결과에 따라 ●◆● 부담분에 대하여 비용구상을 추진하더라도 ●◆●에서는 교신과정에서 소통의 혼선이 있었지만 NCR 등에 정확히 구매 자재명이 명시된 만큼 최종적인 확인을 하지 못한 한전에 전적으로 책임이 있다고 주장하고 있어 회수 여부는 불명확하다.

조치할 사항

인사처장은 보조기기 기자재 구매업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘경고’를 축

3) 위원회는 발생비용 부담주체에 대한 검토 및 내부 의사결정 절차로 결정내용에 대한 법적인 구속력 없음, 한전 및 관련사가 참여하여 표결로 결정

구하여 주시기 바랍니다. (경고)

UAE원자력본부장은 향후 유사사태가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 재발방지 교육시행 등 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	통 보 1	-	경 고 1	UAE원자력본부	인사처 UAE원자력본부