

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 건설공사 공사기간 미산정

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 10개 지사

조 치 부 서 RRRR처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 ****부, *****부 및 관내 10개 지사(이하 “○○지역본부” 라 한다)에서는 감사 대상기간(2023. 3 .1. ~ 2026. 3. 13.) 동안 생산기반정비사업 및 지역개발사업 등 [표 1]과 같이 사업별 세부설계를 완료하였다.

[표 1] ○○지역본부 2023년~2026년 년도별 세부설계 추진 현황

구분	사업명	지구수	비고
2026년	합계	232	
	소계	8	
	생산기반정비사업	3	
	지역개발사업	5	
2025년	소계	90	
	생산기반정비사업	54	
	지역개발사업	36	
2024년	소계	80	
	생산기반정비사업	48	
	지역개발사업	32	
2023년	소계	54	
	생산기반정비사업	27	
	지역개발사업	27	

자료: ○○지역본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제45조의2(공사기간 산정) 제1항에 따르면 발주자는 건설

공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하도록 되어 있고,

국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준¹⁾」 제4조(공사기간 결정 절차)에 따르면 발주청은 설계자로 하여금 산정근거를 명시한 공사기간을 산정하고, 입찰공고를 하기 전에 공사기간 적정성을 검토하여야 하며,

같은 기준 제6조(공사기간 산정)에 따른 공사기간 산정방법은 “공사기간 = 준비기간 + 비작업일수 + 작업일수 + 정리기간” 으로 산정하도록 되어 있다.

그리고 본사 ****실(現 NNNN실)에서는 2022. 12. 1. 「건설공사 개략 공사기간 산정내역 매뉴얼²⁾」을 시행하였으며, 공사에서 시행하는 모든 건설공사³⁾에 대하여 건설공사의 규모 및 특성 등을 고려한 공사기간 산정기준을 정립하였다.

또한 본사 UUUU처에서는 2024. 1. 24. 「건설공사 표준 공사기간 산정 가이드라인」 수립 및 배포 알림⁴⁾을 통해 공사의 모든 건설공사의 공사기간을 적정하게 산정 및 조정하기 위한 세부 방법을 배포하였다.

따라서 설계담당자 또는 설계용역 감독자는 2022. 12. 1. 이후 건설공사 설계에 대하여 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 입찰공고 전 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) (시행 2021. 9. 17.)(국토교통부고시 제2021-1080호, 2021. 9. 8., 제정)

2) 관련문서: *****-3770호(2022. 11. 30)

3) 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사(전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사 제외)

4) 기반계획계획-168(2024.01.26.)호

○○지역본부에서는 2023. 3. 1. 이후에 설계를 완료한 총 232지구 중 [표 2] 및 [붙임] “공사기간 미산정 지구 세부 현황” 과 같이 152지구에 대하여 입찰 공고 前 공사기간을 산정하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 공사기간 미산정 지구 현황

(단위: 지구수)

계	본부	AA	BB	CC	DD	EE	FF	전원입	II	JJ	HH
152	29	1	10	16	12	11	1	18	10	7	37

자료: ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 이상기후, 휴일근무 사전허가제, 시간외근로 제한 등 작업 여건 및 환경이 변화하는 시점에서 충분한 공사기간을 반영하지 못해 시설물의 품질 저하 및 안전사고 발생 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 건설공사 설계 추진 시 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 및 「적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인」, 公社 「건설공사 표준 공사기간 산정 가이드라인」을 준수하여 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(RRRR처)은 건설공사를 직접 설계하거나 설계용역 시행 시 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 및 공사 「건설공사 표준 공사기간 산정 가이드라인」을 준수하여 적정 공사기간을 산정할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)