

■ ■ ■ 발전본부 종합감사 결과보고

감사실

차 례

I . 감사실시 개요	1
II . 감사대상 일반현황	3
III . 감사결과 종합	5
IV . 감사결과 처분요구서	13
1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정	14
2. 탱크로리 경유하역설비 관리 부적정	17
3. 하자보증 개시일 산정 부적정	21
4. 하자보증금 처리 부적정	27
5. 자율안전확인대상 기계·기구 확인 소홀	32
6. 선급금 지급 업무처리 부적정	35
7. 노무비 구분관리 소홀	38
8. 대금 지급 관리 소홀	41
9. 가산세 발생에 따른 업무처리 절차 부적정	44
10. 예비용 고압전동기 관리 부적정	47
11. 승강기 위탁관리용역 개선	49
12. 정원관리 부적정	51
13. 특수공구 무상임대계약 미체결	54
14. 대금 지급시 정산서류 검토 미흡	56
15. 정보통신설비 보안대책 미흡	59
V . 모범사례	62
VI . 현지조치사항	74

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 업무전반에 대하여 정기적으로 실시하는 종합감사로 □■□발전본부에서 수행한 업무 전반을 점검해 업무의 오류, 부당한 업무처리 등을 시정하고, 현장의 문제점 개선을 위한 컨설팅도 시행해 경영동반자의 역할을 충실히 수행하고자 하였다. 또한 현장의 우수업무 사례를 적극적으로 발굴해 현장 직원의 사기진작과 전사업소에 우수사례를 전파해 회사의 경영효율에 기여하고자 금회 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 중점사항

금회 감사는 □■□발전본부를 대상으로 처음 시행하는 종합감사로써 2016. 10. ~ 2018. 5. □■□발전본부가 수행한 업무전반으로 설정하였으며, 2017. 6.부터 상업운전을 개시한 신규 발전소인 만큼 발전소 운영체제 및 건설사업 후속 처리업무 등을 중점 점검항목으로 선정하였으며, 또한 ‘2018년도 연간감사계획’의 감사중점 항목인 불공정한 계약조건, 인권·안전 등 사회적 가치구현을 위한 업무처리 적정성 등을 살펴보았다.

3. 감사기간 및 인원

2018. 6. 18.부터 같은 해 6. 29.까지 아래 [표]와 같이 감사인원 9명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

[표. 감사 투입인원]

성 명	소 속	담당분야	투입기간
○ ● ○	종합감사부	• 감사반장, 업무총괄	6. 18.~6. 29.(10일)
○ ● ○	종합감사부	• 중재신청의 적정성 • 하도급관리, 민원처리 • 전회 감사결과 조치이행 확인	6. 18.~6. 29.(10일)
○ ● ○	종합감사부	• 전기, 제어분야 • 공사준공 처리절차 적정성	6. 18.~6. 29.(10일)
○ ● ○	종합감사부	• 발전운영, 환경화학 분야 • 신재생설비 운영의 적정성	6. 18.~6. 29.(10일)
○ ● ○	청렴감찰부	• 총무, 계약분야 • 협력사 갑질문화 실태 점검	6. 25.~6. 29.(5일)
○ ● ○	청렴감찰부	• 전기, 제어분야 • 보안분야	6. 18.~6. 22.(5일)
○ ● ○	○■ 감사부	• 인사, 노무분야 • 계약, 비품관리 등의 관행적인 업무처리	6. 18.~6. 22.(5일)
○ ● ○	■□ 감사팀	• 토건분야 공사준공 처리절차 적정성	6. 25.~6. 29.(5일)
○ ● ○	▨▨ 감사팀	• 재난안전, 품질분야 • 소방설비 및 위험물 관리 적정성	6. 18.~6. 22.(5일)

Ⅱ. 감사대상 일반현황

1. 조 직(1소 3실 13부 3팀)



2. 인원현황

(‘18. 6. 기준, 단위 : 명)

직 급	1	2	3	4	6	합 계
정 원	5	14	47	180	14	260
현 원	4	14	44	191	19	265
과부족	△1	0	△3	+11	+5	5

※ 협력업체(7개사 352명) : ○●◎◇◆ 등 정비업체(302명), 경비(38명), 청소용역(12명)

※ 휴직직원(15명), 임피제(2명), 파견(2명)포함

3. 사업소 개요

구 분	내 용
위 치	충남 보령시 주교면 송도길 201
부 지 면 적	약 67만㎡ (발전소 부지 : 약 56만㎡, 녹지 11만㎡)
설 비 용 량	2,000MW(1,000MW×2기)
건 설 기 간	2011.11. ~ 2017.09. (71개월)
총 공 사 비	2조 7,907억원
건설참여사	○○●●(설계), ●◇중공업(주기기), ○○건설(시공)

4. 경영실적 및 전망

구 분	단위	2017년			2018년
		실 적			계 획
		합 계	1호기	2호기	
발 전 량	MWh	3,832,667	2,651,324	1,181,343	11,510,230
열 효 율	%	36.87	36.82	36.91	38.77
소내전력률	%	5.94	5.90	5.98	6.64
이 용 률	%	86.31	84.02	88.59	67.97
석탄사용량	ton	1,627,603	1,130,426	497,177	4,501,749

※ 상업운전 시작일 : 1호기 2017. 6. 24., 2호기 2017. 9. 29.

Ⅲ. 감사결과 종합

1. 감사총평

잘하고 있는 점

■●□발전본부는 건설 중 발생한 주요 미결사항을 개선 및 해결하고자 노력하고 있었다. 특히 감사기간 중 손상된 저압터빈 최종익을 교체해 시운전 중에 있었으며 감사결과보고를 하는 현재까지는 문제가 없는 것으로 확인되었다. 성공적으로 이 문제가 해결될 경우 발전출력 및 효율 상승으로 인한 회사의 수익도 증대될 것으로 예상된다.

그리고 정부의 ‘대기오염물질 배출농도 기준강화’에 선제적으로 대응하기 위해 자발적으로 대기환경설비(탈황, 탈질) 성능개선을 추진하고 있어 성능개선 이후 배출되는 SOx 및 NOx의 배출농도는 법정기준치를 크게 밑돌게 될 것이다. 이는 환경오염의 주범이라는 석탄화력발전소에 대한 인식을 바꿀 수 있는 계기를 제공할 것으로 생각된다.

■●□발전본부는 우리회사 최초 옥내형 저탄장을 운영하는 사업장으로 화재의 위험, 저탄장 내 유해가스 정체 등으로 인한 관리의 어려움이 있지만 철저한 운영관리로 지금까지 단 한차례의 화재사건도 없이 운영되고 있어 옥내저탄장 운영의 기준이 될 수 있는 모델을 제시해 주고 있었다.

개선하여야 할 점

회사에 큰 손해를 끼치거나 금품수수 및 횡령 등의 비위사항은 없었으나, 발전소건설 납품기자재를 정산하는 과정에서 계약서 등 관련규정을 준수하지 않아 하자처리가 미흡하였으며 이에 대한 대책수립이 필요하고, 설비정비를 위한 특수(전용)공구 관리계약이 경상정비업체와 미체결 되어 있는 상태이므로 시정이 요구된다.

또한 경유저장탱크에 경유이송시 사고 등으로 인해 경유가 바다로 유입될 가능성이 있어 이를 방지하기 위한 설비개선이 요구되며, 특정부서의 경우 과도한 업무량으로 정비부실과 안전사고로 이어질 수 있는바 적절한 인원이 확보될 수 있도록 정원을 조정할 필요가 있었다.

2. 중점 감사항목 조사 결과

☐ 계약금액 조정, 설계변경 적정성 분야

발전설비 경상정비공사의 경우 물가변동에 따른 계약금액을 조정하는 과정에서 산재보험료의 경우 계약자가 계약시 제출한 산출내역서상의 산재보험료율을 적용해야 하는데, 연도별 해당업종에 산재보험료율을 적용해 공사비를 과다 지급한 바 약 1.9천만원의 금액을 환수조치 하였고, 실비정액가산방식으로 계상된 용역에서 직접경비의 소요비용의 증빙을 확인하지 않고 지급한 사례가 있어 지적했다.

□ 불합리한 관행적 업무처리

가산세 등의 합리적인 처리에 관한 사항을 심리하기 위해 세무관리위원회를 개최해 처리방안과 재발방지를 위한 대책의 적정성 등을 심의해야 하는데 과거 변상에 대한 관례와 실무자들의 의견만을 참고하여 처리방안을 결정하고 대책을 세우지 않아 재발방지 우려가 있어 이를 지적하였다. 또한 계약업무처리기준에 따라 업무를 처리해야 하는데도 상당수의 용역·공사가 노무비의 구분관리와 지급확인을 이행하지 않고 있었으며, 계약이행에 따른 대금 지급도 자재입고 지연 등의 사유로 감사대상기간 동안 시행된 총 계약건수의 46%에서 대금 지연이 발생하고 있어 이를 지적하였다.

□ 발전소 운영 및 정비 적정성

건설 이후 자율안전확인대상인 기계기구에 대한 안전인증확인 신고서를 계약상대자로부터 제출받아야 하는데, 감사일까지 제출받지 못하고 있어 과태료 등 행정처분을 받을 우려가 있어 이를 지적하였고, ○■■발전본부와 ■■■발전본부가 엘리베이터를 공동으로 위탁 관리해 비용, 정비의 효율성을 증대할 수 있는 방안을 마련하도록 요구했다. 그리고 고압전동기 예비품의 관리가 제대로 시행되고 있지 않아 설비문제 발생시 즉시 교체가 가능할 수 있도록 관리방안을 수립하여 시행하도록 하였다.

□ 사업소 인권경영 실태(설문기간 : 2018.6.18.~6.29., 265명중 125명 답변)

■□발전본부 직원을 대상으로 감사기간동안 사업소 인권실태 설문 조사를 한 결과 전체 평균점수가 5점 만점에 4.34점(86.73%)이며, 5개 질문분야의 평균점수는 아래와 같다.

구 분	상사의 갑 질	성희롱/ 성차별	차별대우	안전보장	인권경영 의 지
점 수	4.36	4.45	4.13	4.32	4.08

평균점수가 가장 낮은 분야는 ‘인권경영 의지’ 분야였는데, 이는 부서장의 인권경영 의지에 대한 직원들의 인식도 낮다는 것으로 본사주관 교육과 별개로 ■□발전본부 차원의 대책수립이 필요한 것으로 판단된다.

아래사항은 25개 질문항목 중 점수가 4.25점(85%)이하로 나온 항목으로 대책수립시 참고할 만하다.

[평가점수가 85% 이하로 나온 질문항목]

- 강압적인 말투, 지나친 반말, 욕설, 인격모독적 발언
- 불필요한 시간외 근무 지시
- 정시퇴근, 휴가, 교육 등 신청 시 눈치
- 여직원의 사생활에 대해 지나치게 묻거나 조언
- 특정 노조 가입을 이유로 보직, 평가, 교육, 포상 등 차별
- 회사 정책에 대해 의견이 다르다는 이유로 보직, 평가, 교육, 포상 등 차별
- 부서장의 성희롱, 성차별, 갑질행위 근절의지
- 부서장의 성희롱, 성차별, 갑질행위 예방노력

3. 감사결과

가. 지적사항 총괄표

총 지 적 건 수	행정상 조치(건)							재정상 조치(억 원)						신분상 조치(명)						현 지 조 치 (건)	모 범 사 례 (건)
	시 정	개 선	경 고	주 의	권 고	통 보	계	추 징	변 상	회 수	환 불	기 타	계	해 임	정 직	감 봉	견 책	주의·경고	계		
42	3	5	1	8	1	4	22	-	-	0.19	-	-	1	-	-	-	-	7	7	7	5

나. 비위유형별 내역

복무기강						행정관리			재산관리			독직 ¹⁾			기 타	계	
직 장 이 탈	품 위 손 상	직 권 남 용	보 안 비 밀 누 설	직 무 유 기 태 만	감 독 소 홀	업 무 처 리 부 당	공 문 서 위 변 조	문 서 관 리 소 홀	현 금 관 리 소 홀	물 품 관 리 소 홀	재 산 관 리 소 홀	공 금 유 용	공 금 횡 령	증 수 뢰		건	인 원 (명)
-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	3	15	7

다. 업무유형별 내역








인 사 노 무 관 리	예 산 관 리	회 계 관 리	계 약 관 리	사 무 관 리	자 재 관 리	보 안 관 리	연 구 개 발 관 리	설 비 운 영 관 리	환 경 관 리	용 역 관 리	공 사 관 리	구 매 관 리	사 업 관 리	재 난 안 전 관 리	품 질 관 리	기 타	계
1	-	-	7	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	15

1) 독직 : 어떤 직책에 있는 사람이 그 직책을 더럽힘. 특히 직권남용이나 뇌물을 받은 행위

라. 처분요구 내역

번호	처리부서	건 명	처분요구			업무 유형	행위 유형
			행정상 조치(건)	재정상 금액(억원)	신분상 조치(건)		
1	발전본부 실	물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정	시정 주의	0.19	-	계약관리	업무처리 부당
2	발전본부 부/ TF팀	탱크로리 경유하역설비 관리 부적정	개선	-	-	설비운영관리	업무처리 부당
3	발전본부 부	하자보증 개시일 산정 부적정	주의 통보	-	2	계약관리	업무처리 부당
4	발전본부 부	하자보증금 처리 부적정	주의 통보	-	1	계약관리	업무처리 부당
	처 부		개선		-		
5	발전본부 부	자율안전확인대상 기계·기구 확인 소홀	시정	-	-	재난안전관리	업무처리 부당
6	발전본부 부/ TF팀	선금금 지급 업무처리 부적정	주의 통보	-	2	계약관리	업무처리 부당
7	발전본부 부	노무비 구분관리 소홀	주의	-	-	계약관리	업무처리 부당
8	발전본부 부	대금 지급 관리 소홀	주의 경고	-	1	계약관리	업무처리 부당
9	발전본부 부	가산세 발생에 따른 업무처리 절차 부적정	주의	-	-	사무관리	업무처리 부당
10	발전본부 기술부/ 부	예비용 고압전동기 관리 부적정	개선	-	-	설비운영 관리	물품관리 소홀
11	발전본부 기술부	승강기 위탁관리용역 개선	개선	-	-	설비운영 관리	기타
	발전본부 발전소 기술부						
12	처 부	정원관리 부적정	개선	-	-	인사노무 관리	인사노무 관리
	부 부						
13	발전본부 실	특수공구 무상임대계약 미체결	시정	-	-	설비운영관리	물품관리 소홀
14	발전본부 부	대금 지급시 정산서류 검토 미흡	주의 통보	-	1	계약관리	업무처리 부당
15	발전본부 팀	정보통신설비 보안대책 미흡	권고	-	-	보안관리	기타
합 계 22 (시정 3, 주의 8, 개선 5, 통보 4, 경고 1, 권고 1)				0.19	7	-	-

마. 신분상 조치 대상자 내역

순번	처분 번호	현 소속	직급	성명	주민등록번호 (앞자리)	조치 (조치부서)
1	3	 처 IDN PT. 	3	○◇□	*****	주의 ( 처)
2	3	 본부  부	4	○⊙○	*****	주의 ( 본부)
3	4	 본부 ◆□▷◀부	4	○⊕	*****	주의 ( 본부)
4	6	 발전본부 ▶○⊗☯TF팀	4	■◇□	*****	주의 ( 발전본부)
5	6	 발전본부 ▶○●■부	4	○≡□	*****	주의 ( 발전본부)
6	8	 발전본부 ▶○●■부	4	○◇▦	*****	경고 ( 발전본부)
7	14	 발전본부 ◆▷○▦부	4	○■■	*****	주의 ( 발전본부)

바. 모범사례 내역

일련 번호	제 목	관련부서
1	발전단출력 기준부하 적용기준 변경으로 전력거래수익 창출	●■□□실
2	장기 지연 보상민원의 합리적 해결 및 경제적 손실 방지	■◆■●부
3	신축 옥내저탄장 최적 운영 및 자연발화 예방 노력	▶○●■부
4	내부통제 강화를 통한 실적정산항목(보험료 등) 절감	◆□⊗☯부
5	수전전력 계약변경 적기 시행으로 기본전기요금 절감	◆▷기술부

□ 모범사례에 대한 포상

○ 사장상 : 발전본부 ●■□□실 차장 ○○○

- 발전단 기준부하 적용기준 변경으로 전력거래수익 창출

○ 부서포상 : 발전본부 ▶○●■부(100만원), ◆□⊗☯부(50만원)

사. 현지조치 일람표

일련 번호	관계부서	제 목	처분 종류
■ ■ □-1	◆ □ ▷ ◀ 부	외출부 관리 소홀	시정
■ ■ □-2	◆ □ ▨ ▨ 부	옥외 소화전함 관리 소홀	시정
■ ■ □-3	▢ ▢ □ 부	유해(일반)화학물질 저장소 관리 부적정	시정
■ ■ □-4	▶ ○ ○ □ 부	컨테이너 관리 부적정	시정
■ ■ □-5	▶ ○ ▨ TF팀	간이공사 업무처리 부적정	시정
■ ■ □-6	◆ □ ▷ ◀ 부	예산 용도의 집행사례 미 점검	시정
■ ■ □-7	◆ □ ▷ ◀ 부	원천세 및 후생공제금 정산 소홀	시정

4. 처리기한 : 2018. 11. 3.

IV. 감사결과 처분요구서

일련번호

[1]

시 정 · 주 의

제 목 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정

관 련 부 서 ■■■발전본부 ●■■■■실

내 용

물가변동, 설계변경 및 기타계약내용 변경으로 계약금액 변경시 산재보험료는 노무비 변동금액에 계약시 계약자가 제출한 공사비 산출내역서상의 산재보험료율을 적용해야 하는데, 당해 연도별 해당업종(건설업) 산재보험료율을 적용해 공사비를 과다 지급함

1. 업무개요

우리회사는 관련법규에 따라 계약체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이 상승 또는 하락된 경우, 그에 따라 계약금액을 조정하고 있다.

2. 판단근거

「계약업무처리기준」 ‘13. 원가계산기준’에 따르면 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용 변경으로 인한 계약금액 조정시 노무비가 증감하는 경우, 산재보험료는 증감되는 노무비에 계약자가 계약시 제출한 산출내역서상의 산재보험료율을 곱해 변경된 금액만큼 조정하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

☐▣발전본부 ●▣실은 ‘2015~19년도 ☐▣화력 1·2호기 보일러 경상정비공사’와 ‘2015~19년도 ☐▣화력 1·2호기 석탄·탈황설비 경상정비공사’ 계약건에 대해 2017. 3. 28. 및 2018. 2. 26. 물가상승으로 인한 2, 3차 변경계약을 하면서 산재보험료율을 산출내역서상의 요율인 3.8%를 적용하지 않고 연도별 해당업종(건설업)의 보험률 (2017년 3.9%, 2018년 4.05%)을 각각 적용하였다.

그 결과 2017년 및 2018년 1분기까지 기성고를 [표]와 같이 13,847,663원을 과다 지급하였다.

[표. 기성고 과다지급 현황]

구 분	기지급 금액(원)			정정금액(원)			차액(원) (A-B)
	2017	2018(1분기)	합계(A)	2017	2018(1분기)	합계(B)	
보일러 경상정비공사	146,152,097	44,021,157	190,173,254	142,404,607	41,303,801	183,708,408	6,464,846
석탄·탈황 경상정비공사	168,251,504	49,728,791	217,980,295	163,937,364	46,659,114	210,596,478	7,383,817
합 계	314,403,601	93,749,948	408,153,549	306,341,971	87,962,915	394,304,886	13,847,663

※ 요율정정에 따른 2018년 2분기 환수(예정)금액 : 5,592,571
(보일러설비 : 2,592,283, 석탄·탈황설비 : 3,000,288)

4. 관련부서 의견 및 반박

☐▣발전본부 ●▣실은 산재보험료율을 잘못 적용한 것을 인정하였고, 향후 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 산재보험료율을 잘못 적용하는 일이 없도록 담당자를 대상으로 관련 교육을 시행하는 등 업무를 철저히 하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▣▣▣발전본부장은

- ① 산재보험료율을 잘못 적용하여 과다 지급된 13,847,633원을 환수하시고, 정산예정인 2분기 기성금액 5,592,571원에 대해서도 추가 환수하시기 바랍니다. 그리고 산재보험료율 조정으로 인한 변경계약을 시행하시기 바랍니다. [시정_환수]
- ② 앞으로 기성을 과다 지급하는 일이 없도록 해당 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의]

개 선

제 목 탱크로리 경유하역설비 관리 부적정

관 련 부 서 ■■■발전본부 ▶○○■부, ▶○▣ TF팀

내 용

「위험물관리법 시행규칙」 제30조 별표 6에 따라 연료(경유)저장탱크 주입구 주위에는 경유 유출을 방지할 수 있는 설비를 구축하여야 하나, 주입구 주위에 우수받이가 설치되어 있어 경유 유출시 우수관을 통해 경유가 바다로 흘러갈 수 있음

1. 업무개요

■■■발전본부는 기동용 연료인 경유를 저장하기 위해 경유저장탱크(2,122kl)를 설치·운영하고 있으며, 탱크로리를 통해 탱크에 경유를 주입하고 있다.

2. 판단근거

「위험물관리법 시행규칙」 제30조(옥외탱크저장소의 기준) 별표 6 ‘옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준’에 따르면 액체위험물 옥외저장탱크의 주입구 주위에는 새어나온 기름 등 액체가 외부로 유출되지 않도록 방유턱을 설치하거나 집유설비 등의 장치를 설치하여야 한다.

그리고 용량이 50만리터 이상의 옥외탱크저장소가 해안 또는 강변에 설치되어 방유제²⁾ 외부로 누출된 위험물이 바다 또는 강으로 유입될 우려가 있는 경우에는 해당 옥외탱크저장소가 설치된 부지 내에 전용유조 등 누출위험물 수용설비를 설치해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

■■■발전본부는 지진 등의 원인으로 경유저장탱크가 손상되어 저장된 경유유출로 토양 또는 해양이 오염되는 것을 방지하기 위해 콘크리트 방유제를 설치하였으며, 탱크로리에서 경유저장탱크로 이송시 연결부위의 손상 등으로 경유가 외부로 유출되지 않도록 경유저장탱크쪽 연결하부에 집유설비를 설치하였다.

그리고 탱크로리쪽 연결부 주위에는 비가 올 경우 노면수가 바다로 배수될 수 있도록 우수관이 매설되어 있으며, 2개의 우수받이 덮개는 배수효율을 높이기 위해서 스틸 그레이팅으로 설치되어 있었다.

감사기간 중 경유하역 실태를 점검한 결과, [그림]과 같이 경유 하역시에 2개의 스틸 그레이팅을 비닐로 막고, 연료관 체결부위 하부에는 플라스틱 통을 두고 하역작업을 하고 있었다.

2) 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는 경우에는 위험물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위해 설치하는 독

[그림. 탱크로리를 통해 경유저장탱크로 하역하는 모습]



지난 1년간 □■□발전본부에서 사용한 경유 사용량과 탱크로리 이용실 적은 [표]와 같으며, 현재까지 기름 유출 등의 사고는 없었으나 탱크로리 이용이 빈번함에 따라 인적실수 등으로 기름이 유출되는 사건이 발생할 경우 해양오염, 민원발생, 민·형사상 책임 및 이에 따른 회사의 명예 실추가 우려된다.

[표. 연간 경유사용량 및 탱크로리 이용횟수]

일 자	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11	17.12	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	합계
사용량 (kl)	989	517	537	807	631	675	424	545	199	305	24	-	5,653
차 량 (대)	27	14	28	47	10	30	20	20	10	5	10	0	221

4. 관련부서 의견

☐■□발전본부 ▶●▣TF팀 및 ▶●●□부는 감사지적의 타당성을 인정하였으며, 탱크로리 정차시 주변지역의 차량 통행, 집중 호우시 우수 분리조 처리용량 초과 등 여러 여건을 고려해 집유설비 설치를 검토하겠다는 의견을 제시했다.

5. 조치할 사항

☐■□발전본부장은 경유하역시 인적실수 등으로 유출된 기름이 우수관을 통해 바다로 흘러가는 것을 방지할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. [개선]

통 보 주 의

제 목 하자보증 개시일 산정 부적정

관 련 부 서 ■■■발전본부 ◆□▨▨부

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따르면 단위설비별로 성능시험이 완료되고 인수통보서를 발행한 시기를 기준으로 하자보증 개시일을 산정해야 하나, 최종 물품설치 및 성능시험이 완료된 후를 기준으로 하자보증 개시일을 산정해 과도하게 계약자의 권익을 침해함

1. 업무개요

■■■발전본부는 본사가 (주)◆●◆◆로부터 2013. 6. 4. 구매한 터빈건물 천정크레인 등 8대와 2013. 10. 4. 구매한 공기압축기용 호이스트 등 11대를 계약 사후관리³⁾ 위임받아 ‘■■■ 1,2호기 기전공사’로 설치하였다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보책임기간) 제1항에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한

계 약 명	계 약 체 결 일	계 약 금 액	계 약 자
■■■ 1,2호기 크레인 구매	R051-300561(2013.6.4.)	2,508,000,000	(주)▷▨▨▨
■■■ 1,2호기 크레인 및 호이스트 구매	R051-300943(2013.10.4.)	456,500,000	

날을 말한다.)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 「기획재정부령」이 정하는 기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정해야 하며,

「크레인 구매계약서」 및 「크레인 및 호이스트 구매계약서」 계약일반조건 제1.33조(보증 및 하자배상), 제1.35조(인수통보)에 따르면 계약상대자가 공급 및 설치하는 모든 기자재, 기구, 장비 및 기량에 대하여 하자보증기간은 인수통보서 발급일로부터 4년이며, 물품 설치 및 성능시험이 성공적으로 완료되고 하자보수보증 의무를 제외한 계약상대자의 계약상 의무가 모두 이행되었을 때에 공급자에게 인수통보서를 발급하며, 중부발전의 인수통보서 발급으로 계약상대자의 계약이행이 완료된 것으로 간주한다고 명시하고 있다.

그리고, 계약특수조건 제2.8조(인수통보) 따르면 해당 기자재 설치 후 성능확인이 가능한 조건에 따라 인수통보서 발급기준일은 아래와 같다.

- ① 단위설비별 또는 구매단위별 성능시험이 가능한 경우 성능시험 완료일
- ② 발전소 신뢰도운전과 연계되어야만 성능 확인이 가능한 품목은 발전소 신뢰도 운전 완료일
- ③ 발전소 종합성능시험과 연계되어야만 성능확인이 가능한 품목은 발전소 상업운전 개시일

따라서, 단위설비별 성능시험이 완료되고 계약상대자가 하자보증금 또는 하자보증증권을 제출하는 날을 기준으로 인수통보서를 발행하고 하자보증 개시일로 산정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

□■발전본부 ◆□▣부(舊 ◆▷◀팀)에서는 (주)▣▣▣로부터 납품을 받아야 할 총 8대중 6대에 대해 [첨부]와 같이 2014. 4. 25.부터 10. 22.까지 각각 성능시험을 완료하고 2015. 6. 25. ◆□▷◀부(舊 ●◆▷◀팀)에 「구매계약서」 제2장 계약특수조건 제2.8조(인수통보) ‘단위설비별 또는 구매단위별 성능시험이 가능한 경우 성능시험 완료일을 인수통보 기준일로 한다.’ 라는 조건에 따라 인수통보를 요청하였다. 이때 단서조항⁴⁾으로 최종물품설치 및 성능시험 완료 후 이에 대한 인수통보서 발급일로부터 전체 물품에 대하여 일괄로 하자보증을 개시한다는 조건을 달았다.

이에 따라 나머지 2대에 대해서는 2015. 9. 2. 및 2017. 5. 23. 각각 성능시험을 완료하고 2018. 1. 9. 인수통보하면서 계약특수조건 제2.8조(인수통보)의 ‘발전소 종합성능시험과 연계되어야만 성능확인이 가능한 품목은 발전소 상업운전 개시일을 인수통보 기준일로 한다.’ 는 조건에 따라 하자보증개시일을 2017. 9. 30.로 하였다.

그런데, 총 8대 중 6대는 성능시험일 이후부터 인수통보일 이전에도 터빈 설치 등을 위해 사용하였고, 하자보수 개시일 이전인 2017. 5. 12. 및 2017. 7. 24.에 각각 하자보수를 통보하는 등 실제적으로 관리·사용하였으므로 최초 성능시험 완료일을 하자보수 개시일로 산정하거나, 최소한 ◆□▷◀부가 인수통보서를 발행한 2015. 7. 2.을 하자보수 개시일로 산정해야 했으나, 최종물품설치 및 성능시험이 완료된 후 이에 대한 인수통보서 발급일로부터 전체 물품에 대하여 일괄로 하자보증을 개시한다는 2015. 6. 29. 회의록에 따라 하자보수 개시일을 2017. 9. 30.로 산정하였다.

4) 2015. 6. 29. (주)●●●●과 크레인 인수통보와 관련하여 회의를 하였으며, 단서조항에 대해 우리회사와 (주)▣▣▣과 합의함

이는 「국가계약법」 및 「구매계약서」 조항에 위배되며, 발주자의 우월적 지위를 이용하여 계약상대자에게 하자보증기간을 과도하게 요구한 것으로 판단된다.

4. 관련부서 의견 및 반박

□■□발전본부 ◆□▣부는 「구매계약서」 계약일반조건 제1.33조(보증 및 하자배상)에서 ‘계약상대자가 공급 및 설치하는 모든 기자재, 기구, 장비 및 기량에 대하여 하자보증기간은 인수통보서 발급일로부터 4년이다’는 조건에 따라 구매계약서에 있는 모든 기자재(총 8대)가 설치 완료되었을 때로 판단하여 회의록 작성시 반영하였다고 주장하였다.

그런데, 계약일반조건 제1.33조(보증 및 하자배상)는 모든 기자재는 하자보증기간이 인수통보서 발급일로부터 4년이라는 의미이며, 인수통보서 발급 기준은 계약특수조건 제2.8조(인수통보)의 ‘단위설비별 또는 구매단위별 성능시험이 가능한 경우 성능시험 완료일’ 이고 ◆□▣부에서도 이 조항을 근거로 인수통보 한 것으로 볼 때 이 주장은 타당하지 않다.

5. 조치할 사항

■●□발전본부장은

- ① 하자보수개시일 산정업무를 소홀히 한 아래의 담당자에게 주의를 촉구하시고, [주의]

소 속 (현소속)	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
■●□발전본부 ◆▷◀팀 (해외사업처)	차장	■●■	* * * * *	2014.4.3. ~ 2016.2.28	주의 (□□□□처)
■●□발전본부 ◆▷◀팀 (서울건설본부)	사원	□□□	* * * * *	2012.12.21. ~ 2018.1.17	주의 (□□□□부)

- ② 구입한 크레인에 대한 하자보수 개시일의 재산정 여부를 종합적으로 검토하시기 바랍니다. [통보]

[첨부]

크레인 및 호이스트 인수통보 현황

○ 크레인 구매 (계약번호 : 제R051-300561)

품 명	정격하중 (ton)	수량	납품일	설 치 완료일	성능시험 완료일	인 수 통보일	하자보증 개시일
터빈건물 천정크레인	110/50	1	14.04.07	14.04.24	14.04.25	15.07.02	17.09.30
터빈건물 천정 보조크레인-1	30	1	14.04.07	14.04.24	14.04.25	15.07.02	
터빈건물 천정 보조크레인-2	30	1	14.04.07	14.04.24	14.04.25	15.07.02	
순환수펌프 갠트리크레인	60/20	1	14.06.19	14.07.01	14.08.27	15.07.02	
보일러급수펌프 언더형 크레인(1호기)	22	1	14.07.01	14.10.01	14.10.22	15.07.02	
기동용 보일러급수펌프 크레인(1호기)	30/5	1	14.07.25	14.10.01	14.10.22	15.07.02	
보일러급수펌프 언더형 크레인(2호기)	22	1	14.07.01	15.08.01	15.09.02	18.01.19	
기동용 보일러급수펌프 크레인(2호기)	30/5	1	14.07.25	17.04.01	17.05.23	18.01.19	

○ 크레인 및 호이스트 구매 (계약번호 : 제R051-300943)

품 명	정격하중 (ton)	수량	납품일	설 치 완료일	성능시험 완료일	인 수 통보일	하자보증 개시일
기계공작실 천정크레인-1	30	1	14.07.25	15.06.01	15.08.11	18.01.29	17.09.30
기계공작실 천정크레인-2	15	1	14.07.08	15.06.01	15.08.11	18.01.29	
공기압축기용 호이스트	15	1	14.07.25	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
기동용 급수펌프용 호이스트(1호기)	10	1	14.08.11	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
기동용 급수펌프용 호이스트(2호기)	10	1	14.08.11	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
복수승압 펌프용 호이스트(1호기)	7	1	14.07.25	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
복수승압 펌프용 호이스트(2호기)	7	1	14.07.25	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
해수승압 펌프용 호이스트(1호기)	5	1	14.07.25	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
해수승압 펌프용 호이스트(2호기)	5	1	14.07.25	17.04.01	17.05.24	18.01.29	
Heater 드레인 펌프용 호이스트(1호기)	4	1	14.07.25	17.04.01	17.05.24	18.01.29	

주 의 · 통 보 · 개 선

제 목 하자보증금 처리 부적정

관 련 부 서 ■■■발전본부 ▶●●■부, ◆□▼▽처 ◆□▤▥부

내 용

단위설비별 성능시험을 완료하고 인수통보서를 발행할 때에는 계약상대자로부터 하자보증을 담보할 수 있는 증서 등을 받고 계약보증금을 환급해주어야 하나, 인수통보서 발행 후 계약보증금을 환급해줘 하자보증을 담보할 수 없게 됨(※계약자가 하자보증 담보물을 제공하지 않을 경우, 계약보증금을 하자보증 계정으로 귀속시켜 하자보증을 담보할 수 있음)

1. 업무개요

■■■발전본부는 본사가 (주)○○●●로부터 2013. 6. 4. 구매한 터빈건물 천정크레인 등 8대를 계약 사후관리 위임받아 ‘■■■ 1,2호기 기전공사’로 설치하고, 그 중 부분 인수한 6대에 대해 성능시험을 완료하고 해당분의 성능유보금을 계약자에게 환급하였다.

2. 판단근거

「크레인 구매계약서」 계약일반조건 제1.33조(보증 및 하자배상), 제1.35조(인수통보)에 따르면 계약상대자가 공급 및 설치하는 모든 기자재, 기구, 장비 및 기량에 대하여 하자보증기간은 인수통보서 발급일로부터 4년이며, 물품 설치 및 성능시험이 성공적으로 완료되고 하자보수보증 의무를 제외한 계약상대자의 계약상 의무가 모두 이행되었을 때에 공급자에게 인수통

보서를 발급하며, □□발전의 인수통보서 발급으로 계약상대자의 계약이행은 완료된 것으로 한다.

계약특수조건 제2.8조(인수통보) 따르면 해당 기자재 설치 후 성능확인 가능한 조건에 따라 인수통보서 발급기준일은 아래와 같다.

- ① 단위설비별 또는 구매단위별 성능시험이 가능한 경우 성능시험 완료일
- ② 발전소 신뢰도운전과 연계되어야만 성능 확인이 가능한 품목은 발전소 신뢰도 운전 완료일
- ③ 발전소 종합성능시험과 연계되어야만 성능확인이 가능한 품목은 발전소 상업운전 개시일

그리고, 계약일반조건 제1.31조(보증금)에 따르면 계약보증금은 제1.33조(보증 및 하자배상)에 의해 기자재의 하자보증기간 개시 예정일까지를 유효일로 한 것이어야 한다.

따라서, 단위설비별 성능시험을 완료하고 인수통보서를 발행할 때에는 계약상대자로부터 하자보증금 또는 하자보증증권을 받은 후 발행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

□■□발전본부 ▶○○□부는 2015. 6. 25. ◆□▣부(舊 ◆▷◀팀)로부터 ‘하자보수 개시는 최종물품의 설치 및 성능시험이 완료된 후 이에 대한 인수통보서 발급일로부터 전체 물품에 대하여 일괄로 하자보증을 개시한다.’는 조건으로 인수통보 요청을 받고, 2015. 7. 2. (주)□□□■에 인수통보서를 발행하면서도 하자보증에 대한 담보를 확보하지 않았으며, 인수통

보된 6대에 대해서는 성능유보금을 환급⁵⁾하였다.

그리고, 2018. 1. 19. ◆□▣부로부터 최종물품 인수통보 요청을 받고 2018. 1. 23. 성능유보금 잔액인 13,601,830원을 환급하기 위해 내부결재를 맡은 후 2018. 1. 29.부터 5. 24.까지 3차에 걸쳐 (주)●●●●에 최종 납품 완료한 크레인 8대에 대한 하자보증 담보를 요청하였으나, 회사사정에 의해 하자보증금 또는 하자보증증권을 제출할 수 없다고 해 2018. 6. 14. 성능유보금 잔액인 13,601,830원을 하자보증금 계정으로 전환하였다.

그런데, 총 8대중 부분 인수한 6대는 성능시험일 이후부터 인수통보일 이전에도 터빈 설치 등을 위해 사용하였고, 하자보수 개시일 이전인 2017. 5. 12. 및 2017. 7. 24.에 각각 하자보수를 통보하는 등 실제적으로 관리·사용하였으므로 성능시험 완료일을 하자보수 개시일로 산정 또는 최소한 부분 인수통보서를 발행한 2015. 7. 2.을 하자보수 개시일로 산정하여 하자보증 담보를 확보하거나 계약보증금을 하자보증 개시예정일까지 연장하였어야 했으나, 「국가계약법」 및 「구매계약서」의 관련조항에 대한 충분한 검토도 없이 하자보증과 관련된 ◆□▣부의 의견⁶⁾을 수용해 하자보증 담보를 확보하지 않은 상태에서 인수통보서를 발행하였다. 이로 인하여 최종 인수통보서를 발행시 (주)①②③④이 하자보증 담보를 제공하지 않음에 따라 유보중인 성능유보금(13,601,830원)을 하자보증금으로 전환하였을 뿐 총 하자보증금 125,070,000원 중 111,468,170원은 확보하지 못하게 되었다.

5) 8대의 총 성능유보금 121,784,660원 중 108,146,830원을 환급함

6) 최종 물품설치 및 성능시험이 완료 후 이에 대한 인수통보서 발급일로부터 전체 물품에 대하여 일괄로 하자보증을 개시하기로 계약자와 합의한 내용

4. 관련부서 의견 및 반박

■□발전본부 ▶●●■부는 「구매계약서」 계약일반조건 제1.33조(보증 및 하자배상), 제1.17조(소유권 및 위험의 이전), 제1.35조(인수통보) 및 계약특수조건 제2.8조(인수통보)에 따라 최종 인수통보가 계약이행 의무의 완수 시점이며, 최종의 인수통보가 하자의 개시일이 되는 것이지 각 단위 기기별 인수결정은 하자의 개시일이 될 수 없다고 주장하였다.

그러나, 계약일반조건 제1.35.1.에 따르면 해당 물품 설치 및 성능시험이 성공적으로 완료되고 하자보수보증 의무를 제외한 계약상대자의 계약상 의무가 모두 이행되었을 때에 중부발전은 공급자에게 인수통보서를 발급하며, 중부발전의 인수통보서 발급으로 계약상대자의 계약이행이 완료된 것으로 간주한다고 규정하고 있으며, 계약특수조건 제2.8조(인수통보)에 따르면 단위설비별 또는 구매단위별 성능시험이 가능한 경우 성능시험 완료일을 인수통보서 발급기준일로 한다고 규정하고 있다.

그리고 「국가계약법」 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간)에 따라 공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날로부터 하자보수담보기간을 설정하도록 규정하고 있는 사항 등을 종합적으로 고려할 경우 ▶●●■부의 주장은 타당하지 않다.

5. 조치할 사항

■●□발전본부장은

- ① 하자보증금 업무를 소홀히 한 아래의 담당자에게 주의를 촉구하시고,

[주의]

소 속 (현소속)	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
■●□발전본부 ▶●●■부 (▨▨▨▨)본부)	차장	◆◇◇	* * * * *	2012. 12. 21. ~ 2018. 7. 29.	주의 (▨▨▨▨본부)

- ② 부족한 하자보증 담보를 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.

[통보]

◆□▼▽처장은 앞으로 성능시험조건으로 구매하는 기자재의 계약서 일반조건에 하자보수 보증금 징구에 대한 근거가 명확히 반영⁷⁾될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. [개선]

7) 계약업무 처리기준 4.물품구매(제조) 일반조건 23조(하자보수보증기간 및 하자보수보증금) 내용 참조

시 정

제 목 자율안전확인대상 기계·기구 확인 소홀

관 련 부 서 □■□발전본부 ◆□▨▨부

내 용

이송거리 3m를 초과하는 컨베이어의 경우 자율안전확인대상 기계·기구로 자율안전인증확인 신고서를 계약상대자로부터 제출받아 확인하고 사용해야 하나, 일부 컨베이어의 경우 신고서를 제출받지 않음으로써 과태료 등 행정처분을 받을 우려가 있음

1. 업무개요

□■□발전본부는 상시근로자 50인 이상 사업장이여서 ‘안전관리자’를 선임해야 하고, 안전관리자의 직무 중에는 자율안전확인신고 적격품을 선정해 사용할 의무가 있다.

2. 판단근거

「산업안전보건법」 제35조(자율안전확인의 신고)에 따르면 자율안전확인대상 기계·기구 등을 제조하거나 수입하는 자는 자율안전확인대상 기계·기구 등의 안전에 관한 성능이 안전기준에 맞는지 확인하여 신고해야 하며, 신고하지 않은 자율안전확인신고 대상품을 사용하다 적발되는 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

■●□발전본부 ◆□▨▨부는 「산업안전보건법」과 관련하여 컨베이어 설비를 공급하는 계약상대자인 ▨▨▷◇◆(주), ▨▷◇◆(주)에게 고용노동부에 신고한 자율안전인증확인 신고서와 해당설비에 부착한 안전인증표시 결과를 시운전완료 전까지 제출하도록 요구⁸⁾하였다.

그런데 감사기간까지 자율안전인증 확인서 제출여부를 확인한 결과 [표]와 같이 일부 컨베이어의 경우 아직까지 확인서를 제출하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 자율안전인증확인 신고를 하지 않은 물품을 사용하다 단속기관에 적발될 경우 과태료 등 행정처분을 받을 우려가 있으며, 이에 대응하기 위한 불필요한 행정력 낭비를 할 우려가 있다.

[표. ■●□건설본부 컨베이어 설치현황 및 제출여부]

계통명	제조사	제조년월	대수	구간 내 컨베이어 종류	인증확인서 제 출 여 부
석 탄 상하역 설 비	▷▷♠	16.10.18.	2대	벨트 컨베이어	○
	▷▷♠♠	17.10.27.	11대		
	▷▷▷♠	16.10.18.	2대	벨트 컨베이어	
	☞☞▨▨	17.10.27.	11대		
탈 황 설 비	●●●■◆	14.11.27.	7대	평벨트 및 파이프형 벨트	○
		14.11.27.	3대	평벨트 및 버켓 엘리베이터	○
		14.11.27.	5대	평벨트 및 버켓 엘리베이터	○
	◁◁▷▷	14.10.25.	1대	평벨트	×
	■◆●●	14.11.27.	1대	평벨트	○
	♡♡♡	14.11.25.	1대	평벨트	×
회처리 설 비	■◆/♡♡♡	14. 8.19.	1대	롤러 및 체인	×
			1대		
	▷▷♠	15.2.~3.	3대	롤러 및 버켓	×
			3대		
	▷▷♠/▷▷♠	15. 3. 9.	2대	롤러 및 체인	×
2대					
총 계			56대		

8) 관련문서 : 신보(안)28106-102, 2016.1.19. ‘자율안전인증확인서 제출 및 인증확인표식 부착 알림’

5. 조치할 사항

▣▣▣발전본부장은 계약자상대자로부터 제출받지 못한 컨베이어 자율 안전인증확인서를 제출받아 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다. [시정]

주 의 · 통 보

제 목 선금금 지급 업무처리 부적정

관 련 부 서 ■■■발전본부 ▶●■■■■TF팀, ▶●●■■부

내 용

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」과 계약업무처리기준 「선금운영지침」에 따르면 공사계약의 경우 노무비는 선금금에 포함할 수 없음에도 지급함

1. 업무개요

우리회사는 일정한 요건을 충족한 계약 상대방이 선금의 지급을 요청한 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 자금사정을 감안해 선금을 지급하고 있다.

2. 판단근거

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제33조(선금의 지급 등), 제36조(선금의 사용) 및 계약업무처리기준 「선금운영지침」 제7조(선금의 사용) 따르면 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에는 당해 선금을 계약목적 달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금배분이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약은 제외) 및 자재 확보에 우선 사용하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

□■□발전본부 ▶●▣TF팀은 발전소내 토건시설물관리를 위해 (주)▣▣▶◇과 공사계약⁹⁾을 체결했다.

그리고 (주)▣▣▶◇은 공사착공 후 2018. 5. 11. 계약금액의 약 46%에 해당하는 선금(1억원)을 신청하였으며, 선금 사용내역서에는 노무비 42,500,000원이 포함되어 있었다.

그런데 선금지급과 관련된 규정에 따르면 공사계약의 경우 노무비가 선금에 포함되지 않아야 하는데도, 공사감독자는 노무비를 포함한 금액 전부를 선금지급의뢰 하였고 계약담당자는 의뢰된 금액 그대로 계약상대자에게 선금으로 지급하였다.

4. 관련부서 의견

□■□발전본부 ▶●▣TF팀 및 ▶●●□부는 선금은 계약의 원활한 이행을 도모하고 중소기업 지원을 위하여 정부에서 정책적으로 장려하고 있는 사항이므로 가능하면 최대한 지급하는 것이 선금제도의 취지에 부합한다고 판단해 선금운영지침을 간과하고 선금을 지급했다고 하였으며, 향후 계약상대자에게 선금을 지급할 때에는 관련규정을 엄격히 준수해 처리하겠다고 답변하였다.

9) 공사명 : 2018년 토건시설물 설치공사(공사금액 : 215,786,490, 체결일 : 2018. 4. 20.)

5. 조치할 사항

▣▣▣발전본부장은

- ① 선급 지급 업무를 소홀히 처리한 아래 직원에 대해 주의를 촉구하여 주시고 [주의]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▣▣▣발전본부 ▶○▣▣TF팀	주임	◆◇◇	*****	2018.1.2~현재	주의 (▣▣▣발전본부)
▣▣▣발전본부 ▶○●▣부	사원	▣▶◇	*****	2018.1.18~현재	

- ② 선급 지급 업무가 규정대로 이행될 수 있도록 직원들을 교육하시기 바랍니다. [통보]

주 의

제 목 노무비 구분관리 소홀

관 련 부 서 ■■■발전본부 ▶●●■부

내 용

「계약예규」공사계약일반조건 제43조의 및 용역계약일반조건 제27조의4에 의거 노무비는 기타비용과 구분하여 지급관리 하여야 하나 노무비 전용계좌를 통해 지급하지 않았음

1. 업무개요

우리회사는 「계약예규」 및 「사규 계약업무처리기준」 제22장 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 요령에 따라 공사 및 용역의 노무비를 기타비용과 구분하여 관리하고 있다.

2. 판단근거

기획재정부 「계약예규」 공사계약일반조건 제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인) 및 용역계약일반조건 제27조의4(노무비의 구분관리 및 지급확인)에 따르면 노무비는 공사 및 용역의 기타비용과 구분하여 계약상대자의 노무비 전용계좌로 지급을 해야 한다. 그리고 이의 구체적인 관리를 위해 계약업무처리기준 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 요령」에 따라 노무비를 구분관리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

☐■□발전본부는 종합감사 대상기간인 2016. 10. 01.부터 2018. 5. 31.까지 공사 40건, 용역 23건을 계약하였다. 「계약예규」에 따라 2012. 4. 2. 이후 입찰 공고한 공사와 2017. 12. 28. 이후 입찰 공고한 용역의 경우 노무비의 구분관리 및 지급확인을 해야 한다. 그러나 총 63건의 공사·용역을 수행하면서 노무비의 구분관리 및 지급확인이 전혀 이루어지지 않고 있었다.

‘노무비 구분관리 및 지급확인’ 제도는 공사계약의 경우 발주기관으로 하여금 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여 계약상대자에게 지급하고, 당해 근로자의 노무비 지급 여부를 확인하고자 기획재정부에서 2012. 1. 1.부터 도입한 제도이다.

그러므로, 노무비의 지급을 확인할 때에는 특별한 사유¹⁰⁾가 없으면 노무비가 근로자 본인의 계좌로 이체되도록 관리하는 것이 타당하다.

4. 관련부서 의견 및 반박

☐■□발전본부 ▶●●□부는 공사·용역의 노무비가 구분관리 되지 않고 있음을 인정하였고, 「계약예규」 제133조(하도급의 승인요청, 통지 및 하수급자 선정기준) 제3항에 의거 「노무비의 구분관리 및 지급확인 요령」에 따라 시공부서의 철저한 관리도 필요함을 인정하였다.

10) 기획재정부 계약예규 ‘공사계약일반조건’에는 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나, 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 또는 계약상대자가 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우에는 발주기관의 승인을 받아 노무비 전용계좌로 노무비를 지급하지 않을 수 있도록 규정함.

5. 조치할 사항

▣▣▣발전본부장은 공사 및 용역의 노무비를 기타비용과 구분하여 철저히 관리하시기 바랍니다. [주의]

주 의 경 고

제 목 대금 지급 관리 소홀

관 련 부 서 ■■■발전본부 ▶●●■부

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조에 의거 대가의 지급은 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 하나 상당수가 지급기한을 넘겨 대가를 지급하였음

1. 업무개요

우리회사는 「계약규정」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등의 기준에 따라 공사, 용역, 물품구매 계약 업무를 처리하고 있다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제58조(대가의 지급) 제1항에 따라 계약이행의 대가는 검사(기성 및 준공, 자재인수)를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

■■■발전본부의 대금 지급 관리실태를 점검한 결과 공사, 용역, 구매계약 전 분야에서 [표]와 같이 대금 지급 지연이 발생하였다.

[표. 대금 지급 지연 현황(2016. 10.~2018. 5.)]

구 분	공 사	용 역	구 매	합 계
계약건수(건)	17	18	153	188
지연건수(건)	6	7	74	87
지 연 율(%)	35	38	48	46

준공, 기성 및 자재인수를 완료한 후 계약상대자로부터 청구서를 받은 날부터 5일 이내에 대금을 지급하여야 함에도 **□■□**발전본부에서는 대금 지급관련 서류지연과 자재관리 시스템(SAP) 자재등록 지연 등의 사유로 총 87건(46%)에 달하는 대금 지급 지연이 발생하였다. 특히 구매계약의 경우 자재 담당자의 자재관리 시스템(SAP) 자재등록 지연의 사유로 31건(20%)의 대금 지급 지연이 발생하였다. 이로 인해 대가지급지연에 대한 이자비용이 발생할 수 있으며, 계약상대자로부터 민원을 발생시켜 불필요한 행정력 낭비를 초래할 가능성이 있었다.

4. 관련부서 의견

□■□발전본부 **▶●●□**부는 공사, 용역, 구매의 대금 지급 지연이 발생한 사실을 인정하였고, 그 주된 사유가 관련부서의 서류지연에 의한 것이어서 계약요청부서 및 자재담당자가 「계약규정」 제57조(납품관계 서류검토 및 회계결의서 작성) 제3항에 따라 검사 완료 후 2일 이내 계약담당부서에 대금 지급을 요청할 수 있도록 철저히 관리하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▣▣▣발전본부장은

- ① 공사, 용역, 구매계약의 대금 지급이 지연되지 않도록 철저히 관리하시고,

[주의]

- ② 자재관리 시스템(SAP)에 자재입고 업무를 태만하게 한 아래 직원에 대하여 경고조치 하시기 바랍니다. [경고]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▣▣▣발전본부 ▶○○○▣부	과장	♠ ♡ ♥	* * * * *	2017.1.16~ 현재까지	경고 (▣▣▣발전본부)

주 의

제 목 가산세 발생에 따른 업무처리 절차 부적정

관 련 부 서 □■□발전본부 ◆□▷◀부

내 용

가산세 등의 합리적인 처리에 관한 사항을 심의하기 위해 세무관리위원회를 설치·운영하도록 되어 있으나, 감사 대상 기간 중 발생한 근로소득세 및 부가가치세의 가산세 처리를 위한 세무관리위원회를 개최하지 않았음

1. 업무개요

우리회사는 업무 중 발생한 가산세, 가산금, 벌과금 처리 및 가산세 발생 방지대책 등을 위한 세무관리위원회를 설치·운영하고 있다.

2. 판단근거

「세무업무처리규정」에 따르면 세무업무 및 가산세 등의 합리적 처리, 재발방지대책을 심의하기 위해 세무관리위원회를 설치·운영하도록 하고 있으며, 직원변상이 아닌 가산세 등을 회사부담으로 처리하기 위해서는 세무관리위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

감사대상 기간 중 가산세 납부현황을 점검한 결과 부가가치세 불성실 신고와 근로소득세 납기지연에 따라 발생한 가산세를 납입한 사실을 [표]와 같이 확인하였다.

[표. 가산세 발생현황(2016.10.~2018.5.)]

구 분	부가가치세	근로소득세
금액(원)	1,654,817	8,553,080
처리일	16. 12.	17. 7.
발생사유	매입세액 및 세금계산서 발행일 변경	17. 6. 소득세 지연 납부(1일)

그런데 근로소득 납부지연에 따른 가산세의 경우 담당 차장이 4,053천 원, 부장은 4,500천원¹¹⁾을 일시금으로 변상 하였는데, 가산세의 경우 세무관리위원회의 심의·의결을 거쳐 직원변상 또는 회사부담 여부를 결정하고 가산세 방지대책을 수립해야 함에도 ◆□▷◀부는 세무관리위원회를 개최하지 않았으며, 또한 직원변상에 대한 사업소장 결제를 득하지도 않고 변상 처리하였다. 그리고 「세무업무처리규정」 제12조(직원변상) ③항에 따르면 직원의 변상 분담액이 개인별 월급여액의 2분의 1을 초과하는 경우에는 이를 분할하여 변상할 수 있는데도 일시금으로 변상하도록 하였다.

11) 임금전표 번호 : 1000245415 (2017. 7. 27.)

또한 2016년 제2기 부가가치세 예정신고 항목 중 매입세액으로 신고한 ‘수중 취수관로 상부의 운동장 부지조성’ 비용을 불공제 매입세액으로 변경하고, ‘배전선로 이설 시설부담금’ 관련 세금계산서 발행일을 수정(2016. 10. → 2016. 9.)하면서 발생한 가산세도 세무관리위원회 개최 없이 개인변상(1,335,039원, 319,778원¹²⁾)하여 부가가치세 수정신고 및 납부 처리하였다.

4. 관련부서 의견

◆□▷◀부는 가산세 처리 방안을 검토하던 중 과거 개인이 변상하던 □■□발전본부의 관례와 본사 세무담당자의 개인 변상만이 방법이라는 의견 등을 따라 세무관리위원회를 개최하지 않고 개인변상으로 처리했다고 했으며, 앞으로 가산세 발생에 따른 처리방안을 마련할 때에는 관련규정을 철저히 준수해 처리하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

□■□발전본부장은 「세무업무처리규정」에 의거 가산세 발생 시 세무관리위원회를 반드시 설치·운영하여 처리 방안 및 재발방지 대책을 심의하시기 바랍니다. [주의]

12) 입금전표 번호 : 1000225031 (2016. 11. 9.), 1000228158 (2016. 12. 15.)

개 선

제 목 예비용 고압전동기 관리 부적정

관 련 부 서 □■□발전본부 ◇▷기술부, ◇▷○■부

내 용

예비용 고압전동기 보관시 지속적인 관리를 통해 설비문제 발생에 즉시 대체할 수 있도록 해야 하나, 습분제거를 위한 Space Heater 미가동 등 관리를 소홀히 하여 안정적인 설비운영에 지장을 초래할 수 있음

1. 업무개요

우리회사는 안정적인 설비운영을 위하여 사업소별로 예비품을 구매하여 보관하고 있으며, 예비품은 설비 고장시 즉시 대체하기 위하여 항상 사용 가능한 상태로 관리·보관해야 한다.

2. 판단근거

고압전동기의 권선은 습분에 노출되면 절연이 저하되고, 회전자 또한 주기적으로 180° 회전시키지 않으면 샤프트의 ‘휨’ 현상이 발생되어 즉시 사용이 불가능해지므로 예비용 고압전동기는 습분제거를 위해 항상 Space Heater를 가동하고 주기적으로 권선의 절연저항 측정 및 샤프트를 회전시키는 등의 관리가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 사실

■발전본부 ◇기술부와 ◇부는 예비용 고압전동기를 구매한 후, 권선 습분차단을 위한 Space Heater를 가동시키지 않았으며 권선의 절연저항 측정과 주기적인 샤프트 회전도 시행하고 있지 않는 등 예비용 고압전동기를 부실하게 관리하고 있어 설비문제 발생시 즉시 사용이 곤란하여 안정적인 설비운영에 지장을 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

■발전본부 ◇기술부와 ◇부는 예비용 고압전동기를 부실하게 관리하고 있음을 인정하였으며, 예비용 고압전동기 관리방안을 수립하겠다고 했다.

5. 조치할 사항

■발전본부장은 고압전동기 예비품이 즉시 사용이 가능하도록 관리방안을 수립하고 철저히 이행하시기 바랍니다. [개선]

개 선

제 목 승강기 위탁관리용역 개선

관 련 부 서 ■■■발전본부 ◆▷기술부, ●■■발전본부 ▨발전소 ◆▷기술부

내 용

■■■발전본부는 승강기 위탁관리 인원을 비상주로 운영하고 있어, 고장으로 승강기 내부에 사람이 장시간 갇힐 경우 인명피해로 확산될 수 있으므로, 관리인원이 상주해 운영 중인 ●■■발전본부와 통합해 관리할 필요가 있음

1. 업무개요

■■■발전본부는 본부내 승강기 유지관리업무를 용역으로 위탁하여 처리하고 있다.

2. 감사결과 확인된 사실

■■■발전본부 ◆▷기술부는 본부내 승강기 위탁관리 용역을 추진하면서 승강기 관리인원은 비상주로 하되 1시간 이내 도착 가능한 업체로 계약 조건을 명시하고 계약을 체결¹³⁾하였다.

그런데 승강기 고장이 발생하여 내부에 사람이 갇혀 있을 경우 구조되기까지 1시간 이상을 승강기 내에서 갇혀있어야 하고, 정비품을 승강기로 옮겨야 할 경우에도 상당한 시간이 소요되어 안정적인 설비운영에 문제를

13)계약금액 : 42,372,000원(VAT 포함), 계약상대자 : ♥♣♠■■■(충남 ◆□소재), 계약기간 : 2018. 7. 1.~2020. 6. 30.

초래할 우려가 있다.

반면, ○■■발전본부의 경우 2명의 상주인원으로 위탁관리 용역을 시행¹⁴⁾하고 있어, 승강기 고장 발생시 즉시 조치가 가능하도록 운영되고 있다.

따라서 ○■■발전본부 승강기 위탁관리 용역시 ■■■발전본부 승강기관리 역무도 포함하여 추진하면 ○■■발전본부의 상주인원을 활용해 승강기 고장에 신속히 대응할 수 있고, 통합관리에 의한 예산절감에도 기여할 것으로 판단된다.

3. 관련부서 의견

■■■발전본부 ◇▷기술부는 본부 내 승강기 대수가 적고, 관리인이 상주할 경우 예산이 증가하여 비상주로 추진했다고 답하였으며, ○■■발전본부 승강기관리 주관부서인 ◀발전소 ◇▷기술부는 본부간 통합관리의 필요성을 인정하고 향후 용역 계약시 ■■■발전본부의 역무도 포함하여 용역을 추진하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

■■■발전본부장은 현재 수행되고 있는 승강기 위탁관리 용역이 종료되면 ○■■발전본부와 협의하여 승강기 위탁관리 용역을 통합하시기 바랍니다. [개선]

14) 계약금액 : 268,330,180원(VAT 포함), 계약상대자 : ■▶엘리베이터, 계약기간 : 2017.1.1.~2018.12.31.

개 선

제 목 정원관리 부적정

관 련 부 서 ○■■■■처 ○◆■■■부, ○◆■■■처 ○◆●●●부

내 용

정원관리는 정기적으로 인력소요에 대한 타당성을 검토하여 적정인원이 유지되도록 해야 하나, ■■■■발전본부 ◆▷○■■■부의 정원이 동일용량의 다른 발전회사보다 적고, 1인당 TM처리건수도 본부내 다른 설비부서보다 많아 정비부실과 안전사고 발생이 우려되고 있음

1. 업무개요

정원 관리부서는 정기적으로 전 부서로부터 인력소요를 요청·취합해 인력소요에 대한 타당성을 검토하고 필요시 정원을 조정하여 항상 적절한 정원이 유지되도록 하고 있다.

2. 판단근거

「직제규정」 제10조(정원) ③항에 따르면 업무량의 증감이나 설비변동 등 정원변경의 필요한 사유가 발생할 때는 해당 부서장이 지체 없이 정원관리부서에 정원의 책정 또는 변경을 요청하여 항상 적절한 정원을 유지하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

■□발전본부 ◇▷●부의 정원은 9명이고 현원은 8명(군휴직 2명 제외)으로, 아래 [표1]과 같이 동일용량의 다른 발전회사보다 정원 및 현원이 적은 것으로 확인되었다.

[표1. 1,000MW 발전소 ◇▷●부 조직 현황]

(정원/현원, 2018. 6. 30. 기준)

구 분	■□	■□ #9,10	□■ #9.10	≡≡≡
1 직급	-	-	-	1/1
2 직급	1/1	1/1	1/1	1/1
3 직급	2/2	3/3	3/3	4/4
4 직급	6/5	14/13	8/6	13/12
합계(과부족)	9/8(-1)	18/17(-1)*	12/10(-2)	19/18(-1)

※ 탈황파트 3직급 1명, 4직급 5명 포함

또한, ■□발전본부 ◇▷●부는 [표2]와 같이 1인당 TM처리 건수가 108건으로 본부내 다른 설비부서 보다 월등히 많은 것으로 확인되었고, 업무량 불균형으로 부서원들의 박탈감 심화와 업무량 과다로 인한 정비부실 및 안전사고 발생으로 이어질 우려가 있으며, 석탄취급설비 특성상 석탄 분진 발생으로 작업환경 또한 열악해 ■□발전본부 기피부서로 전락하고 있는 실정이다.

[표2. ■□발전본부 설비부서 TM처리 현황]

(명, 건, 조사기간 : 2017. 1. ~ 2018. 6.)

부서명	◇▷◀ 기술부	♠ ♡ 기술부	♠ ♡ 기술부	♠ ♡ 기술부	♠ ♡ 기술부*	♠ ♡ 설비부
현 원	12	11	13	15	13	8
TM처리	274	589	246	371	274	864
TM처리건/인	22	53	18	24	21	108

※ 교대근무 인원 제외

따라서, ■■■발전본부 ◇▷●■■부의 정원을 다른 발전회사와 동등하게 하여 부서원들의 업무부담 경감과 설비안정을 도모하는 것이 타당하다고 판단된다.

4. 관련부서 의견

우리회사의 조직 및 정원을 총괄 관리하는 ○◇■■■부는 ■■■발전본부 ◇▷●■■부의 인력부족에 따른 문제점을 인정하고 정부(기획재정부, 산업통상자원부)에 2019년도 정원조정 신청시 반영하겠다고 하였다. 사업소 설비부서의 적정한 인력수급을 관리하는 ○◇●○○부도 ○◇■■■부와 협조하여 2019년도 정원조정 신청시 반영하고, 현원도 정원에 맞게 충원될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

○■■■■처장은 ■■■발전본부 ◇▷●■■부의 정원이 증원될 수 있도록 2019년도 정원조정 신청시 적극 반영하시기 바랍니다. [개선]

○◇■■■처장은 ■■■발전본부 ◇▷●■■부의 정원 증원에 노력하시고, 향후 정원이 증원되면 현원이 충원될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. [개선]

시 정

제 목 특수공구 무상임대계약 미체결

관 련 부 서 ■■■발전본부 ●■□□실

내 용

특수공구의 경우 경상정비업체와 무상임대차계약을 체결해, 특수공구 관리에 대한 책임을 명확히 해야 하나, 계약을 체결하지 않고 있어 관리가 부실해질 수 있음

1. 업무개요

우리 회사는 경상정비업무 수행시 반드시 필요한 회사보유의 특수공구 등을 계약상대자(경상정비업체)와 무상임대차 계약을 체결하고 있다.

2. 판단근거

「발전설비 경상정비공사계약서」 제11조(정비장비 제공 및 관리) ①항에 따르면 각 사업소별로 공작설비 및 전용장비는 별도의 무상임대차 계약을 경상정비업체와 체결하여 관리에 대한 책임을 지도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

■■■발전본부 발전설비 구매계약서를 통해 확인한 특수공구(Special Tool) 품목은 ◇▷◀기술부 65품목, ■■■기술부는 159품목, ◇▷기술부 63품목, ◇▷●■■부 10품목이다. 그리고 이와 별도로 ■■■기술부는 터빈 및 보조설비 정비에 필요한 유압 특수공구¹⁵⁾를 구입하였다.

15) 유압펌프KIT 2set, 90,000천 원, ●●■◇관리 중

그러나 발전설비 구매계약서 상 일부 특수공구와 〰〰〰기술부가 구입한 특수공구를 경상정비업체가 실제 사용하고 있음에도 특수공구 사용을 위한 무상임대차 계약을 경상정비업체와 체결하지 않아 관리소홀로 인한 분실위험, 고장이 발생되었을 때 원상 복구에 대한 책임관계 불분명 등 회사 자산인 특수공구의 관리가 부실해질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

●〰〰〰실은 건설기간 중 시공부서와 시운전부서간 특수공구에 대한 인수인계가 제대로 되지 않아 특수공구 현황파악이 안되었다고 했으며, 경상정비업체가 사용하고 있는 특수공구 관리를 위한 무상임대차 계약을 체결하지 않아 특수공구의 관리가 부실할 위험이 있다고 인정했다.

5. 조치할 사항

▣〰〰발전본부장은 각 부서별로 관리하고 있는 특수공구를 파악하시고, 경상정비업체와 특수공구 무상임대차 계약을 체결하여 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. [시정]

주 의 · 통 보

제 목 대금 지급시 정산서류 검토 미흡

관 련 부 서 □■□발전본부 ◇▷●■부

내 용

실비정액가산방식으로 계상된 용역의 경우 직접경비 정산시 소요비용의 증빙을 확인하고 지급해야 하는데 증빙을 확인하지도 않은 채 대금을 전액 지급함

1. 업무개요

「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따른 실비정액가산방식으로 계상된 용역의 직접경비를 지급할 때에는 실제 소요비용의 증빙을 확인하고 지급해야 한다.

2. 판단근거

「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따른 ‘실비정액가산방식’은 직접인건비, 직접경비, 제 경비, 기술료와 부가가치세를 합하여 대가를 산출하는 방식이며, 이때 직접경비는 당해 업무 수행과 관련이 있는 경비로서 여비, 특수자료비, 제출 도서의 인쇄 등 실제 소요비용으로, 지급시에는 실제 소요비용의 증빙을 확인하고 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

□■○발전본부 ◇▷●▣부는 「항만법」 제26조(항만시설의 기술기준)에 따라 연료하역부두 항만시설장비에 대한 정기검사용역을 시행¹⁶⁾하였다.

본 용역은 실비정액가산방식으로 설계한 용역으로 용역대금 지급시 실비정산 항목인 직접경비에 대한 증빙서류를 확인하고 지급해야 함에도 계약상대자의 증빙서류를 확인하지 않고 산출내역서 금액(500,000원)을 그대로 지급하였다.

[표. 항만시설장비 정기검사 용역비 산출내역]

항 목	금 액(원)
직접인건비	1,412,532
제경비	1,271,278
기술료	402,571
직접경비	500,000
합 계(적용금액)	3,500,000

4. 관련부서 의견

□■○발전본부 ◇▷●▣부는 실비정액가산방식으로 설계된 용역의 경우 직접경비 정산시 실제 소요비용의 증빙을 확인해야 하는 규정을 알지 못했다고 했으며, 앞으로 용역대금 지급시 관련규정을 준수해 처리하겠다고 했다.

16) 계약상대자 : □●○▣▣▣, 2017. 9. 12., 계약금액 : 3,500,000(VAT별도)

5. 조치할 사항

▣▣▣발전본부장은

① 용역정산 업무를 소홀히 한 아래의 직원에게 주의를 촉구하여 주시고,

[주의]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▣▣▣발전본부 ◆▶●▣부	사원	◀▶▶	* * * * *	2017.2.13.~ 2018.7.2	주의 (▣▣▣발전본부)

② 실비정액가산방식으로 설계된 용역의 대금 지급시 관련규정에 따라
처리될 수 있도록 직원들을 교육하시기 바랍니다. [통보]

권 고

제 목 정보통신설비 보안대책 미흡

관 련 부 서 ■■■발전본부 ●◆■■팀

내 용

정보통신보안 담당자는 본부 내 신설 및 증설되는 정보통신설비에 대하여 보안 대책을 강구하여야 하나, 석탄 및 탈황제어실에 설치된 무선 기지국에 대하여 관리 조치를 하지 않음

1. 업무개요

■■■발전본부 ●◆■■팀은 본부 내 정보통신설비의 유지·보수 및 정보보안 정책을 이행하고 있으며, ♠♥♣♠(주)는 ■■■발전본부의 석탄설비와 탈황설비를 위탁받아 운영하면서 무선기지국을 임의로 설치하여 사용하고 있다.

2. 판단근거

「보안업무취급요령」 제81조(정보통신보안 대상업무)에 의하면 정보통신보안의 대상업무는 일반전기통신수단에 의하여 전달되는 모든 통신의 보안대책 강구이며, 정보통신보안 담당자는 정보통신 설비 신설 및 증설시 보안대책을 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

감사기간 중 통제구역¹⁷⁾인 석탄 및 탈황제어실의 보안관리상태 점검 중 무선 기지국이 발견되었고, 확인한 결과 (주)은 제어실 근무자와 야외 근무자간 연락을 위하여 옥상용 안테나가 포함된 무선 기지국¹⁸⁾을 설치하였고, 휴대용 무전기를 다수 운용하고 있었으며 구비 이력은 [표]와 같이 확인되었다.

[표. (주) 무선 기지국 및 무전기 구비 이력]

구 입 일	수 량	
	무선 기지국	무전기
2015. 7. 9.	1대(석탄제어실)	15대
2016. 2. 24.	-	7대
2017. 3. 22.	1대(탈황제어실)	4대
합 계	2대	26대

그런데, 본부 내 정보통신설비를 대상으로 보안활동을 해야 하는 (주)팀은 석탄 및 탈황제어실이 통제구역임에도 (주)이 무선 기지국을 설치해 운영하고 있는 것을 파악하지 못해 보안대책을 강구하지 못했고 이로 인해 (주)이 무선통신설비의 무분별한 설치 및 오용 등 보안에 위해 될 우려가 있다.

17) 통제구역 : 비인가자의 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 지역(보안업무취급요령)

18) 기지국 : 옥상 이동국의 상대방이 되어서, 통신하기 위한 이동하지 않는 무선국(전기용어사전)

4. 관련부서 의견

○◆■□팀은 ☎▨▨▨▷◆◆이 무선설비 구비시 우리회사에 통보한 적이 없어 보안대책을 수립하지 못하였으나, 보안사고 예방을 위해 관련부서와 협의하여 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

▣■□발전본부장은 석탄 및 탈황제어실의 무선 기지국에 대한 보안통제가 이루어 질 수 있도록 대책을 수립하시기 바랍니다. [권고]

V. 모범사례

[1]	발전단출력 기준부하 적용기준 변경으로 전력거래수익 창출				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	□■□발전본부 ●■□■실				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	수익창출
		○	○		○

□■□발전본부 ●■□■실 ☒☒☒ 차장은 2017. 7. □■□발전본부로 전입해 발전소 효율, 성능, 전력거래 등을 담당하는 효율차장으로 근무하고 있다.

☒☒☒ 차장은 전력거래 업무를 하면서 상업운전 개시 후 운영결과를 확인후, 설계대비 소내 소비전력 감소로 최대송전용량이 증대될 수 있음을 인지하고 다음과 같은 문제점을 도출해 개선함으로써 전력거래수익을 창출하였다.

☒☒☒ 차장은 인허가 설비용량(926MW)과 주기기 구매계약서의 ‘Heat Balance Diagram’ (이하 HBD) 상 100%NR 발전기출력(929MW)이 서로 다른점에 착안하여 주기기 공급사/설계용역사 등에 기술자문 및 타 발전소 현황 자료조사 등을 통해 분석결과,

HBD 100%NR은 발전기출력에서 발전기 여자전력(3MW)을 제외한 출력으로 설비용량 인허가를 받은 것이 원인임을 확인하였으며, □■□ 1,2호기 뿐 아니라 국내 모든 발전설비의 인허가 용량이 상기방식으로 이루어지고 있음을 확인하였다. 100%NR 발전기출력이 929MW이고, 발전기출력 표시를 위한 계기용변류기(CT)가 발전기 여자전력 인출 전에 위치해 있으므로 이 방식으로 인허가 설비용량을 정하는 것은 문제점이 있으며, 따라서 발전기 여자전력(3MW) 만큼 상승시킨 929MW로 기준부하 100%의 적용기준을 변경하여 발전비용평가 성능시험을 시행해 전력거래수익을 창출하고자 한

것이다.

먼저 ㉠㉡㉢ 차장은 발전비용평가 성능시험 주관기관인 ㉣㉤연구원의 성능시험 담당자와 상기 현황 및 문제점에 대해 공유하고, ㉥㉦㉧ 1,2호기 뿐 아니라 국내 전 발전소에 해당되어 개선되어야 한다는 것에 공감대를 이끌었다.

그리고 전력거래소 입회하에 실시한 발전비용평가 성능시험 사전회의 시 성능시험 기준부하를 여자전력을 포함한 발전기출력으로 할 수 있도록 회의록에 명문화 하고,

기준부하 적용기준을 변경해 1호기(17. 8.), 2호기(17. 11.) 성능시험을 시행, 그 결과를 전력거래에 반영되게 함으로써 각 호기별로 3MW 만큼 최대입찰용량을 추가해 전력거래수익을 크게 증가시켰다.

또한 전사 확대적용을 위해 ㉨㉩㉪㉫처에 개선실적을 적극적으로 설명하고, 전사 워크숍을 통해 사례를 공유하여 17. 12. ㉬㉭기력 6호기 발전비용평가 성능시험 시 적용하여 발전기 여자전력 1MW 만큼 추가 상승시킬 수 있었다.

향후 ㉮㉯㉰ 1,2호기 터빈 LSB 교체 등 성능개선 후 성능시험 시 변경기준을 적용하고(기존 1,019MW → 변경 1,023MW, 4MW↑), 성능시험 시기가 도래하는 기존발전소에 확대 적용될 수 있도록 본사 ㉨㉩㉪㉫처 및 타 사업소에 사례를 공유하며, 또한 신규 건설공사 설비용량 인허가업무 시 발전기 여자전력이 포함된 발전기출력으로 반영될 수 있도록 ㉱㉲㉳㉴처와도 개선사례를 적극적으로 공유하고 있었다.

개선결과 ■■■ 1,2호기 최대입찰용량이 3MW/호기 추가 증가하였으며,
18. 1. 기준 전력거래매출 약 43.4억원/년(설계수명 30년 기간 약 1,302억원)
증가되었고,

터빈 LSB 교체 등 성능개선 후에는 약 4MW/호기, 전력거래매출 57.9억
원/년 증가, 설계수명기간(30년) 적용 시 약 1,737억원 증가가 전망된다.

조치할 사항

■■■■처장은 ■■■발전본부 ●■■■실 ■■■ 처장의 업무활동에
대해 포상(사장상)하시고,

■■■발전본부장은 업무성과를 치하하고 홍보하시기 바랍니다.

소 속	직 위	성 명	사 번	업무담당기간	조 치 (조치부서)
■■■발전본부 ●■■■실	차장	▽▲△	0000000	2017.7.14. ~ 현재까지	사장상 (■■■처)

[2]	장기 지연 보상민원의 합리적 해결 및 경제적 손실 방지				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	발전본부 부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○		○	○	

발전본부는 국제 해운시장 선박 대형화에 따라 향후 및 발전본부 주력선박이 될 18만톤급 석탄운반선의 안전한 통항과 연료하역부두(20만톤급) 건설시 항로준설 시행 조건부 인허가에 따라 보령항로 심도 확보를 위한 준설사업이 시급한 상황이었다.

이를 위해서는 이해관계자의 동의서 확보가 관건이여서 2012년부터 항로준설 어업손실보상에 대한 약정서(합의서) 체결을 위해 ♡♥권 5개 지역(, , , , ♠♥남부) 어민대표들로 구성된 ‘항로준설 보상대책위원회’와 보상협의를 진행해 왔으나 ♣♣하고 ♥♥한 합의조건 요구로 원만한 합의가 이루어지지 않았다.

장기간(약 6년)의 보상합의 지연은 우리회사 유연탄 수송선 규모 확대 계획(국제 해운시장 주력선종인 15만톤급 선박 고갈로 연료수급 불안정성 해소)에 차질을 가져올 수 있으며, 특히 어민들이 귀책사유가 ▷▶♠♥에 있다는 ♠♥▶ 여론조성을 통해 ‘약자논리’로 언론, ♠▶도, 지역 ▷◁◁% 등 대외기관과 연대하여 제3의 민원으로 변질·확대되고 이로 인해 불공정하고 부당한 어업손실보상이 우려되는 상황이었다.

이에 ◁◁▶▶부는 신뢰회복을 바탕으로 하되 이해집단을 분리 대응하는 전략을 수립하고 각 지역별 어민대표, 지역수협 등 여론주도세력을 이해·

설득하는 한편 어민들이 주장하는 요구사항을 대체할 다양한 신규 대안을 발굴하고 제안함으로써 첨예한 이견으로 합의 도출이 어려웠던 쟁점사항을 일괄타결하고 2018. 3. 보령항로 준설공사를 위한 약정서를 체결했다.

또한, 보상기준일에 따라 보상대상 물건이 확정되므로 보상업무에서 보상기준일 결정은 전체 보상금액 규모를 결정하는 기준이 되는 매우 중요한 사항이어서 ○◆□□부는 본 사업의 고시일 확정이 미래의 불명확한 시점임을 고려하여 투기적 보상물건 증가를 방지하기 위해 약정서 체결일을 보상기준일로 정하고 이를 관철시켰다.

이와 더불어 당초 항로준설공사 및 □■□ 연료하역부두 축조공사에 따른 보상협의를 진행중 ○■화력 3부두 축조공사가 착공되어 별도의 보상을 추진해야 되는 상황이었으나 3개 사업(보령항로 준설공사, □■□ 연료하역부두 축조공사, ○■ 제 3 연료하역부두 축조공사)을 일괄적으로 묶어 합의를 이끌어냄으로써 별도의 조사용역비용을 절감하고, 시간을 단축시키는 등 경제적 효과를 거두었다.

조치할 사항

□■□발전본부장은 ○◆□□부의 업무성과를 치하하고 홍보하시기 바랍니다.

[3]	신축 옥내저탄장 최적 운영 및 자연발화 예방 노력				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	■ ■ □ 발전본부 ♠ ♠ ♥ ♥ 실 ▶ ● ● ■ 부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○	○		

■□발전본부 ▶●●■부는 우리회사 최초로 신축된 옥내형 저탄장에 대한 운영경험이 없는 상태에서 저탄을 하였고, 당초 계획되었던 석탄 연소일이 1년 정도 지연되는 상황이 예상되자 자연발화에 의한 화재발생의 위험성이 야외 저탄장보다 크다고 판단해 협력기업과 저탄장 현장점검을 강화하고 자연발화를 막기 위한 방안을 수립하여 적극적으로 시행하였다.

▶●●■부는 자연발화를 막기 위해 포크레인을 이용한 유연탄 냉열작업 및 공기와 접촉을 차단하는 압탄작업이 가장 효과적이라 판단하여 Shed 별 이적 → 냉열 → 압탄의 순서로 저탄기간 동안 지속적으로 시행하였고,

또한 예방활동 과정에서 저탄장 구조상 18개 Shed 중 북측(9개)은 포크레인 투입이 가능하도록 되어 있으나 남측(9개) Shed로는 포크레인 진입이 불가능한 상태여서 이동식 대형 크레인을 사용해 남측 Shed에 포크레인을 투입하는 등 작업의 어려움을 극복하기 위해 노력하였다.

이러한 과정에서 타발전사 옥내형 저탄장에서 저탄을 시작한지 15일만에 자연발화에 의한 큰 화재가 발생한 소식을 접하였고, 타발전사 옥내형 저탄장의 경우 저장된 석탄을 야외로 이송할 수 있어 피해를 최소화할 수 있었지만, ■□발전본부 저탄장은 포크레인의 진입이 어려울 정도로 관리가 어려워 화재가 발생한다면 피해규모가 클 수밖에 없어 직원들은

항상 화재위험에 대한 부담을 갖고 자연발화 예방활동만이 최선의 방법이라는 생각으로 업무에 임하였다.

비슷한 시기에 타발전사는 옥내형 저탄장에 2건의 큰 화재가 발생하였지만, ▶●●▣부는 ‘15. 9. 24.부터 지금까지 자연발화 예방활동을 철저히 한 결과 단 한건의 화재도 발생하지 않고 현재까지 안정적으로 설비를 운영·관리하고 있다.

옥내형 저탄장의 운영경험이 없는 상태에서 지금까지 단 한건의 화재도 발생하지 않고 있다는 것은 열악한 작업환경에서도 직원들이 화재예방활동을 철저히 하고 있다는 것을 대변해 주는 것이라고 하겠다.

조치할 사항

▣▣▣발전부장은 ▶●●▣부의 업무성과를 치하하고 홍보하시고, 포상금(100만원 상당)을 지급하여 직원들의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[4]	내부통제 강화를 통한 실적정산항목(보험료 등) 절감					
종 류	모 범 사 례					
관련부서	■ ■ □ 발전본부 ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ 실 ◆ □ ㄴ 부					
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타	
	○		○			

■□발전소 건설공사의 기전공사는 ‘17. 3. 31. 전기기기 설치공사 (EC-01), 케이블트레이/전선관 공사(EC-03)의 단위공사 준공을 시작으로 ‘17. 9. 30. 종합준공을 하였다.

단위공사의 준공이 진행됨에 따라 기전공사의 도급사인 ▼○건설(주)은 ▲▽발전 등 타발전소의 지급사례를 근거로 ‘■□ 1,2호기 기전공사’를 한 건의 계약으로 간주하고 기전공사 실적정산항목 실적총액을 계약금액 내에서 정산할 것을 요청하였다.

그러나 ◆□ㄴ부는 각 하도급사별로 공단에 사업장 신고를 한 이력 등을 고려해 실적정산항목 지급방안에 대한 추가적인 검토가 필요하다고 판단, 기전공사 기성 집행현황, 계약예규 및 계약서 관련 조항 및 타사업소의 집행이력과 타공사 계약현황을 종합 검토하였으며, 검토결과 사업장 단위(하도급사단위)로 분리하여 계약금액 내에서 납부금액 정산하는 것이 타당하다는 결론을 도출했다. 그리고 ‘16. 4. 7. ▼○건설(주) 공무담당과 공사감독 입회하에 기전공사 실적정산항목 정산방법 회의를 개최해 ‘중부발전의 결론을 조달청 질의 후 회신결과에 따름(회의록)’ 다고 합의 하였다. 그리고 질의 전 ▼○건설(주)에 질의내용을 공유해 서로 오해가 발생하지 않도록 하는 노력도 병행하였다.

조달청 질의 회신결과 ‘사업장 단위로 보험료 별도 분리한 경우 기재된 사업장 단위로 정산이 타당함’ 이라고 해 ◆□▣부는 ▼○건설(주)과 지급안을 원만하게 합의하게 되었고, 합의결과에 따라 정산한 결과 당초 ▼○건설(주)이 요구한 정산금액보다 30억원을 감액해 예산을 절감할 수 있었다.

이는 평소 ◆□▣부 직원이 업무를 하면서 관련법령, 계약서 내용을 충분히 파악하는 등 업무를 성실히 수행하였기 때문에 나온 결과라고 하겠다.

조치할 사항

□■□발전본부장은 ◆□▣부의 업무성과를 치하하고 홍보하시고, 포상금(50만원 상당)을 지급하여 직원들의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[5]	수전전력 계약변경 적기 시행으로 기본전기요금 절감				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	▣▣▣발전본부 ◇▷기술부				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○	○			

▣▣▣발전본부의 수전전력 계통은 기존 500MW급 석탄화력발전소와는 달리 발전기 정지 시 주변압기를 통한 수전이 가능하며, 계획예방정비공사나 변압기 계통 고장 발생 시를 대비하여 별도의 기동변압기가 2대(2개호기 공용) 설치되어 있다.

이러한 수전전력의 요금정산을 위하여 1호기 주변압기, 2호기 주변압기, 기동변압기 1호기, 기동변압기 2호기에 각각 전력량계가 설치되어 있으며, 합성전력량계를 추가로 설치하여 단일계약으로 전기사용계약을 유지하고 있었다.

기존 수전전력의 전기사용 계약현황과 전기요금체제는 아래의 [표]와 같다.

[표. ▣▣▣ 수전전력 계약전력 및 전기요금 체계]

구 분	계약전력 (단독)	계약전력 (합성)	요금적용전력	계약종별
1호기 주변압기	45,760kW	130,570kW	A or B 중 큰 값 적용 A : 계약전력의 30%(39,171kW) B : 직전 12개월 중 12,1,2,7,8,9월 및 당월 중 가장 큰 최대수요전력	산업용(을) 고압C 선택(I)
2호기 주변압기	43,492kW			
기동변압기(#1)	23,571kW			
기동변압기(#2)	17,747kW			
전기요금체계 : (A)기본요금+(B)전력량요금+(C)기타요금 (A)기본요금 : 요금적용전력×계약종별단가 (B)전력량요금 : 사용전력량×계약종별단가 (C)기타요금 : 역률요금 등				

한전에서는 ‘17. 1. 1.부로 기본공급약관을 개정하여 계약전력 산정 시 최대수요전력 기준으로 협의하여 결정할 수 있도록 하였다. 하지만 ■■■발전본부의 경우 1, 2호기의 본격적인 시운전이 진행되고 있는 상황에서 계약전력을 하향 변경할 경우 최대수요전력이 계약전력의 30%를 초과하여 기본요금이 증가할 수 있는 상황이라 2호기까지 상업운전을 개시하여 수전전력 사용량이 감소하는 ‘17. 10.부터 변경계약이 적용되도록 계약전력 변경을 추진하였다.

이에 따라 ◇▷기술부는 1호기 최초계통병입(‘16. 10. 29.) 이후 1,2호기 동시정지 기간 중 최대수요전력이 가장 높았던 43,282kW에 30%의 여유율을 적용하여 56,267kW로 변경계약을 완료하였다. 이로 인해 ‘17. 10.부터 기본요금 절감효과가 발생하였으며 감사기간 이전인 ‘18. 6.까지 요금청구서상의 총 절감금액은 718,876,740원으로 확인되었으며, 앞으로 절감금액은 증가될 전망이다.

향후 ◇▷기술부는 전기요금 계약변경이 연 1회만 가능한 점을 고려하여 연간 최대수요전력과 기본요금 부과내역을 지속적으로 검토하여 계약전력 추가 하향조정해 계획하고 있어 수전전력 예산절감이 극대화될 것으로 예상된다.

조치할 사항

■■■발전본부장은 ◇▷기술부의 업무성과를 치하하고 홍보하시기 바랍니다.

VI. 현지조치사항

일련번호	■ ■ □ -1
수령자	◆ □ ▷ ◀ 부장

현지조치 요구서

■ ■ □ 발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 22일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
◆ □ ▷ ◀ 부	2018년	시정	-	-

제목 : 외출부 관리 소홀

(지적내용)

우리 회사는 취업규칙 및 취업관리시행세칙에 따라 근태관리를 하고 있다. 취업규칙 제25조(외출허가)에 따라 직원은 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 하고, 취업관리시행세칙 제9조(근태상황 점검)에 따라 사업소 근태 주관부서는 근태상황을 점검해야 한다.

감사실은 ‘2017년 ■■■발전본부 종합감사 결과 알림’ [문서 종합감사부-673(2017. 7.28.)] 및 ‘2018년 ►▷발전본부 종합감사 결과 알림’ [문서 종합감사부-498(2018. 5. 16.)] 으로 ‘근태관리 소홀’에 대한 지적사항을 전 사업소에 공지한 바 있다.

■■■발전본부의 근태관리 실태를 점검한 결과 외출부 관리가 일부 부적절 하게 관리되고 있었다. 취업규칙 제25조(외출허가)에 의거 직원이 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 하고, 동 규칙 제24조(조퇴계)에 의거 직원이 질병 기타 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하여야 한다.

그러나, ■■■발전본부의 많은 부서는 외출부 작성 시 외출사유를 병원진료로 하면서 외출시간을 18시까지로 작성하여 사실상 조퇴를 외출로 처리하였고, 본사 업무협의, 보령소방서 업무협의 등 출장사항을 외출로 처리하였다.

이와 같이 외출부 관리 소홀로 인하여 복무기강이 해이해질 위험이 발생하였다.

(조치할 사항)

◆□▷◀부장은 외출부 관리를 철저히 하여주시고, 근태관리(외출, 조퇴, 출장 등) 관련 각 부서 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. [현지-시정]

일련번호	■ ■ □ -2
수령자	◆ □ ▨ ▩ 부장

현지조치 요구서

■ ■ □ 발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 22일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
◆ □ ▨ ▩ 부	2018년	시정	-	-

제목 : 옥외 소화전함 관리 소홀

(지적내용)

■ ■ □ 발전본부는 건물 밖의 화재 진압을 위해 옥외 소화전과 소화전함을 설치하여 운영하고 있다.

국민안전처고시 제2015-1「소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 따르면 옥외 소화전함의 문은 하나의 동작에 의해 열리고 하나의 동작에 의해 닫히는 구조로 되어 있도록 규정되어 있으며, 신속한 화재 진압을 위해서는 쉽게 열릴 수 있도록 관리하여야 한다.

그런데 감사기간 중 □■□본부본부에 설치되어 있는 옥외 소화전함을 점검한 결과 아래와 같이 일부 소화전함(FH-146, FH-173 등)은 문이 열리지 않거나 관리번호가 누락되어 있으며 작동표시등이 없는 등 관리상태가 미흡하다.



(조치할 사항)

◆□■□부장은 □■□발전본부에 설치되어 있는 전체 옥외 소화전함에 대해 점검하고 발견된 미흡사항은 조속히 조치하시기 바랍니다.

[현지-시정]

일련번호	■ ■ □-3
수령자	◀▷기술부장

현지조치 요구서

■ ■ □발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 22일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
◀▷기술부	2018년	시정	-	-

제목 : 유해(일반)화학물질 저장소 관리 부적정

(지적내용)

■ ■ □발전본부는 유해 및 일반화학물질인 염산(35%, 9%), 가성소다(50%) 및 무수암모니아(99.5%)의 저장소를 운영·관리하고 있다.

「화학물질관리법」 제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리기준 등) 및 「같은 법 시행세칙」 별표 5 “유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준(제 21조 제2항 관련)” 에 따르면 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하

여야 하고 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 하며, 액체유해화학물질의 실외 설비의 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 방지턱을 설치하거나 집수설비 등의 장치를 설치하도록 규정하고 있다.

◀◁기술부는 「화학물질관리법」 도입('15년) 이전에 착공되어 준공된 유해화학물질 취급설비를 외부 전문기관의 진단을 통해 개선사항을 발굴하여 개선계획(2018. 4. 2.)을 수립하였으며, 안전장구·표지판 등을 구매 중에 있다.

그런데, 감사기간 유해화학물질 취급설비를 점검한 결과 아래와 같은 미흡사항이 발견되었다.

미비사항	상세내용	조치시기
안전장구 보관함 위치 변경	- 안전장구 보관함은 보호철망 내부에 보관되어 있는데, 이는 안전장구 사용목적에 고려할 경우 비상시 출입 전에 착용해야 함으로 보관 위치를 보호철망 밖으로 이동할 필요가 있음 * 안전장구 보관함의 상태가 불량하여 새로 구매 추진 중임	즉시 조치
주입구 주위 외부유출 방지설비	- CPP 용 유해화학물질 취급설비 주입구에 대한 보호설비가 없어 차량에 의해 파손될 위험이 매우 높음 - 차량 보호용 방지턱 또는 방지설비 설치 필요 	즉시 조치
	- 주입구 주위에 집수설비를 설치한 것은 법령을 준수한 사항이나, 집수설비 이외의 장소로 누출될 위험이 상존하며, 전문기관 진단시 방류벽 설치를 권고함 - 따라서, 장기적인 관점에서 보면 방류벽을 설치하는 것이 바람직하다고 사료됨	추가적인 검토 후 조치

(조치할 사항)

기술부장은 즉시조치가 필요한 사항은 조속히 처리하시기 바라며, 방류턱 설치에 대해서는 설치 필요성 등을 면밀히 검토하여 조치하시기 바랍니다. [현지-시정]

일련번호	■ ■ □-4
수령자	▶ ● ● ■ 부

현지조치 요구서

■ ■ □발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 26일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
▶ ● ● ■ 부장	2018년	시정	-	-

제목 : 컨테이너 관리 부적정

(지적내용)

■ ■ □발전본부는 본부내 가설건축물(컨테이너) 61개(2018.3.29. 기준)를 보유 · 운영하고 있다.

■ ■ □발전본부 컨테이너 관리기준에 따르면 최초 반입시에는 관리번호를 부여 받아야 하며, 사용기간 및 용도 등을 기입한 컨테이너 관리표를 눈에 잘 띄는 곳에 부착하여야 하며, 매월 컨테이너 사용점검 리스트에 따라 안전 및 소방 점검을 시행하여야 한다.

그런데, 감사기간 현장을 점검한 결과 주관부서에서 부여한 관리번호와 다르게 운영되고 있으며, 사용기간이 경과한 컨테이너와 점검표 등이 부착되어 있지 않은 컨테이너 등이 현장에 방치되어 있다.

(조치할 사항)

▶○○○부장은 주관부서에서 운영하는 관리번호와 컨테이너에 부착된 관리번호를 일치되게 관리표를 수정하시고 사용기간이 경과하거나 관리번호가 없는 무적 컨테이너 등에 대해서는 적절하게 처리하시기 바랍니다.

[현지-시정]

일련번호	■ ■ □-5
수령자	▶ ○ ⊗ ♯ TF팀장

현지조치 요구서

■ ■ □발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 27일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
▶ ○ ⊗ ♯ TF팀	2017년	시정	-	-

제목 : 간이공사 업무처리 부적정

(지적내용)

「간이공사 업무절차서」 6.3.3 간이공사비 산출명세서 나.항에 따라 예정가격을 결정하였을 때에는 비밀의 유지를 위하여 산출명세서를 밀봉해야 하며, 밀봉상태의 적정성을 확인하기 위해 밀봉부위에 통상적으로 부서장의 간인서명을 한다. 그리고 30일 이상의 공사에 대해서는 건강보험료, 국민연금, 노인장기요양보험을 계상해야 한다.

□■□발전본부 ▶●TF팀은 ‘본부 매입사택 영선공사’ (공사기간 : 2018. 3. 27. ~ 4. 26., 설계금액 : 11,120,000원)와 ‘종합사옥 냉난방기 전원케이블 설치 및 기타공사’ (공사기간 : 2018. 4. 18. ~ 5. 3., 설계금액 : 9,640,000원) 2건의 간이공사를 시행하였다.

확인결과 2건의 간이공사는 예정가격의 비밀유지를 위한 산출명세서의 밀봉의 적정성을 확인하기 위한 부서장 간인서명이 없었으며, ‘본부 매입사택 영선공사’의 경우에는 30일 이상의 공사임에도 사회보험료(건강보험료 등)를 계상하지 않았다.

(조치할 사항)

▶●TF팀장은 간이공사 예정가격의 비밀이 확보될 수 있도록 관련규정과 공사원가계산기준에 따라 공사가 설계될 수 있도록 직원들을 교육하시기 바랍니다. [현지-시정]

일련번호	□■□-6
수령자	◆□▷◀부장

현지조치 요구서

□■□발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 27일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
◆□▷◀부	2018년	시정	-	-

제목 : 예산 용도의 집행사례 미 점검

우리 회사는 예산의 효율적 통제·관리를 위하여 예산을 손익예산, 자본예산, 구매예산, 자금예산으로 구분하여 운영하고 있다.

「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 2항에 따르면 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진·달성하도록 예산을 통제하고 용도에 부합되는 않는 예산집행은 원칙적으로 집행할 수 없도록 하고 있다.

감사실은 ‘2017년 발전본부 종합감사 결과 알림’ [종합감사부-497(2017. 5. 31.)] 으로 ‘예산과목 집행 부적정’에 대한 지적사항을 전 사업소에 공지한 바 있고, 처는 ‘’17년 3분기 예실분석 및 연간 전망자료 제출 요청’ [부-1493(2017. 10. 17.)]으로 예산 용도의 집행사례 점검파일을 제출하도록 하고 있다.

발전본부의 예산과목 집행실적을 점검한 결과 소모성비품 예산으로 구매해야 하는 비품을 청소 및 시설관리비로 집행하는 등 다수의 부적정 사례를 발견하였다.

그러나, 발전본부의 예산담당자는 예산 용도의 집행사례를 점검하지 않아 예산의 효율적 통제 및 관리에 지장을 초래하고 있었다.

(조치할 사항)

◆부장은 주기적으로 예산과목 집행실적을 점검하여 용도에 맞는 예산집행이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다. [현지-시정]

일련번호	□■□-7
수령자	◆□▷◀부장

현지조치 요구서

□■□발전본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 6월 27일

감사반장 ● ○ ◇ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
◆□▷◀부	2018년	시정	-	-

제목 : 원천세 및 후생공제금 정산 소홀

회사는 원천징수 의무자로서 직원에게 소득을 지급할 때 소득 종류별로 원천세(소득·주민세)를 징수하여 다음 달 10일까지 관할 세무서에 일괄 납부하고 있으며, 또한 동호회비·식비·직원 모금액 등 관련 부서에서 급여 공제를 요청하면 공제 담당자는 후생공제금으로 공제 후 공제목적 별로 입금하여 정산하고 있다.

▶♠♣♥처 종합감사 결과 알림' [종합감사부-904(2017. 9. 28.)]으로 '원천세 및 후생공제금 정산 부적정'에 대한 지적사항을 전 사업소에 공지한 바 있다.

또한, ▶♠♣♥처는 '단기예수금, 기타후생공제금 계정 정리 요청' [세무회계부-737(2018. 6. 12.)]을 ▶♠♣♥처 ♥♥♣♣부에 요청하였고, '단기예수금 및 기타후생공제금 계정 정리결과 알림' [문서 ♥♥♣♣부-1180(2018. 6. 21.)]으로 계정을 정리하였다.

그러나, ■■■발전본부의 원천세 및 후생공제금을 점검한 결과 다음과 [표]같이 잔액이 남아 있었다.

[표. 원천세 및 후생공제금 잔액(2018.05.31. 기준)]

기타후생공제금(원)	예수금(원)		
	소득세	주민세	법인세
254,008,504	65,073,120	6,648,061	9,416,017

(조치할 사항)

◆□▷◀부장은 원천세 및 후생공제금 잔액에 대하여 공제된 내역을 확인·검토하여 입금 및 정산하시기 바랍니다. [현지-시정]

. 끝.