

[32] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 조성공사 시공상세도 수량 산출 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부 △△사업본부(이하 ‘사업본부’라 한다)는 2015. 5. 6. **건설(주)와 △△** 공공주택지구 조성공사(이하 ‘△△** 조성공사’라 한다)의 도급계약을 체결하고, 같은 날 착공하여 2019. 12. 31. 준공 예정으로 있다.

위 사업본부에서는 △△** 공공주택지구의 ‘오수처리를 위한 오수차집관로 신설공사’를 △△** 조성공사에 설계변경으로 반영하기로 2018. 7. 23. 방침을 수립하고 2018. 9. 3. 설계변경을 시행하면서 [표 1]과 같이 시공상세도 작성 비용을 반영하였다.

[표 1] 오수차집관로 신설공사 설계변경 시행시의 시공상세도 작성비용 반영 설계변경 시행 내역

구분		수량(매)	단가(원)	금액(원)	비고
시공상세도	단순	-	-	-	
	보통	21	168,371	3,535,791	
	복잡	90	260,208	23,418,720	
	소계			26,954,511	직접비 기준
합계				33,694,681	제잡비 포함

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

설계서를 작성하는 경우에는 목적물에 대하여 설계기준 등 관련 규정에 적합하게 산출하여야 하며, 公社「설계지침(토목)」에 의하면 시공상세도의 수량산출은 [표 2]와 같이 산출하도록 규정하고 있다.

[표 2] 시공상세도 예정수량 산출 방식

시공상세도 예정수량 = [공사비 ¹⁾ × 난이도별 효율 ²⁾ × 보정계수 ³⁾] / 1장당 단가 ⁴⁾	
1) 공사비 : 난이도별(단순, 보통, 복잡) 직접공사비의 합(지급자재 포함)	
2) 난이도별 효율 : 총공사비(지급자재 포함)에 대한 시설물 난이도 효율(엔지니어링사업대가기준 적용)	
3) 보정계수 : LH 표준상세도와 의 중복도 반영(공종별 중복도 반영)	
4) 시공상세도 1장당 단가 : 아래 기준으로 적용 (엔지니어링사업대가기준 적용)	
작성 난이도	1장당 단가 산출근거
단 순	{(0.24 × 초급기술자 노임단가) + (0.49 × 중급기능사 노임단가)}
보 통	{(0.34 × 중급기술자 노임단가) + (0.70 × 중급기능사 노임단가)}
복 잡	{(0.20 × 고급기술자 노임단가) + (0.44 × 중급기술자 노임단가) + (0.91 × 중급기능사 노임단가)}

자료 : 公社 설계지침(토목) 자료 발췌

시공상세도 수량은 「설계지침(토목)」에 의거 현장시공 시 공사시방서에 명시된 목록에 따라 작성한 후 당초 예정수량보다 실제 작성된 수량에 증감이 있는 경우 감독의 승인을 받은 수량에 따라 사후 정산할 수 있다.

그러므로 오수차집관로 신설공사로 인한 시공상세도 작성비용은 별도로 수량을 산출하여 반영하지 아니하여도 감독원의 승인을 받은 후 당초 계약내역에서 정산할 수 있었다.

또한, 불가피하게 별도의 수량이 필요했더라도 2018. 7. 23. 방침 수립한 ‘△△** 공공주택지구의 오수처리를 위한 오수차집관로 신설공사’는 별도의 계약 건으로 발주하지 아니하고 △△** 조성공사에 설계변경으로 반영된 공사이므로 시공상세도 작성 수량은 △△** 조성공사의 공사비와 합산하여 산출하는 것이 타

당하다.

그러나 사업본부에서는 공공주택지구의 오수처리를 위한 오수차집관로 신설 공사에 대한 설계변경을 시행하면서 시공상세도 비용을 △△** 조성공사의 공사비와 별도로 구분하여 산출함에 따라 과다하게 반영하였다.

그 결과, [표 3]과 같이 시공상세도 작성 비용이 과다하게 계상되었다.

[표 3] 시공상세도 작성비 재산정 현황

구분		당초(조정 전)		변경(조정 후)		과다 계상금액(원)	비고
		수량(매)	금액(원)	수량(매)	금액(원)		
시공 상세도	단순	205	17,815,320	205	17,815,320	-	
	보통	136	21,944,615	157	21,251,363	- 693,252	
	복잡	46	33,116,992	93	19,607,376	- 13,509,616	
소계		387	72,876,927	455	58,674,059	- 14,202,868	제 잡비 포함
합계			91,300,000		73,480,000	- 17,820,000	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

△△** 공공주택지구 조성공사에 과다하게 반영된 시공상세도 작성비용 17,820천 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).