

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제22-자산-10호

제 목 건설용 자재 수급계획 내실화 방안 마련

소관부서 ☆☆☆☆본부 ●●●●처

조치부서 ☆☆☆☆본부 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

자재 수급계획은 건설용 자재¹⁾에 대한 계획적인 조달 및 수급체계를 확립하기 위하여 자재총괄부서인 ■■■■■부²⁾가 수립하는 계획으로서 건설공사 적기 준공과 천연가스의 안정적 공급에 기여하는 데 수립 목적이 있다.

●●●●처 ■■■■■부는 2019년까지 자재 수급계획을 자체 수립하였고, 2020년 이후에는 연간발주계획²⁾과 작성항목, 작성기간이 중복되는 사유로 자재 수급계획을 연간발주계획으로 대체하여 운영하고 있다.

[표 1] 자재수급계획과 연간발주계획 비교

구분	자재수급계획	연간발주계획
적용규정	자재관리규정 및 시행세칙	국가계약법 시행령
수립시기	연말 또는 연초	연말 또는 연초
작성기준	진행중인 계약+신규 계약	신규 계약 限
작성항목	품명, 규격, 단위, 수량, 단가, 납품금액, 납품시기, 관련공사명 등	품명, 규격, 용도, 수량, 단위, 구매 예정금액, 사업명 등
주관부서	자재총괄부서(■■■■■부)	계약총괄부서(■■■■■부)

※ 자료 : 자재수급계획 및 연간발주계획 자료 재구성

- 1) 건설프로젝트에 의하여 구입, 건설공사에 투입 대기중인 자재
2) 계약총괄부서 주관으로 신규 계약(공사, 용역, 물품)에 대해 수립하는 계획

2. 관계규정 및 판단기준

「자재관리규정」 제19조(자재수급계획)에 따르면, 건설용 자재에 대하여 발주 부서장은 자재수급계획을 작성하여 자재관리총괄부서장에게 제출하여야 하고, 자재관리총괄부서장은 적정성 등을 검토 후 확정하여야 한다. 또한 자재관리 총괄부서장은 자재수급계획이 수립되는 즉시 이를 관계부서장에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

↓↓↓↓부는 2020년 이후 자재수급계획을 연간발주계획으로 대체하여 운영하고 있으나 아래와 같은 사유로 자재수급계획은 연간발주계획과 구분하여 운영되어야 할 것으로 판단된다.

건설용 자재의 경우 통상 건설공사에 수년이 소요되므로 이미 체결된 계약건에서도 향후 소요자재가 발생한다. 반면, 연간발주계획은 신규 계약체결 건에 한하여 자료를 작성하므로 이미 체결된 계약건의 공사용 자재 소요량은 집계되지 않는 맹점이 있다. 결과적으로 연간발주계획으로 대체한 현행 방식으로서는 연간 자재수급규모 파악하는데 한계가 있다.

한편, 자재수급계획 보고서에는 수급계획에 관한 내용만 포함하고 있고, 계획에 대한 실적은 포함하고 있지 않다. 따라서 당초 수립한 자재수급계획에 대한 실적을 분석하여 수급관리 성과를 진단하고, 이를 통해 적정 재고량이 유지되도록 관리해야 할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

↓↓↓↓부는 감사결과를 수용하면서 현행 자재수급계획 운영방식은 연간

자재수급규모를 파악하는데 한계가 있으므로 자재수급계획을 별도 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 건설용 자재 수급계획을 연간발주계획과 구분하여 운영하는 등 내실화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)