

감사결과 처분요구서

－ 기자재 제작관련 업무처리 적정성 조사 －

2023. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 인원 및 기간	1
 II . 감사결과 처분요구 및 통보	2
1. 처분요구 및 통보사항 일람표	2
2. 처분요구 및 통보사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이사회 부의안건 중 ‘◆◆◆◆ 제작 사업’과 관련하여 결함 제품이 납품된 경위와 책임소재를 규명하고 사업추진 과정에서 내부통제 강화 필요성이 요구되어 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서, 이번 감사는 ◆◆◆◆ 설계, 제작, 사후관리 업무를 수행한 □원, ■본부, ◇처, ○ 및 ●본부 등을 대상으로 ◆◆◆◆의 ① 연구개발 및 설계용역과정에서 문제점, ② 제작구매과정의 문제점, ③ 사용검사 ‘불합격’ 등 업무처리 전반의 적정성에 대하여 우리 회사 임직원과 협력사들의 업무상 문제점을 확인하고 개선사항을 도출하는데 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2023. 1. 16.부터 같은 해 2. 24.까지 감사실 조사부 1명을 투입하여 ◆◆◆◆ 업무처리 전반에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 4. 19. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구 및 통보

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

[금액단위 : 천 원]

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부, ■본부	특정	◆◆◆◆ 제작 업무에 대한 성실의무 위반	경고	(3)
2	□원, ■처	특정	◆◆◆◆ 제작 업무에 대한 성실의무 위반	주의	(2)
3	◇처	특정	기존 ◆◆◆◆ 폐기처분을 위한 계획 수립	권고	-
4	ㄹ처	특정	가격영향평가 업무기준 수립	통보	-
5	◇처	특정	◆◆◆◆ 신규제작 역량 강화 등	통보	-

2. 처분요구 및 통보사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 ◆◆◆◆ 제작 업무에 대한 성실의무 위반

관 계 부 서 ○본부, ■본부

내 용

◆◆◆◆ 관련 업무를 수행하였던 직원들은 冊이 구매계약을 체결하는 과정에서 기술규격서를 작성하고, 업체들의 입찰참가자격 적/부 판정을 위한 사전자격 심사를 수행하였으며, 제작하는 과정에서는 제작품질관리 업무를 수행하였다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키고 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정하고 있고, 동 규칙 제73조(징계)에 따르면, 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 직무상 의무를 위반하거나 직무에 태만할 때, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사에 손해를 끼쳤을 때 징계하도록 규정하고 있다.

1) A의 경우

◇처에서 근무하였던 ○본부 ◎소 ♡부 A는 ◆◆◆◆ 관련 업무를 총괄·관리하면서 ① ◆◆◆◆ 확보 계획수립, ② ◆◆◆◆ 구매계약 요청, ③ 입찰참가

업체 사전자격심사, ④ ◆◆◆◆ 제작공정 총괄 관리, ⑤ 규제기관 인허가 등의 업무를 수행하였다.

그런데 위 직원은 입찰참가업체 사전자격심사 업무를 수행하면서 자격심사 기준인 기술인증서(ASME N, N3, KEPIC MN)를 확인하는데 미흡하여 ㉠이 기술인증서가 없는 상태에서 ◆◆◆◆를 제작하게 만들었고, ◆◆◆◆ 구매계약을 요청하면서 기술규격서 검토를 소홀히 하여 ◆◆◆◆를 제작하게 만들었으며, 이마저도 불량 제작으로 ◆◆◆◆를 사용할 수 없는 결과를 초래하는 등 과실로 인하여 회사에 손실을 발생시켰다.

2) B의 경우

◇처에서 근무하였던 ○본부 ◎소 ♥부 B는 ◆◆◆◆ 총괄·관리 업무를 보조하면서 ① ◆◆◆◆ 구매계약 요청, ② 입찰참가업체 사전자격심사 등의 업무를 수행하였다.

그런데 위 직원은 입찰참가업체 사전자격심사 업무를 수행하면서 자격심사 기준인 기술인증서(ASME N, N3, KEPIC MN)를 확인하는데 미흡하여 ㉠이 기술인증서가 없는 상태에서 ◆◆◆◆를 제작하게 만들었고, ◆◆◆◆ 구매계약을 요청하면서 기술규격서 검토를 소홀히 하여 ◆◆◆◆를 제작하게 만들었으며, 이마저도 불량 제작으로 ◆◆◆◆를 사용할 수 없는 결과를 초래하는 등 과실로 인하여 회사에 손실을 발생시켰다.

3) C의 경우

□원에서 근무하였던 ■본부 ◆처 ♥부 C는 ① ◆◆◆◆ 제작품질검사, ②

◆◆◆◆ 출하승인 등의 업무를 수행하였다.

그런데 위 직원은 ◆◆◆◆ 제작품질검사 업무를 소홀히 하여 불량 제작된 채 출하승인을 하였고, 결국 제작서류 점검결과 기술기준 불만족 사항이 발생, 정비 작업이 불가능한 상황을 초래하는 등 과실로 인하여 회사에 손실을 발생시켰다.

위 직원들이 상기 업무를 성실히 완수하지 못하고 태만히 수행한 결과 ㅁ이 ◆◆◆◆를 불량으로 제작하여 납품하게 하였고, 추가 정비비용이 발생하였으며, 결국 ◆◆◆◆는 원자력안전기술원으로부터 사용검사 ‘불합격’ 통보를 받아 사용할 수 없게 되었다.

위 직원들은 안일하고 미흡한 업무처리로 인하여 회사가 입은 손해에 대하여 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「인사관리규정」 규정 제105조에 따라 처분함이 상당하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ◆◆◆◆ 제작관련 업무를 미흡하게 처리한 관련자들에게 「인사관리 규정」 제105조에 따라 엄중 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

1. ○본부 ◎소 ♡부 A
2. ○본부 ◎소 ♡부 B
3. ■본부 ◆처 ♡부 C

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목 ◆◆◆◆ 제작 업무에 대한 성실의무 위반

관 계 부 서 □원, ■처

내 용

◆◆◆◆ 관련 업무를 수행하였던 직원들은 Ⅲ이 구매계약을 체결하는 과정에서 기술규격서를 작성하고, 업체들의 입찰참가자격 적/부 판정을 위한 사전자격 심사를 수행하였으며, 제작하는 과정에서는 제작품질관리 업무를 수행하였다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키고 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정하고 있고, 동 규칙 제73조(징계)에 따르면, 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 직무상 의무를 위반하거나 직무에 태만할 때, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사에 손해를 끼쳤을 때 징계하도록 규정하고 있다.

1) D의 경우

□원 ◎소에서 근무하였던 □원 ◎소 D는 ◆◆◆◆ 제작용 기술규격서 등 록업무를 수행하였다.

그런데 위 사람은 기술규격서를 등록할 때, 검토 의무에 소홀히 하여 ◆◆◆◆를 제작하게 만들었으며, ◆◆◆◆ 결함발생 후 기술기준 불만족 사항에 대한 정비작업이 불가능한 상황을 초래하는 등 과실로 인하여 회사에 손실을 발생시켰다.

위 사람이 ◆◆◆◆ 기술규격서를 단순히 등록만 하였다고 하더라도 본인이 등록한 문서를 최종 검토할 의무가 있고, 회사가 입은 손해에 대하여 근본적인 원인을 제공한 사실은 비난받아 마땅하다.

2) E의 경우

㉠에서 근무하였던 ㉡본부 ㉢처 ♡부 E는 ◆◆◆◆ 물품구매계약을 수행하면서 가격영향평가 금액을 제출받는 등의 업무를 수행하였다.

그런데 위 사람이 담당한 구매계약에서 입찰업체들에게 가격영향을 제출하라고 보낸 문서에는 ‘이 문서에 언급된 항목과 관계없는 증감금액은 인정되지 않는다’라는 내용이 명확하게 명시되어 있고, 증감사유가 아닌 항목의 금액을 구매부서의 타당성 검토도 없이 인정해 준 업무처리는 부적절하였다.

위 사람이 일반적인 업무상 주의 의무만 성실하게 수행하였다면, ㉠이 가격영향을 제출한 내용의 적정성 여부를 충분히 판단할 수 있었을 것이며, 입찰과정에서 ㉠을 의심했어야함이 마땅하다.

위 직원들이 상기 업무를 성실히 완수하지 못하고 태만히 수행한 결과 ㉠이 ◆◆◆◆를 불량으로 제작하여 납품하게 하였고, 추가 정비비용이 발생하였으며, 결국 ◆◆◆◆는 원자력안전기술원으로부터 사용검사 ‘불합격’ 통보를 받아 사용

할 수 없는 결과가 초래되었다.

위 직원들은 안일하고 미흡한 업무처리로 인하여 회사가 입은 손해에 대하여 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「인사관리규정」 규정 제105조에 따라 처분함이 상당하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ◆◆◆◆ 제작관련 업무를 미흡하게 처리한 관련자들에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

1. □원 ◎소 D
2. ▨본부 ▣처 ♡부 E

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

권 고

제 목 기존 ◆◆◆◆ 폐기처분을 위한 계획 수립

관 계 부 서 ◇처

내 용

冊이 납품한 ◆◆◆◆는 원자력안전기술원으로부터 사용검사 ‘불합격’ 통보를 받아 사용할 수 없어, 기존 ◆◆◆◆는 폐기처분을 고려할 필요가 있다.

기존 ◆◆◆◆는 「원자력안전법」 제70조에 따라 법률에서 요구하는 방법을 제외하고는 처분이 제한되어 있어 적법한 절차를 통하여 처분하여야 한다.

그런데 기존 ◆◆◆◆는 방사선폐기물로 취급되어 처분이 제한되어 있어 일반폐기물과 같이 쉽게 처리하기가 어렵고, 각각의 부분품을 분해하여 폐기하는 것도 용이하지 않는 등 문제가 있어 ◆◆◆◆를 처분하는 비용뿐만 아니라 보관하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상된다.

따라서 ◇처에서는 신규 ◆◆◆◆를 제작하면서 기존 ◆◆◆◆를 적법하게 처리하기 위한 장기적인 계획을 수립하여 추진할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ◇처는 감사결과를 수용하며 기존 ◆◆◆◆를 적법한 절차에 따라 폐기하기 위한 계획을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ◇처장은 기존 ◆◆◆◆를 적법하게 폐기처분하기 위한 계획을 수립하여 이행하시기 바랍니다.(권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 가격영향평가 업무기준 수립

관 계 부 서 기획처

내 용

△는 ◆◆◆◆ 제작을 위한 물품구매계약을 진행하였고, 입찰 업체들이 각각 제출한 입찰금액과 가격영향금액을 합산하여 최종 낙찰자를 선정하였다.

△는 최초 입찰금액을 타 업체보다 높게 제시하여 1순위 낙찰자가 아니었지만, 가격영향을 반영한 최종입찰금액이 낮아져, 개찰결과 낙찰자가 뒤바뀌게 되었고, 1순위협상대상자로 선정되어 우리 회사와 계약을 진행하였다.

그런데 □원은 △과 입찰서 기술평가에서 ㉠의 가격 감소요인이 발생한다고 평가하였는데, △는 가격영향금액을 △로 제출할 때, 최초 입찰서에 ㉠의 금액을 초과하는 가격감소금액을 제시하였고, 개찰이 끝나고 1순위협상대상자로 선정되자 3일 후 가격감소세부내역이라는 서류를 제출하면서 ㉠, ㉡, ㉢이 감소된다고 하였다.

이는 ‘증감금액은 평가결과에 따른 증감사유(다른 사항은 불인정)에 한 한다’는

업체로 보낸 가격영향 제출 요청문서와는 달리, 증감사유가 아닌 항목의 금액을 구매부서의 타당성 검토도 없이 인정해 준 것으로 업무처리가 부적절해 보이고, ㉠은 평가결과에 따른 증감사유인 ㉠ 이외에 항목(㉡, ㉢)에서 금액을 감소하였고, ㉠의 가격만이 감소할 것이라는 가격영향 평가결과에 억지로 맞추며 무리하게 가격을 낮춘 입찰과정은 상식적으로 이해하기 어렵다.

앞서 본 사실과 여러 정황에 비추어보면 ㉠처는 「계약규정」 제4조의2(청렴계약)에 따라 계약과정의 투명성 및 공정성을 높여야 할 필요가 있다.

가격영향을 제출하는 입찰 및 계약 진행과정에서 위와 같은 사건이 반복될 경우 공정하고 투명한 입찰업무를 기대하기 어렵다고 판단된다.

따라서 ㉠처는 기술평가 결과에 따른 가격영향의 증감금액을 제출받는 입찰과정의 계약업무를 진행할 경우, 공정하고 투명한 업무를 수행하기 위하여 내부지침이나 세부절차 등 업무기준을 마련할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ㉠는 감사결과를 수용하며 공정하고 투명한 계약업무를 수행하기 위하여 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ㉠처장은 기술평가 결과에 따른 가격영향의 증감금액을 제출받는 입찰과정의 계약업무를 할 경우, 공정하고 투명한 업무를 수행하기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 ◆◆◆◆ 신규제작 역량 강화 등

관 계 부 서 ◇처

내 용

罙이 ◆◆◆◆ 제작을 위하여 이용한 설계승인 서류인 안전성분석보고서는 제작을 할 수 있을 정도의 상세한 설계도면이 미흡하였다.

원안위고시에 따라 ◆◆◆◆의 제작검사 기준은 설계승인서에 승인된 검사를 기준으로 하고 있어, 설계승인을 받은 안전성분석보고서를 기준으로 제작을 수행하여야한다.

그런데 ◆◆◆◆는 설계승인을 받은 기준으로 제작이 되지 않았다.

결국 罙이 제작하여 납품한 ◆◆◆◆는 결함이 발생하였고, 설계 및 기술기준을 준수하지 않고 ◆◆◆◆를 제작하여 원자력안전기술원으로부터 사용검사 ‘불합격’을 받아 ◆◆◆◆를 사용할 수 없게 되어 우리 회사에 손실을 발생시켰다.

◆◆◆◆ 업무를 총괄하는 ◇처는 현재 ◆◆◆◆를 신규제작을 추진하고 있고 향후 ◆◆◆◆를 추가 구매할 경우를 대비하여 ① 안전성분석보고서와 설

제도면을 상세하게 개정할 필요가 있고, ② 설계승인을 받은 안전성분석보고서와 기술규격서의 법적, 기술적 요건을 일치하도록 기술규격서를 규제요건에 부합하게 개정하여 ◆◆◆◆를 제작할 수 있도록 하여야 한다.

한편, ◇처는 ◆◆◆◆의 결함으로 인하여 정비를 수행하고자 하였으나, 제작 품질서류 등의 문제로 ◆◆◆◆의 신규제작을 추진하고 있다.

◆◆◆◆는 우리 회사 품질기준에 의해 안전성 등급으로 분류되어 강화된 품질관리 기준을 적용하여 제작하여야 하며, 관련규정에 따라 설계, 기술, 법적 요건에 부합하게 제작되어야 한다.

그런데 ㉔은 ◆◆◆◆를 위 기준에 맞게 제작하지 않고, 이 과정에서 우리 회사 직원들은 미흡한 사전자격심사 등을 통하여 ㉔이 계약자로 선정되어 ◆◆◆◆를 제작할 수 있도록 하였으며, 제작 중 품질관리를 미흡하게 수행하여 결국 불량 제품을 납품하는 원인을 제공하게 되었다.

따라서 ◇처는 감사결과 확인된 문제점을 반영, ◆◆◆◆ 신규제작 추진과정에서 ③ ◆◆◆◆의 제작 품질관리를 강화할 방안을 마련하고, ④ 품질, 기술 분야의 전문 인력을 구성하여 사업을 추진하고, ⑤ ◆◆◆◆ 설계 및 제작사와 상호 협력을 통하여 기술적 문제를 해결하고, ⑥ 사전자격심사 기준을 강화하는 등 낙찰자를 선정하는 방법을 개선하여 저가입찰계약을 방지하고, ⑦ ◆◆◆◆ 신규제작으로 중단된 사업의 비용지출을 최소화할 방안을 마련하고, ⑧ 감사과정에서 확인된 ◆◆◆◆ 제작의 문제점을 개선하여 제작을 시행할 필요가 있다.

- ❖ (관계부서 의견) ◇처는 ◆◆◆◆를 신규로 제작할 경우 과거와 동일한 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ◇처장은 향후 ◆◆◆◆를 제작할 경우

- ① 안전성분석보고서와 설계도면을 상세하게 개정할 필요가 있고,
- ② 설계승인을 받은 안전성분석보고서와 기술규격서의 법적, 기술적 요건이 일치하도록 기술규격서를 규제요건에 부합하게 개정하고,
- ③ ◆◆◆◆의 제작 품질관리를 강화할 방안을 마련하고,
- ④ 품질, 기술 분야의 전문 인력을 구성하여 사업을 추진하고,
- ⑤ ◆◆◆◆ 설계 및 제작사와 상호 협력을 통하여 기술적 문제를 해결하고,
- ⑥ 사전자격심사 기준을 강화하는 등 낙찰자를 선정하는 방법을 개선하여 저가 입찰계약을 방지하고,
- ⑦ ◆◆◆◆ 신규제작으로 중단된 사업의 비용지출을 최소화할 방안을 마련하고,
- ⑧ 감사과정에서 확인된 ◆◆◆◆ 제작의 문제점을 개선하여 제작을 시행하도록 하시기 바랍니다.(통보 8)